

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

กัณเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

๑. ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฯ รพ.สต.บ้านสามแยกตำบลชุม จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๑,๑๐๕,๑๒๒.๔๗ บาท
วงเงินตามสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
จำนวน ๕ งวด/ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน/ปรับลดเนื่องจากราคา
วงเงินลดลงคงเหลือ จำนวน ๑,๑๐๕,๑๒๒.๔๗ บาท /ขยายเวลา ๓๔ วัน
สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผู้รับจ้าง หจก.สุวรรณภิกข์ก่อสร้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๑) ส่งมอบ/เบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๑๕๐,๕๒๒.๔๗ บาท
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
- ๒) คงเหลือ จำนวน ๔ งวด (งวด ๒-๕) กัณเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี จำนวนเงิน ๙๕๔,๖๐๐.๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- *ยังมีการเบิกจ่ายเงินค่าก่อสร้าง /ผู้รับจ้างแจ้งขอส่งมอบงานจ้าง
จำนวน ๔ งวด คืองวด ๒-๕(งวดสุดท้าย) ในวันครบกำหนดสัญญาจ้าง
คือวันที่ ๒๗ พ.ย.๖๓
๒. ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฯ รพ.สต.เกษมสุข จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๙๘๓,๖๑๐.๖๖ บาท
วงเงินตามสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑,๐๘๘,๐๐๐.๐๐บาท
จำนวน ๕ งวด/ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน/ปรับลดเนื่องจากราคา
วงเงินลดลงคงเหลือ จำนวน ๙๘๓,๖๑๐.๖๖ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓/ ผู้รับจ้าง หจก.ช.มีทรัพย์อนันต์ (ผู้รับจ้างภายในจังหวัดตราด)
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
- ๑) ส่งมอบ/เบิกจ่ายเงินแล้ว ๒ งวด (งวด ๑-๒) จำนวนเงิน ๒๔๓,๗๗๐.๖๖ บาท
- ๒) คงเหลือจำนวน ๓ งวด (๓-๕) กัณเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมปี จำนวนเงิน ๗๓๙,๘๔๐.๐๐ บาท
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
- *ยกยอดมาเบิกจ่ายในปี งบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๓ งวด จำนวนเงิน ๗๓๙,๘๔๐.๐๐ บาท
- ๑) ส่งมอบงาน/เบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๓ จำนวนเงิน ๒๐๖,๗๒๐.๐๐ บาท
- ๒) คงเหลือเงินตามสัญญาจ้าง ๒ งวด (๔-๕) จำนวนเงิน ๕๓๓,๑๒๐.๐๐ บาท
- *ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ๒ งวด คืองวด ๔-๕ (งวดสุดท้าย)
แล้วเมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย.๖๓ คณะกรรมการนัดตรวจการจ้าง
วันที่ ๒๓ พ.ย.๖๓ ส่งมอบงานล่าช้าค่าปรับจำนวน ๒๔ วัน
ค่าปรับวันละ ๙๘๓.๖๑ บาท รวมเป็นเงินค่าปรับ ๒๓,๖๐๖.๖๔ บาท
๓. จ้างปรับปรุง บ้านพักข้าราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด รวมเงินทั้งสัญญา ๒๗๓,๐๐๐ บาท
๑ รายการ วงเงินตามสัญญาจ้าง จำนวน ๑๗๓,๐๐๐.-บาท
๔. จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด ๑ รายการ
วงเงินตามสัญญาจ้าง จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
- *ส่งมอบ/ตรวจรับงานจ้าง และเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
จำนวน ๒๗๓,๐๐๐.- บาท
