

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๓

๒. ลิสต์คุณสมบัติ รวม ๓ รายการ

- รวมเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวนเงิน	๓,๔๗๔,๙๐๐.- บาท
- ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว ๓ รายการ	จำนวนเงิน	๓,๔๘๗,๕๘๗.๓๑ บาท
- คงเหลือเงินงบประมาณ	จำนวนเงิน	๒๓๐,๖๐๒.๖๙ บาท
(สองแสนสามหมื่นหกร้อยสองบาทเจ็ดสิบหกสตางค์)		
ก่อสร้างก่อหนี้ผูกพัน (ทำสัญญาจ้างแล้ว)		
- วงเงินที่จัดจ้างได้ รวม ๓ รายการ	จำนวนเงิน	๓,๔๘๗,๐๐๐.- บาท
- ทำสัญญาจ้างแล้ว รวม ๓ รายการ	จำนวนเงิน	๓,๔๘๗,๐๐๐.- บาท
- คงเหลือจำนวน ๐ รายการ	จำนวนเงิน	- บาท
(ศูนย์บาท)		

๑. ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฯ รพ.สต.ท่ากุ่ม จำนวน ๑ หลัง	วงเงิน	๑,๐๔๙,๕๘๗.๓๑ บาท
จำนวน ๕ งวด ระยะเวลา ก่อสร้าง ๑๘๐ วัน / ขยายเวลาอีก ๒๔ วัน		
เนื่องจากส่งมอบพื้นที่ล่าช้า สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ พ.ย.๖๓		
ผู้รับจ้าง หจก.พรชัยบุรพา (ผู้รับจ้างภายในจังหวัดตราด)		
๑) เปิกงวด ๑ + งวด ๒	จำนวน	๓๐๙,๐๗๙.๓๑ บาท
๒) กำลังจะส่งมอบ งวดที่ ๓ (ภายในสิ้นเดือน ก.ค.๖๓)	จำนวน	๒๐๖,๙๑๐.๐๐ บาท
คงเหลือ จำนวน ๒ งวด	จำนวน	๕๓๓,๖๑๐.๐๐ บาท

๒. ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฯ รพ.สต.บ้านสามแยกด่านชุม จำนวน ๑ หลัง	วงเงิน	๑,๑๑๐,๐๐๐.- บาท
จำนวน ๕ งวด/ระยะเวลา ก่อสร้าง ๑๘๐ วัน/ครบสัญญาจ้าง		
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ / กำลังเข้าพื้นที่ทำการก่อสร้าง และ		
ขอระยะเวลาขยายสัญญาจ้างจากเหตุ สถานการณ์การเกิดโรค		
โควิด ๑๙ ผู้รับจ้าง หจก.สุวรรณกิจ ก่อสร้าง กำลังดำเนินการฐานราก		
(งวดที่ ๑)		

๓. ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฯ รพ.สต.เกษมสุข	จำนวน ๑ หลัง	วงเงิน	๑,๐๔๔,๐๐๐.- บาท
จำนวน ๕ งวด/ระยะเวลา ก่อสร้าง ๑๘๐ วัน/ครบสัญญาจ้าง			
วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ / ผู้รับจ้างยังไม่เข้าพื้นที่ในการก่อสร้าง			
ครบกำหนดงวดงานที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓			
และได้แจ้งเร่งรัด ไปแล้ว ๑ ครั้ง ตามหนังสือ ที่ ตร ๐๐๓๒/๔๑๐๒			
ลงวันที่ ๘ มิ.ย.๖๓			
ผู้รับจ้าง หจก.ช.มีทรัพย์อนันต์ กำลังดำเนินการฐานราก (งวดที่ ๑)			