

รายงานติดตามการลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการรบบผูกพันข้ามปี ปีงบประมาณ 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนาม ในสัญญา	วงเงินตาม สัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวน งวดงาน	กำหนดส่ง มอบ	ความก้าวหน้า
1	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	รพ.คลองใหญ่	43,164,300	1	43,164,300	24-ก.พ.-60	38,800,000	4,364,300	12	20-เม.ย.-61	ตรวจงานงวดสุดท้ายเมื่อ 24 พ.ค. 61 อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
2	อาคารเอ็กซเรย์คลอด ICU และพักผู้ป่วย คสล.6 ชั้น	รพ.ตราด	205,347,600	1	205,347,600	24-มี.ค.-60	171,500,000	33,847,600	21	9-ส.ค.-62	ส่งมอบงานงวดที่ 6 แล้ว นัดตรวจงานวันที่ 6 มิถุนายน 2561

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการที่กันเงินเหลือปี ปีงบประมาณ 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามใน สัญญา	วงเงินตาม สัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวน งวดงาน	กำหนดส่ง มอบ	ความก้าวหน้า
1	ก่อสร้างระบบส่งน้ำแบบถังสูงขนาด บรรจุ 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเดินระบบ ท่อประปา	สสจ.ตราด	443,000	1	443,000	27-ก.ค.-60	443,000	-	1	26-ก.ย.-60	ส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่ 21 พ.ค.61 อยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
2	ปรับปรุงระบบกันรั้วซึมชั้นดาดฟ้าอาคาร สกลสังฆปริณายก	รพ.ตราด	2,000,000	1	2,000,000	13 มี.ค.61	492,000	1,508,000	1	12 เม.ย. 61	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
3	ปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรมชั้น G อาคารสกลมหาสังฆปริณายก	รพ.ตราด	4,800,000	1	4,800,000	28 มี.ค.61	3,150	1,650,000	3	28 มิ.ย.61	ลงนามในสัญญาเมื่อ 28 มีนาคม 2561 อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
4	อาคารจอดรถ	รพ.ตราด	53,868,200	1	53,868,200	30-พ.ค.-60	45,550,000	8,318,200	10	25 ก.ค.61	เบิกส่งหน้าแล้ว 15% วงเงิน 6,832,500 บาท ส่งมอบงวดที่ 1 แล้วในเดือนเมษายน อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานที่ 2

รายงานติดตามการลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดตราด

รายละเอียด : ค่าครุภัณฑ์จำนวน 38 รายการ วงเงิน 16,240,000 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 4 รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวนงวดงาน	กำหนดส่งมอบ	ความก้าวหน้า
1	เจาะบ่อบาดาล 1 แห่ง	รพ.เกาะกูด	230,000	1	230,000	14-ก.พ.-61	214,000	16,000	1	15-เม.ย.-61	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2	โรงจอดรถ ขนาด 4 คัน (รวมค่าขนส่ง20%) 1 หลัง	รพ.เกาะกูด	800,000	1	800,000	17-ม.ค.-61	599,000	201,000	1	17-เม.ย.-61	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
3	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่รวมทางระบายน้ำและไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,041 ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง2 0%) 1 แห่ง	รพ.เกาะกูด	2,000,000	1	2,000,000	17-ม.ค.-61	1,832,874	167,126	3	17-พ.ค.-61	ส่งมอบงานแล้ว 1 งวด เหลืออีก 2 งวด อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
4	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าจาก 2 เฟสเป็น 3 เฟส (รวมค่าขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้ารวมค่าติดตั้ง)	รพ.สศ.เกาะหมาก	320,000	1	320,000	8-ก.พ.-61	320,000	-	1	9-เม.ย.-61	ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย