



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด


Trat Provincial Health Office

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน

Mr.GREEN ENERGY จังหวัดตราด



สถานการณ์การใช้งาน Solar Cell ในหน่วยงาน สังกัด สปสธ. トラด



ลำดับ	หน่วยงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ที่มางบประมาณ
1	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	อยู่ระหว่าง คกก.ฯพิจารณาผลฯ คาดว่าจะประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 29 ก.ย.2566	เงินบำรุง
2	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านสถานที่ ไม่สามารถติดตั้งได้และค่าไฟฟ้าต่อเดือนไม่ถึง 300 บาท	
3	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง	อยู่ระหว่างจัดทำคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง	เงินบำรุง
4	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาสมิง	อยู่ระหว่างจัดทำรายงานขอซื้อฯ	เงินบำรุง
5	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองใหญ่	อยู่ระหว่างกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง	เงินบำรุง
6	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่	อยู่ระหว่างดำเนินการ (ปรับไฟฟ้า จาก 1 เฟส เป็น 3 เฟส)	
7	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด	ยังไม่ดำเนินการ เนื่องจากมีข้อจำกัดด้านสถานที่	
8	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมงอบ	อยู่ระหว่างรายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง	เงินบำรุง
9	โรงพยาบาลตราด	ประกาศผู้ชนะฯ วันที่ 26/09/2566	เงินบำรุง
10	โรงพยาบาลเกาะช้าง	ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว	เงินบำรุง
11	โรงพยาบาลเขาสมิง	ประกาศฯ (e-bidding) วันที่ 29/09/2566	เงินบำรุง
12	โรงพยาบาลคลองใหญ่	ประกาศฯ (e-bidding) ครั้งที่ 2 พิจารณาผลการเสนอราคา วันที่ 27/09/2566 คาดว่าจะประกาศผู้ชนะฯ 29/09/2566	สำนักงาน กกพ.
13	โรงพยาบาลบ่อไร่	ประกาศฯ (e-bidding) วันที่ 29/09/2566	เงินบำรุง
14	โรงพยาบาลแหลมงอบ	เปลี่ยนแปลง คกก.ฯ กำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง	เงินบำรุง
15	โรงพยาบาลเกาะกูด	ดำเนินการติดตั้งเรียบร้อยแล้ว	เงินบำรุง

ลำดับ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน
1	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	ติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 30 พฤศจิกายน 2566
2	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง	ติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 31 ตุลาคม 2566
3	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาสมิง	ติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 31 ตุลาคม 2566
4	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองใหญ่	ติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 31 ตุลาคม 2566
5	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมงอบ	ติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 30 ตุลาคม 2566
6	โรงพยาบาลตราด	ติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 30 พฤศจิกายน 2566
7	โรงพยาบาลเกาะช้าง	ติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2566 (ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว)
8	โรงพยาบาลเขาสมิง	ติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 30 พฤศจิกายน 2566
9	โรงพยาบาลคลองใหญ่	ติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 30 พฤศจิกายน 2566
10	โรงพยาบาลบ่อไร่	ติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 30 พฤศจิกายน 2566
11	โรงพยาบาลแหลมงอบ	ติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 30 พฤศจิกายน 2566
12	โรงพยาบาลเกาะกูด	ติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 31 ตุลาคม 2566 (ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว)

รพ.
เสร็จแล้ว 2/7 (28.5%)
ระหว่างดำเนินการ 5/7 (71.5%)

สสอ. สสจ.
เสร็จแล้ว 0/5 (0%)
ระหว่างดำเนินการ 5/5 (100%)

A photograph of several wind turbines silhouetted against a sunset sky. The sky transitions from a warm orange glow near the horizon to a deep blue at the top, with scattered white clouds. The turbines are arranged in a line across the horizon, with the largest one in the foreground on the left.

Thank you