

ตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ ถึง วันที่...28 ตุลาคม 2559 หน่วยงาน.....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด.....



งบลงทุน(ฟังก์ชั่น)

เงินประจำงวด	การเบิกจ่าย			ก่องนี้ผูกพัน			แผนงานรายงวด	ผลงานอยู่ในขั้นตอน
	งบกันเบิกเหลือในปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	งบประมาณ	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุด		
	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)	ตามสัญญา	ในสัญญา	สัญญา		
งาน / โครงการ (ทุกโครงการ)								
แผนงาน.. : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ								
สิ่งก่อสร้าง(งบผูกพัน) 1.ก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น งบผูกพัน 2 ปี (ปี2557 - 2558) 40.2 ล้านบาท ปี 2558 จัดสรร 33,994,700 บาท	27,657,600	11,215,800	16,441,800	40,200,000	21-มี.ค.-57	9-ก.ค.-58	9 งวดงาน	เบิกจ่ายแล้ว 7 งวด / กำลังดำเนินงานงวดที่ 8 และงวดที่ 9 (สุดท้าย) คาดว่าจะแล้วเสร็จและส่งงานได้ประมาณ ปลายเดือนพฤศจิกายน 2559 (ปัจจุบันค่าปรับประมาณ 475 วันๆละ 40,200 บาท / ยอดถูกปรับแล้วประมาณ 19 ล้านบาท)