

๓.๒ รายงานติดตามงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการงบบุคลากร ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวนงวดงาน	กำหนดส่งมอบ	ความก้าวหน้า
๑	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	รพ.คลองใหญ่	๔๓,๑๖๔,๓๐๐	๑	๔๓,๑๖๔,๓๐๐	๒๔-ก.พ.-๖๐	๓๘,๘๐๐,๐๐๐	๔,๓๖๔,๓๐๐	๑๒	๒๐-เม.ย.-๖๑	ส่งงานและเบิกเงินงวดที่ ๘ แล้ว จะส่งงวดที่ ๙ วันที่ ๒๘ ก.พ.๖๑/ตรวจรับวันที่ ๕ มี.ค.๖๑
๒	อาคารเอ็กซเรย์คลอด ICU และพักผู้ป่วย คสล.๖ ชั้น	รพ.ตราด	๒๐๕,๓๔๗,๖๐๐	๑	๒๐๕,๓๔๗,๖๐๐	๒๔-มี.ค.-๖๐	๑๗๑,๕๐๐,๐๐๐	๓๓,๘๔๗,๖๐๐	๒๑	๙-ส.ค.-๖๒	ส่งมอบพื้นที่แล้ว ๑๐๐% ผู้รับเหมาเข้างานแล้ว กำลังดำเนินการตามงวดงานที่ ๔ ตรวจรับงานงวด ๒-๓ แล้วเมื่อวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างรายงานผลตรวจการจ้าง

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการที่กันเงินเหลือในปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวนงวดงาน	กำหนดส่งมอบ	ความก้าวหน้า
๑	ก่อสร้างระบบส่งน้ำแบบถังสูงขนาดบรรจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเดินระบบท่อประปา	สสจ.ตราด	๔๔๓,๐๐๐	๑	๔๔๓,๐๐๐	๒๗-ก.ค.-๖๐	๔๔๓,๐๐๐	-	๑	๒๖-ก.ย.-๖๐	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๒	ปรับปรุงระบบกันรั้วซึมชั้นดาดฟ้าอาคารสกลสังฆปริณายก	รพ.ตราด	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐						รูปแบบและราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอจ้าง
๓	ปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรมชั้นG อาคารสกลมหาสังฆปริณายก	รพ.ตราด	๔,๘๐๐,๐๐๐	๑	๔,๘๐๐,๐๐๐						รูปแบบและราคากลางเสร็จเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเผยแพร่ TOR ครบกำหนดรับฟังข้อเสนอแนะและวิจารณ์วันที่ ๒๘ ก.พ. ๒๕๖๑
๔	อาคารจอดรถ	รพ.ตราด	๕๓,๘๖๘,๒๐๐	๑	๕๓,๘๖๘,๒๐๐	๓๐-พ.ค.-๖๐	๔๕,๕๕๐,๐๐๐	๘,๓๑๘,๒๐๐	๑๐	๒๕ ก.ค.๖๑	ส่งมอบพื้นที่ และผู้รับเหมาเข้างานแล้ว เบิกล่วงหน้าแล้ว ๑๕% วงเงิน ๖,๘๓๒,๕๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานที่ ๑ ขณะนี้ผู้รับจ้างกำลังทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม

รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดตราด

รายละเอียด : ค่าครุภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	กำหนดส่งมอบ	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	ความก้าวหน้า
๑	รถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๙๐ กิโลวัตต์ จังหวัดตราด ๑ คัน	สสจ.ตราด	๑,๒๘๘,๐๐๐	๑	๑,๒๘๘,๐๐๐	๒๒-ธ.ค.-๖๐	๕-ก.พ.-๖๑	๑,๒๘๘,๐๐๐	-	ส่งมอบแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
๒	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) ๒ เครื่อง	รพ.ตราด	๑๓๐,๐๐๐	๒	๒๖๐,๐๐๐	๒๘-พ.ย.-๖๐	๒๗-มี.ค.-๖๑	๒๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	รอส่งมอบ
๓	เครื่องดีดคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ ๓ เครื่อง	รพ.ตราด	๓๗๕,๐๐๐	๓	๑,๑๒๕,๐๐๐	๑๒-มี.ค.-๖๑	๑๓ มี. ค. ๒๕๖๑	๑,๑๒๕,๐๐๐	-	รอส่งมอบ

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวนงวดงาน	กำหนดส่งมอบ	ความก้าวหน้า
๑	เจาะบ่อบาดาล ๑ แห่ง	รพ.เกาะกูด	๒๓๐,๐๐๐	๑	๒๓๐,๐๐๐	๑๔-ก.พ.-๖๑	๒๑๔,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑	๑๕-เม.ย.-๖๑	ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๒	โรงจอดรถ ขนาด ๔ คัน (รวมค่าขนส่ง๒๐%) ๑ หลัง	รพ.เกาะกูด	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑๗-มี.ค.-๖๑	๕๙๙,๐๐๐	๒๐๑,๐๐๐	๑	๑๗-เม.ย.-๖๑	ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๓	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่รวมทางระบายน้ำและไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๔๑ ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง๒๐%) ๑ แห่ง	รพ.เกาะกูด	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๗-มี.ค.-๖๑	๑,๘๓๒,๘๗๔	๑๖๗,๑๒๖	๓	๑๗-พ.ค.-๖๑	ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๔	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าจาก ๒ เฟสเป็น ๓ เฟส (รวมค่าขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้ารวมค่าติดตั้ง)	รพ.สต.เกาะหมาก	๓๒๐,๐๐๐	๑	๓๒๐,๐๐๐	๘-ก.พ.-๖๑	๓๒๐,๐๐๐	-	๑	๙-เม.ย.-๖๑	ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง