

รายงานติดตามงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดตราด

รายละเอียด : ค่าครุภัณฑ์จำนวน ๓๘ รายการ วงเงิน ๑๖,๒๔๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวนงวดงาน	กำหนดส่งมอบ	ความก้าวหน้า
๑	เจาะบ่อบาดาล ๑ แห่ง	รพ.เกาะกูด	๒๓๐,๐๐๐	๑	๒๓๐,๐๐๐	๑๔-ก.พ.-๖๑	๒๑๔,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๑	๑๕-เม.ย.-๖๑	ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจงาน
๒	โรงจอดรถ ขนาด ๔ คัน (รวมค่าขนส่ง๒๐%) ๑ หลัง	รพ.เกาะกูด	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑๗-มี.ค.-๖๑	๕๙๙,๐๐๐	๒๐๑,๐๐๐	๑	๑๗-เม.ย.-๖๑	ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจงาน
๓	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่รวมทางระบายน้ำและไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๐๔๑ ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง๒ ๐%) ๑ แห่ง	รพ.เกาะกูด	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๗-มี.ค.-๖๑	๑,๘๓๒,๘๗๔	๑๖๗,๑๒๖	๓	๑๗-พ.ค.-๖๑	ลงนามในสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง พบปัญหาหน้างาน อยู่ระหว่างขอแก้ไข
๔	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าจาก ๒ เฟสเป็น ๓ เฟส (รวมค่าขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้ารวมค่าติดตั้ง)	รพ.สต.เกาะหมาก	๓๒๐,๐๐๐	๑	๓๒๐,๐๐๐	๘-ก.พ.-๖๑	๓๒๐,๐๐๐	-	๑	๙-เม.ย.-๖๑	ส่งมอบงานแล้ว อยู่ระหว่างการตรวจงาน

รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการขุดก้นบึงน้ำท่วมปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนาม ในสัญญา	วงเงินตาม สัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวน งวดงาน	กำหนดส่ง มอบ	ความก้าวหน้า
๑	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	รพ.คลองใหญ่	๔๓,๑๖๔,๓๐๐	๑	๔๓,๑๖๔,๓๐๐	๒๔-ก.พ.-๖๐	๓๘,๘๐๐,๐๐๐	๔,๓๖๔,๓๐๐	๑๒	๒๐-เม.ย.-๖๑	ส่งงานและเบิกเงินงวดที่ ๑๑ แล้ว
๒	อาคารเฝ้าไข้รพ.รพ. ICU และพัก ผู้ป่วย คสล.๖ ชั้น	รพ.ตราด	๒๐๕,๓๔๗,๖๐๐	๑	๒๐๕,๓๔๗,๖๐๐	๒๔-มี.ค.-๖๐	๑๗๑,๕๐๐,๐๐๐	๓๓,๘๔๗,๖๐๐	๒๑	๙-ส.ค.-๖๒	ส่งมอบงานงวดที่ ๕ แล้ว เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑ กำลังดำเนินการตามงวดงานที่ ๖

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการที่กันเงินเหลือปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามใน สัญญา	วงเงินตาม สัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวน งวดงาน	กำหนดส่ง มอบ	ความก้าวหน้า
๑	ก่อสร้างระบบส่งน้ำแบบถังสูงขนาด บรรจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเดิน ระบบท่อประปา	สสจ.ตราด	๔๔๓,๐๐๐	๑	๔๔๓,๐๐๐	๒๗-ก.ค.-๖๐	๔๔๓,๐๐๐	-	๑	๒๖-ก.ย.-๖๐	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๒	ปรับปรุงระบบกันรั่วซึมชั้นดาดฟ้า อาคารสกลสังฆปริณายก	รพ.ตราด	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑๓ มี.ค.๖๑	๔๙๒,๐๐๐	๑,๕๐๘,๐๐๐	๑	๑๒ เม.ย. ๖๑	ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการเบิกจ่าย
๓	ปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรมชั้นG อาคารสกลมหาสังฆปริณายก	รพ.ตราด	๔,๘๐๐,๐๐๐	๑	๔,๘๐๐,๐๐๐	๒๘ มี.ค.๖๑	๓,๑๕๐	๑,๖๕๐,๐๐๐	๓	๒๘ มี.ย.๖๑	ลงนามในสัญญาแล้ว วันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๔	อาคารจอดรถ	รพ.ตราด	๕๓,๘๖๘,๒๐๐	๑	๕๓,๘๖๘,๒๐๐	๓๐-พ.ค.-๖๐	๔๕,๕๕๐,๐๐๐	๘,๓๑๘,๒๐๐	๑๐	๒๕ ก.ค.๖๑	เบิกล่วงหน้าแล้ว ๑๕% วงเงิน ๖,๘๓๒,๕๐๐ บาท ส่งมอบงวดที่ ๑ แล้วในเดือนเมษายน อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงานที่ ๒