

เอกสารหมายเลข ๑๗

งบรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2564 (งบลงทุน)
ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
ณ 21 กรกฎาคม 2564

⊗ **แจ้งจัดสรร 43,426,900 บาท** ⊗

◆ **สิ่งก่อสร้าง 9 รายการ 41,552,000 บาท**

◆ **ครุภัณฑ์ 14 รายการ 1,874,800 บาท**

★ **ดินสิ่งก่อสร้าง 1 รายการ 1,362,000 บาท** ★

★ **งปม.ในระบบ GFMIS ณ 9 กรกฎาคม 64**

จำนวนเงิน 38,560,874 บาท

สิ่งก่อสร้าง 9 รายการ 41,555,000 บาท

★ **ทำสัญญา 8 รายการ 35,360,174 บาท**

★ **จบโครงการ/เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 3 รายการ 724,000 บาท**

★ **ระหว่างดำเนินการ 5 รายการ 34,636,174 บาท**

① **บ้านพักข้าราชการ 4 รายการ สิ้นสุดสัญญา 15 ก.ย.64**
(สัญญา 4,306,174 บาท เบิกแล้ว 1,396,204.36 บาท)

② **ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง รพ.เกาะกูด 1 รายการ**
สิ้นสุดสัญญา 29 เม.ย.65 (สัญญา 30,330,000 บาท)

◆ **ทำสัญญา 35,360,174 บาท เบิกจ่ายแล้ว 2,120,204.36 บาท** ◆

(5.99 %)

★ **ครุภัณฑ์ 14 รายการ**
ทำสัญญา 1,871,200 บาท
เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ★

สรุป

ทำสัญญา 37,231,374 บาท
เบิกแล้ว 3,991,404.36 บาท
(10.72 %)



■ **สิ่งก่อสร้าง ทำสัญญา 8 รายการ**
จำนวนเงิน 35,360,174 บาท
เบิกจ่ายแล้ว 2,120,204.36 บาท



■ **ครุภัณฑ์ ทำสัญญา 14 รายการ**
จำนวนเงิน 1,871,200 บาท
เบิกจ่ายแล้วทั้งหมด