

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินกองทุนประกันสังคมคนต่างด้าว ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

สิ่งปลูกสร้าง ๑ รายการ

-รวมเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวนเงิน	๑,๕๑๙,๖๐๐.๐๐ บาท
-ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว	จำนวนเงิน	๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
-คงเหลือเงินงบประมาณ	จำนวนเงิน	๒๙,๖๐๐.๐๐ บาท

(สองหมื่นเก้าพันหกร้อยบาทถ้วน)

ก่อสร้างก่อนหน้าผูกพัน (ทำสัญญาจ้างแล้ว)

-วงเงินที่จัดจ้างได้	จำนวนเงิน	๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
-ทำสัญญาจ้างแล้ว	จำนวนเงิน	๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
-คงเหลือจำนวน ๐ รายการ	จำนวนเงิน	-

บาท

(ศูนย์บาท)

* ก่อสร้างปรับปรุงขยายพื้นที่ห้องฉุกเฉินโรงพยาบาลเขาสมิง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๑,๔๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท จำนวน ๕ งวด ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน

๑) สัญญาจ้างก่อสร้างเลขที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓/ วันสิ้นสุดสัญญา วันที่ ๑๑ มกราคม

๒๕๖๔

๒) ผู้รับจ้าง หจก. ที.วาย.บิลดิ้ง (ผู้รับจ้างต่างจังหวัด)

๓) ส่งมอบพื้นที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๓

*ผู้รับจ้างดำเนินงานตามงวดงานที่ ๑

-ทำงานพื้นฐานรื้อถอนเรียบร้อยแล้ว และกำลังทำเหล็กคานคอดิน

ซึ่งครบกำหนดสัญญา งวดที่ ๑ เมื่อ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๓

ล่าช้าเนื่องจากมติที่ประชุมของคณะกรรมการให้มีการทดสอบดินก่อนการก่อสร้าง

รอผลทดสอบดินจากวิทยาลัยเทคนิคตราด