

รายงานผลการดำเนินการจัดจ้างซ่อมแซมระบบไฟฟ้า รพ.เกาะกูด

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๓

	-รายการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลเกาะกูด จำนวน ๑ รายการ		
	-วงเงินที่จัดจ้างได้	จำนวนเงิน	๑,๐๙๙,๑๖๘.๖๕
บาท	-เบิกจ่ายเงิน	จำนวนเงิน	๐๐.๐๐ บาท
	-คงเหลือ	จำนวนเงิน	๑,๐๙๙,๑๖๘.๖๕
บาท			

(หนึ่งเก้าแสนเก้าหมื่นหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทหกสิบห้าสตางค์)

- สัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งวด
ระยะเวลาก่อสร้าง ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
- ครบกำหนดสัญญาวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓
- โดยผู้รับจ้าง บริษัท โททัล ซิสเต็มส์ อินเนียร์ริงและดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- ผู้รับจ้างแจ้งจะส่งมอบงานจ้างใน จันทร์ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๓

.....