

รายงานผลการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด และหน่วยงานในสังกัด

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

สิ่งก่อสร้าง รวม ๙ รายการ

-รวมเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวนเงิน	๔๑,๕๕๒,๑๐๐.-บาท
-ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว	จำนวนเงิน	๐๐.๐๐ .-บาท
-คงเหลือเงินงบประมาณ	จำนวนเงิน	๔๑,๕๕๒,๑๐๐.-บาท

(สืบทอดหนี้สินจากปีงบประมาณก่อนหน้า)

พื้นที่ก่อสร้าง บนฝั่ง จำนวน ๖ รายการ

-รายการบ้านพักข้าราชการ ๓ รายการ จัดจ้างโดยวิธี e-bidding	เป็นเงินจำนวน	๓,๔๘๓,๓๐๐.-บาท
๑) รพ.แหลมงอบ อ.แหลมงอบ (๑,๔๓๗,๙๐๐)		
๒) รพ.สต.ไม้รูด อ.คลองใหญ่ (๑,๐๒๒,๗๐๐)		
๓) รพ.สต.บ้านทุ่งยาว อ.บ่อไร่ (๑,๐๒๒,๗๐๐)		
-รายการรื้อตึกชำรุด ๑ รายการ จัดจ้างโดยวิธี e-bidding	เป็นเงินจำนวน	๕๑๒,๔๐๐.-บาท
-รพ.สต.บ้านอ่าวซอ		
-รายการจ้างปรับปรุง ณ. สสจ.ตราด ๒ รายการ จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เป็นเงินจำนวน	๒๕๕,๘๐๐.-บาท
๑) ปรับปรุงหลังคา สสจ.ตราด (หลังเก่า) (๑๖๓,๗๐๐)		
๒) ปรับปรุงห้องน้ำ สสจ.ตราด (๙๒,๑๐๐)		

พื้นที่ก่อสร้าง บนพื้นที่เกาะ จำนวน ๓ รายการ

-รายการบ้านพักข้าราชการ ๒ รายการ จัดจ้างโดยวิธี e-bidding	เป็นเงินจำนวน	๒,๖๕๙,๐๐๐.-บาท
๑) รพ.สต.เกาะหมาก อ.เกาะกูด (๑,๓๒๙,๕๐๐)		
๒) สสอ.เกาะช้าง อ.เกาะช้าง (๑,๓๒๙,๕๐๐)		
-รายการอาคารผู้ป่วยใน ๓๐ เตียง ๑ รายการ จัดจ้างโดยวิธี e-bidding	เป็นเงินจำนวน	๓๔,๖๔๑,๖๐๐.-
-รพ.เกาะกูด (๓๔,๖๔๑,๖๐๐)		

บาท

การดำเนินงาน - ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-gp เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓

- รายการจ้างปรับปรุง สสจ.ตราด ๒ รายการ อยู่ระหว่าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานจ้างก่อสร้าง
- รายการบ้านพักข้าราชการ (รพ.สต.เกาะหมาก) อยู่ระหว่าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
- รายการบ้านพักข้าราชการ (รพ.แหลมงอบ/รพ.สต.ไม้รูด/รพ.สต.ทุ่งยาว) และรายการรื้อตึกชำรุด(รพ.สต.บ้านอ่าวซอ) อยู่ระหว่าง แจ้งคำสั่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง และนัดคณะกรรมการดำเนินการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ( คำสั่งออก ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓)
- รายการอาคารผู้ป่วยใน ๓๐ เตียง (รพ.เกาะกูด) อยู่ระหว่าง จัดทำเอกสารแต่งตั้ง คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
- รายการบ้านพักข้าราชการ และอาคารผู้ป่วยใน ๓๐ เตียง คาดว่าจะประกาศจัดจ้างในระบบ e-GP เพื่อหาตัวผู้รับจ้าง ได้ประมาณ เดือน ธ.ค.๖๓ ถึง มกราคม ๒๕๖๓
- คาดว่าจะสามารถลงนามสัญญาจ้างได้ประมาณเดือน มกราคม ๒๕๖๓ -

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

ปัญหา

- รายการอาคารผู้ป่วยใน ๓๐ เตียง/รูปแบบแปลน งบประมาณ งบเงิน BOQ และรายการประกอบแบบ จากกองแบบแผน กระทรวงสาธารณสุข

\*\*\*\*\*

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด และหน่วยงานในสังกัด

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

\*\*\*\*\*

รายการครุภัณฑ์ ๑๔ รายการ

-รวมเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวนเงิน	๑,๘๗๔,๘๐๐.-บาท
-ได้ตัวขายแล้ว	จำนวนเงิน	๐๐.๐๐ -บาท
-คงเหลือเงินงบประมาณ	จำนวนเงิน	๑,๘๗๔,๘๐๐.-

บาท

(หนึ่งล้านแปดแสนเจ็ดหมื่นสี่พันแปดร้อยบาทถ้วน)

-ครุภัณฑ์การแพทย์ ๔ รายการ จัดซื้อโดยวิธี e-bidding	เป็นเงินจำนวน	๑,๗๓๔,๖๐๐.-บาท
๑) เครื่องวัดความดันโลหิต รพ.เกาะช้าง ( ๔๔๑,๐๐๐)		
๒) ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด รพ.แหลมงอบ (๓๙๒,๐๐๐)		
๓) ยูนิททำฟัน รพ.คลองใหญ่ (๔๕๐,๘๐๐)		
๔) ยูนิททำฟัน รพ.เขาสมิง ( ๔๕๐,๘๐๐)		
-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๑๐ รายการ จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	เป็นเงินจำนวน	๑๔๐,๒๐๐.-บาท
๑) เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ แบบที่ ๑ สสอ.เกาะช้าง (๒๒,๐๐๐)		
๒) เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ แบบที่ ๑ สสอ.เกาะช้าง (๒๒,๐๐๐)		
๓) เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ แบบที่ ๑ สสอ.เขาสมิง (๒๒,๐๐๐)		
๔) เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ แบบที่ ๑ สสอ.เขาสมิง (๒๒,๐๐๐)		
๕) เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ แบบที่ ๑ สสอ. บ่อไร่ (๒๒,๐๐๐)		
๖) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ฯ สสอ.เกาะช้าง (๓,๘๐๐)		
๗) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ฯ สสอ.เขาสมิง (๓,๘๐๐)		
๘) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ฯ สสอ.เขาสมิง (๓,๘๐๐)		
๙) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ฯ สสอ.บ่อไร่ (๓,๘๐๐)		
๑๐) เครื่องพิมพ์ Multifunction ( ๑๕,๐๐๐)		
เลเซอร์ LED สี สสจ.ตราด		

- การดำเนินงาน :
- ๑) ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓
  - ๒) ครุภัณฑ์ ทุกรายการ อยู่ระหว่าง แจ้งคำสั่งคณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง และนัดคณะกรรมการประชุมหารือพิจารณาการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง (คำสั่งออก ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓)
  - ๓) คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลางพร้อมรายงานผลแล้วเสร็จประมาณ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓
  - ๔) จะประกาศเผยแพร่ในระบบ e-GP เพื่อหาตัวผู้ขาย ไม่น้อยกว่า ๕ วันทำการ ได้ประมาณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
  - ๕) คณะกรรมการจะพิจารณาผลการเสนอราคา ได้ประมาณ วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
  - ๖) ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาได้ประมาณวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓
  - ๗) จะทำสัญญาซื้อขาย ได้ประมาณ วันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓

\*\*\*\*\*

# รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓

\*\*\*\*\*

## สิ่งปลูกสร้าง รวม ๓ รายการ (๓ สัญญา)

-รวมเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวนเงิน	๓,๔๗๘,๒๐๐.๐๐ บาท
-ได้ตัวผู้รับจ้างทำสัญญาจ้างแล้ว ๓ รายการ	จำนวนเงิน	๓,๑๓๘,๓๓๐.๔๔ บาท
(๑,๐๔๙,๕๙๗.๓๑+๑,๑๐๕,๑๒๒.๔๗+๙๘๓,๖๑๐.๖๖)		
-คงเหลือเงินงบประมาณ	จำนวนเงิน	๓๓๙,๘๖๙.๕๖ บาท
(สามแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทห้าสิบลบาท)		
-ดำเนินการแล้วเสร็จ/เบิกจ่ายเงินครบถ้วนตามสัญญา ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔	จำนวน	๑ สัญญา
คือรายการก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฯ <u>รพ.สต.ท่ากุ่ม</u>	จำนวน ๑ หลัง	วงเงิน ๑,๐๔๙,๕๙๗.๓๑บาท

## กัณเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

- ๑.ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฯ รพ.สต.บ้านสามแยกด่านชุม จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๑,๑๐๕,๑๒๒.๔๗ บาท  
วงเงินตามสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  
จำนวน ๕ งวด/ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน/ปรับลดเนื่องจากราคา  
วงเงินลดลงคงเหลือ จำนวน ๑,๑๐๕,๑๒๒.๔๗ บาท /ขยายเวลา ๓๔ วัน  
สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผู้รับจ้าง หจก.สุวรรณกิจก่อสร้าง (ผู้รับจ้างต่างจังหวัด)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑) ส่งมอบ/เบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๑ จำนวนเงิน ๑๕๐,๕๒๒.๔๗ บาท  
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

- ๒) คงเหลือ จำนวน ๔ งวด (งวด ๒-๕) กัณเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี จำนวนเงิน ๙๕๔,๖๐๐.๐๐ บาท

### ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- \*ยกยอดมาเบิกจ่ายในปี ป.ม. ๒๕๖๔ จำนวน ๔ งวด จำนวนเงิน ๙๕๔,๖๐๐.๐๐ บาท

- ๑) ผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างงวดที่ ๒ เมื่อวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๖๓  
(วันที่ ๒๖ ต.ค.๖๓ ผู้ควบคุมงานได้เข้าตรวจสอบงานงวดที่ ๒  
ในเบื้องต้นทำงานยังไม่ครบถ้วนยังไม่สามารถตรวจรับงานในงวดที่ ๒ได้)  
๒) คงเหลือวงเงินตามสัญญาจ้าง ๔ งวด (๓-๕) จำนวนเงิน ๙๕๔,๖๐๐.๐๐ บาท  
(แก้แสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาท)

- ๒.ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฯ รพ.สต.เกษมสุข จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๙๘๓,๖๑๐.๖๖ บาท  
วงเงินตามสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑,๐๘๘,๐๐๐.๐๐บาท  
จำนวน ๕ งวด/ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน/ปรับลดเนื่องจากราคา  
วงเงินลดลงคงเหลือ จำนวน ๙๘๓,๖๑๐.๖๖ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่  
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓/ ผู้รับจ้าง หจก.ช.มีทรัพย์อเนก (ผู้รับจ้างภายในจังหวัดตราด)  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

- ๑) ส่งมอบ/เบิกจ่ายเงินแล้ว ๒ งวด (งวด ๑-๒) จำนวนเงิน ๒๔๓,๗๗๐.๖๖ บาท

- ๒) คงเหลือจำนวน ๓ งวด (๓-๕) กัณเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี จำนวนเงิน ๗๓๙,๘๔๐.๐๐ บาท

### ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

- \*ยกยอดมาเบิกจ่ายในปี ป.ม. ๒๕๖๔ จำนวน ๓ งวด จำนวนเงิน ๗๓๙,๘๔๐.๐๐ บาท

- ๑) ส่งมอบงานงวดที่ ๓ และตรวจรับแล้วเมื่อวันที่ ๑๕ ต.ค.๖๓ จำนวนเงิน ๒๐๖,๗๒๐.๐๐ บาท  
(อยู่เสนอเอกสารรายงานผลการตรวจรับการจ้างก่อสร้าง  
และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน )

- ๒) คงเหลือเงินตามสัญญาจ้าง ๒ งวด (๔-๕) จำนวนเงิน ๕๓๓,๑๒๐.๐๐ บาท  
(ห้าแสนสามหมื่นสามพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ : ได้ประสานผู้รับจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ณ วันที่ ๒๘ ต.ค.๖๓

- ๑.รพ.สต.สามแยกด่านชุมพล : แจ้ง ประมาณกลางเดือน พ.ย.๖๓ ส่งงานงวด ๒-๓  
จำนวนเงิน ๔๑๐,๗๐๐.-บาท /ประมาณ ๒๖ พ.ย.๒๕๖๓ ส่งงวด ๔-๕ (งวดสุดท้าย)  
จำนวนเงิน ๕๔๓,๙๐๐.-บาท

- ๒.รพ.สต.เกษมสุข : คงเหลือจำนวน ๒ งวด คือ งวด ๔-๕ (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน  
๕๓๓,๑๒๐ บาท เกิดค่าปรับตั้งแต่งวดที่ ๔-๕ (งวดสุดท้าย) แจ้งเร่งรัด/และเรียกค่าปรับ  
ตามสัญญาจ้าง วันละ ๙๘๓.๖๑ บาท

เงินงบประมาณ ปี ๒๕๖๓ (ต่อ)

เพิ่มเติม : ปรับปรุงบ้านพัก ข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด ( ๑๗๓,๐๐๐.บาท)และปรับปรุงอาคารสำนักงานเกาะกูด (๑๐๐,๐๐๐) รวมเป็นเงิน ๒๗๓,๐๐๐.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน) ระยะเวลาก่อสร้าง ๖๐ วัน ๑ งวด ครบกำหนดสัญญาวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ /งานก่อสร้างได้ ๙๕ % คงเหลืองานเล็กน้อยและเก็บความเรียบร้อย

.....