

ความก้าวหน้าลงทุน ปีงบประมาณ 2567 (สสจ.ตราด)

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคา	ความก้าวหน้า
1	อาคารสถานบริการ สาธารณสุขชุมชน	รพ.สต.บ้านสลักเพชร สสอ.เกาะช้าง	2,159,999	ตรวจรับงานงวด 2 และเบิกจ่ายแล้ว นัดตรวจรับงวด 3 ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 (4 งวด สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อ 5 มกราคม 2568)
2	บ้านพักข้าราชการ	รพ.สต.บ้านเจ๊กแป๊ะ สสอ.เกาะช้าง	1,550,000	ตรวจรับงานงวด 3 และเบิกจ่ายแล้ว นัดตรวจรับงวด 4 ภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2568 (5 งวด สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อ 5 มกราคม 2568)
3	บ้านพักข้าราชการ	รพ.สต.บ้านคลองแอง สสอ.ปอไร่	1,220,000	ผู้รับเหมาปฏิบัติงานล่าช้า สสจ.ทำหนังสือเร่งรัดติดตามแล้ว ตรวจรับงานงวด 1 และเบิกจ่ายแล้ว คาดว่าจะส่งงานงวด 2 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568 (5 งวด สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อ 29 ธันวาคม 2567)
4	บ้านพักข้าราชการ	รพ.สต.เกาะหมาก สสอ.เกาะกูด	1,777,000	ตรวจรับงานงวด 3 เมื่อ 27 มกราคม 2568 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย คาดว่าจะส่งงวด 4 วันที่ 15 ก.พ.68 (5 งวด สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อ 5 มกราคม 2568)
5	โรงจอดรถ 20 คัน	รพ.ปอไร่	2,996,000	ผู้รับเหมาเข้างานล่าช้า สสจ.ทำหนังสือเร่งรัดติดตามแล้ว ตรวจรับงานงวด 1 และเบิกจ่ายแล้ว คาดว่าจะส่งงานงวด 2 วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2568 (3 งวด สิ้นสุดสัญญาแล้วเมื่อ 18 ธันวาคม 2567)

ความก้าวหน้าการลงทุน ปีงบประมาณ 2568 (สสจ.ตราด)

รายการ		หน่วยงาน	ราคา	ความก้าวหน้า
รายการสิ่งก่อสร้าง				
1	ระบบบำบัดน้ำเสีย	รพ.แหลมงอบ	13,400,000	ระบบมีความซับซ้อนและต้องใช้กรรมการที่เป็นวิศวกรที่มีความรู้ความสามารถจากเขตร่วมมาประชุมสรุปครั้งที่ 3 (ครั้งสุดท้าย) เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2568 กำลังทำรายงาน Spec เสนอ ผวจ. และจะเร่งรัดขั้นตอน E-bidding ต่อไป
2	ปรับปรุงอาคาร	สสอ.เกาะช้าง	134,400	ลงนามในสัญญาแล้วเมื่อ 20 ธันวาคม 2567 นัดตรวจรับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2568
3	ปรับปรุงอาคาร	สสอ.เกาะกูด	200,000	ได้ผู้รับจ้างแล้ว ลงนามในสัญญา 29 มกราคม 2568
รายการครุภัณฑ์				
4	รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง	รพ.คลองใหญ่	2,500,000	ประกาศผู้ชนะเสนอราคาและวันระยะอุทธรณ์แล้ว จะเรียกลงนามในสัญญาต้นเดือนกุมภาพันธ์
5	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์	รพ.เขาสมิง	250,000	ตรวจรับและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ความก้าวหน้างบลงทุน ปีงบประมาณ 2568 (รพ.ตราด)

ลำดับ	รายการ	วงเงิน	ความก้าวหน้า
1	เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิดชนิดความถี่สูงแบบขับเคลื่อน	2,000,000.00	ได้ผู้ชนะ E-bidding แล้ว อยู่ระหว่างเสนอ ลงนามในสัญญา
2	กล้องจุลทรรศน์สำหรับงานทันตกรรมพร้อมชุดถ่ายภาพ	2,000,000.00	ได้ผู้ชนะ E-bidding แล้ว อยู่ระหว่างเสนอ ลงนามในสัญญา
3	กล้องส่องตรวจและผ่าตัดภายในช่องท้องชนิดวีดีทัศน์แบบคมชัดสูงชนิดภาพ 2 มิติ	2,500,000.00	ประกาศรอบที่ 2 เนื่องจากรอบแรกไม่มีผู้เสนอราคา E-bidding แล้ว รายงานผลการอุทธรณ์และเรียกทำสัญญา
4	เครื่องช่วยนวดหัวใจและฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอัตโนมัติ	1,000,000.00	ลงนามในสัญญาแล้ว รอส่งมอบ
5	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ระดับความคมชัดสูง 3 หัวตรวจ	2,500,000.00	ได้ผู้ชนะ E-bidding แล้ว อยู่ระหว่างเสนอ ลงนามในสัญญา
6	ชุดกล้องส่องตรวจระบบทางเดินหายใจ พร้อมชุดประมวลสัญญาณภาพระบบวีดีทัศน์	3,000,000.00	ลงนามในสัญญาแล้ว รอส่งมอบ
7	เครื่องดมยาสลบชนิดมาตรฐาน	1,700,000.00	ลงนามในสัญญาแล้ว รอส่งมอบ
8	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เตียง	2,000,000.00	ลงนามในสัญญาแล้ว รอส่งมอบ
9	อาคารเฝ้าชันกรรม เป็นอาคาร คสล. 4 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,780 ตารางเมตร	7,530,400.00	คณะกรรมการกำหนดแบบรูปรายการและราคากลาง จะประชุมสรุปราคากลางวันที่ 3 ก.พ. 68

ความก้าวหน้าการดำเนินงานงบค่าเสื่อม

ปีงบประมาณ 2567

ชื่อหน่วยงาน	รายการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่ายเงินแล้ว	คิดเป็นร้อยละ
รพ.ตราด	56	20	36	64.29
รพ.เกาะช้าง	14	1	13	92.86
รพ.แหลมงอบ	20	4	16	80.00
รพ.คลองใหญ่	9	2	7	77.78
รพ.บ่อไร่	33	3	30	90.91
รพ.เกาะกูด	3	1	2	66.67
รพ.เขาสมิง	37	4	33	89.19
รวม	172	35	137	79.65

หมายเหตุ : งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบเสื่อม) จังหวัดตราด

ปีงบประมาณ 2567 จำนวน 172 รายการ วงเงิน 21,015,211.08 บาท

ผลการดำเนินงานแล้วเสร็จ ร้อยละ 79.65 เป็นลำดับ 6 ของเขต