

รายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

งบปี 2558 ที่กันไว้เบิกเหลือปี

ตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ ถึง วันที่...22 กรกฎาคม 2559 หน่วยงาน.....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด.....

งบลงทุน(ฟังกักชั้น)

เงินประจำงวด จำแนกตาม งาน / โครงการ (ทุกโครงการ)	การเบิกจ่าย			ก่อนนี้ผูกพัน			แผนงานรายงวด	ผลงานอยู่ในขั้นตอน
	งบประมาณ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	งบประมาณ	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุด		
	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)	ตามสัญญา	ในสัญญา	สัญญา		
แผนงาน.. : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ								
สิ่งก่อสร้าง(งบปีเดียว)								
1.ตึกคนไข้นอก(OPD) รพ. 30 เตียง รพ.เขาสมิง	12,702,650	12,702,650	-	12,702,650	20-มี.ค.-58	14-ม.ค.-59	8 งวดงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
2.ตึกคนไข้นอก(OPD) รพ. 30 เตียง รพ.บ่อไร่	12,790,000	12,790,000	-	12,790,000	20-มี.ค.-58	14-ม.ค.-59	8 งวดงาน	ดำเนินการและเบิกจ่ายเสร็จสิ้นแล้ว
สิ่งก่อสร้าง(งบผูกพัน)								
1.ก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น งบผูกพัน 2 ปี (ปี2557 - 2558) 40.2 ล้านบาท	33,994,700	17,552,900	16,441,800	40,200,000	21-มี.ค.-57	9-ก.ค.-58	9 งวดงาน	เบิกจ่ายแล้ว 7 งวด / กำลังดำเนินงานงวดที่ 8 และงวดที่ 9 (สุดท้าย) <u>ปัญหา</u> เนื่องจาก ผู้รับเหมาขาดสภาพคล่องทางการเงินฯ ขอ เครดิตธนาคาร <u>เกือบจะได้เงินแล้ว</u> หากได้ จะต้องเร่งงานให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน (จ่ายปรับวันละ 40,200 บาท /ยอดถูกปรับ แล้วประมาณ 15,276,000 บาท)

แบบฟอร์มติดตามสถานะโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบลงทุน รายการค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (งบที่ขอกันไว้เบิกเหลือปี)

สำหรับโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินเหลือจ่ายจากโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 (ไทยเข้มแข็ง)

ของ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ลำดับ	รายการสิ่งก่อสร้าง (ระบุชื่ออาคาร จำนวนชั้น พื้นที่ใช้ สอย ประมาณ ระยะเวลาก่อสร้าง)	วงเงินที่ ได้รับจัดสรร	สถานที่ ระบุชื่อ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วิธีการ จัดซื้อ/จัด จ้าง	ลงนามในสัญญา			การเบิกจ่าย(บาท)		ความก้าวหน้าผลการดำเนินการ
								วงเงินลง นามสัญญา (บาท)	วันที่ลงนาม	สิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเงิน	
	รวมเงินทั้งสิ้น	23,740,300						23,487,900			11,188,819.23	12,299,081	
15	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร รพ.แหลมงอบ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด	9,140,400	รพ.แหลม งอบ	แหลมงอบ	แหลมงอบ	ตราด	E-Auction	9,075,700	31 มี.ค.58 (8 งวดงาน)	25-มี.ค.-59	3,721,037	5,354,663	รอเบิกเงินงวดที่ 5-8 (รวมดิ ครม.อนุมติฯ)
84	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร สสจ.ตราด ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด	9,140,400	สสจ.ตราด	บางพระ	เมืองตราด	ตราด	E-Auction	9,075,700	31 มี.ค.58 (8 งวดงาน)	25-มี.ค.-59	2,813,467	6,262,233	รอเบิกเงินงวดที่ 4 -6 (รวมดิ ครม.อนุมติฯ) ขณะนี้ส่งงานงวดที่ 7-8 แล้ว กำหนดตรวจรับวันที่ 27 ก.ค.59