

รายงานติดตามงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รายการงบผูกพันข้ามปี)

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการงบผูกพันข้ามปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนาม ในสัญญา	วงเงินตาม สัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวน งวดงาน	กำหนดส่ง มอบ	ความก้าวหน้า
๑	อาคารเอ็กซเรย์คลอด ICU และพักผู้ป่วย คสล.๖ ชั้น	รพ.ตราด	๒๐๕,๓๔๗,๖๐๐	๑	๒๐๕,๓๔๗,๖๐๐	๒๔-มี.ค.-๖๐	๑๗๑,๕๐๐,๐๐๐	๓๓,๘๔๗,๖๐๐	๒๑	๙-ส.ค.-๖๒	ตรวจรับงานงวดที่ ๑๔ แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๑๕

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการงบกลาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามใน สัญญา	วงเงินตาม สัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวน งวดงาน	กำหนดส่ง มอบ	ความก้าวหน้า
๑	อาคารพักแพทย์ ๒๐ ยูนิต ๖ ชั้น	รพ.ตราด	๔๓,๕๒๘,๙๐๐	๑	๔๓,๕๒๘,๙๐๐				๑๔		ประกวดราคาได้ในราคา ๔๓,๓๗๙,๐๐๐.- บาท รอรับจัดสรรเงิน

รายงานติดตามงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๒๘ รายการ วงเงิน ๒๘,๙๘๖,๘๐๐ บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ วงเงิน ๓๗,๕๘๕,๖๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ รายการ รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวนงวดงาน	กำหนดส่งมอบ	ความก้าวหน้า
๑.	อาคารพักพยาบาล ๓๒ หน่วย	โรงพยาบาลตราด	๒๘,๙๐๑,๖๐๐	๑ อาคาร	๒๘,๙๐๑,๖๐๐	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๒	๓๑,๒๐๐,๐๐๐ (เงินบำรุงสมทบ)		๑๐	๒๗ เม.ย. ๖๒	อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ ๑
๒.	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรชนาวมินทราชนี	สอ.หนองบอน	๖๐๐,๐๐๐	๑ รายการ	๖๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาเสนอราคาวิธีคัดเลือกจะลงนามสัญญาจ้างได้ประมาณ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๒					
๓.	อาคารบริการแพทย์แผนไทย	สอ.หนองบอน	๑,๔๕๐,๐๐๐	๑ อาคาร	๑,๔๕๐,๐๐๐	๒๒ ม.ค.๖๒	๑,๔๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๕	๒๑ ก.ค.๖๒	ตรวจรับงานงวดที่ ๕ (งวดสุดท้าย) วันที่ ๒๒ ก.ค.๒๕๖๒
๔.	บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)	สอ.หนองบอน	๑,๑๕๙,๔๐๐	๑ หลัง	๑,๑๕๙,๔๐๐	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๑	๑,๑๕๓,๔๐๐.-	๖,๐๐๐.-	๕	๒๔ มิ.ย. ๖๒	ตรวจรับงานงวดที่ ๓,งวดที่ ๔ วันที่ ๒๒ ก.ค.๒๕๖๒
๕.	โรงจอดรถและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	โรงพยาบาลคลองใหญ่	๑,๙๙๕,๐๐๐	๑ หลัง	๑,๙๙๕,๐๐๐	๒๒ ม.ค.๖๒	๑,๘๒๒,๐๐๐	๑๗๓,๐๐๐	๓	๒๒ พ.ค.๖๒	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว ๗๐%
๖.	อาคาร one stop service และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ	โรงพยาบาลคลองใหญ่	๑,๓๖๔,๒๐๐	๑ อาคาร	๑,๓๖๔,๒๐๐	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๑	๑,๓๖๐,๐๐๐.-	๔,๒๐๐.-	๕	๒๔ มิ.ย. ๖๒	ตรวจรับงานงวดที่ ๔ วันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๒

รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่ได้รับการอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ(งบลงทุนเหลือจ่าย)

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	กำหนดส่งมอบ	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	วันที่รายงานการตรวจรับ	ความก้าวหน้า
๑	บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ครอบครัว)	รพ.สต.บ้าน สลักเพชร	๑,๐๙๐,๘๐๐	๑	๑,๐๙๐,๘๐๐						ซึ่งเสนอราคาในระบบ EGP เมื่อวันที่ ๑๙ ก.ค.๒๕๖๒ และอยู่ระหว่างพิจารณาผลการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์
๒	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๓-๔	รพ.สต.บ้าน บางบัว	๔๘๐,๐๐๐	๑	๔๘๐,๐๐๐						ผู้ขายยื่นเสนอราคาในวันที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๒
๓	รถเข็นผู้ป่วยสำหรับ รพพยาบาล	รพ.แหลมงอบ	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐						อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จัดทำ รายงานผลการพิจารณาผลการเสนอราคาฯ
๔	เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหัวถือ	รพ.ตราด	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐	๑๐ ก.ค. ๒๕๖๒	๗ พ.ย. ๖๒	๒๘๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๒๔ ก.ค.๖๒	ส่งมอบเมื่อวันที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๒ อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

รายงานติดตามความคืบหน้างบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบเสื่อม) จังหวัดตราด

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๙๓ รายการ วงเงิน ๒๐,๙๔๗,๐๓๗ บาท รายละเอียดดังนี้

ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณตามแผน	รายการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เบิกจ่าย เงินแล้ว	%
รพ.ตราด	๙,๑๙๕,๐๙๘.๗๖	๖๒		๘	๕๔	๘๗.๑๐
รพ.เกาะช้าง	๗๕๘,๕๕๑.๕๑	๑๒			๑๒	๑๐๐
รพ.แหลมงอบ	๑,๗๓๙,๒๔๒.๐๔	๑๕		๔	๑๑	๗๓.๓๓
รพ.คลองใหญ่	๑,๒๗๒,๖๙๕.๒๕	๑๔			๑๔	๑๐๐
รพ.ปอไร่	๓,๓๖๖,๗๘๙.๗๘	๔๖	๑๐	๑๑	๒๕	๕๔.๓๕
รพ.เกาะกูด	๑,๖๔๘,๗๑๘.๓๗	๔	๑	๓		๐
รพ.เขาสมิง	๒,๙๖๕,๙๔๒.๐๑	๔๐		๒	๓๘	๙๕
	๒๐,๙๔๗,๐๓๗.๗๒	๑๙๓	๑๑	๒๘	๑๕๔	๗๙.๗๙