

งบรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ (งบลงทุน) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

ข้อมูลเดิม

งบประมาณ	รวม	๔๓,๔๒๖,๙๐๐.-บาท
๑.สิ่งก่อสร้าง	จำนวน ๙ รายการ	วงเงิน ๔๑,๕๕๒,๑๐๐.- บาท
คิน สิ่งก่อสร้าง	จำนวน ๑ รายการ	วงเงิน ๑,๓๖๒,๐๐๐.-บาท
๒.ครุภัณฑ์	จำนวน ๑๔ รายการ	วงเงิน ๑,๘๗๔,๘๐๐.- บาท

งบประมาณ สุทธิ ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ วงเงิน ๓๘,๕๖๐,๘๗๔.-บาท

**ทำสัญญา รวม ๒๒ รายการ วงเงิน ๓๗,๒๓๑,๓๗๔.-บาท

-สิ่งก่อสร้าง รวม ๘ รายการ วงเงิน ๓๕,๓๖๐,๑๗๔.- บาท

-ครุภัณฑ์ รวม ๑๔ รายการ วงเงิน ๑,๘๗๑,๒๐๐.-บาท

**เบิกจ่ายรวม/งบรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ วงเงิน ๓,๙๙๑,๔๐๔.๓๖บาท ร้อยละ ๑๐.๓๕

เบิกจ่ายแล้วตามสัญญาเรียบร้อยแล้ว

-สิ่งก่อสร้าง รวม ๘ รายการ วงเงิน .-บาท

-ครุภัณฑ์ รวม ๑๔ รายการ วงเงิน ๑,๘๗๑,๒๐๐.-บาท

**คงเหลือ ๒ รายการ

งบประมาณ สุทธิ ข้อมูลจากระบบ GFMIS ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ รวม ๒ รายการ สป.

วงเงิน ๓๖,๐๗๙,๕๐๐.-บาท

-ก่อสร้างระหว่างดำเนินการ จำนวน ๒ รายการ คือทำสัญญารวม ๓๑,๔๘๐,๐๐๐.-บาท

๑)บ้านพักข้าราชการฯ รพ.แหลมงอบ ๑ รายการ

ก่อนหน้านี้ ๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

-สัญญา เลขที่ ๑/๒๕๖๔ ลว.๙-มี.ค.-๖๔ เริ่มต้นดำเนินการ ก่อสร้างงาน ๑๐ มี.ค.๖๔ สิ้นสุด ๕ ก.ย.๖๔

ผู้รับจ้าง หกจ.ทรัพย์สินากรณวิศวกรรมจำนวน ๕ งวด

-กันเงิน งวด ๒-๕

-ส่งมอบ/เบิกจ่ายงวดที่ ๒ แล้วรวมเงิน ๔๓๓,๔๕๐.-บาท

-กำลังก่อสร้างงวดที่ ๓ คาดว่าส่งมอบ ต้นเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

๒)ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ๓๐ เตียง รพ.เกาะกูด

ก่อนหน้านี้ ๓๐,๓๓๐,๐๐๐.-บาท สิ้นสุดสัญญา ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ รวม ๘ งวด

-กันเงิน งวด ๒-๘ (๗ งวด)

-ส่งมอบ/เบิกจ่ายงวดที่ ๑ รวมเงิน ๓,๖๓๙,๖๐๐.-บาทคงเหลือ ๒๖,๖๙๐,๔๐๐.-บาท

-กำลังก่อสร้างงวดที่ ๒ คาดว่าส่งมอบ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔

ปัญหา ฝนตกชุก ก่อสร้าง เเทปูน และขนวัสดุล่าช้า คลื่นลมแรง

รายละเอียด

-รายการก่อสร้างกำลังดำเนินการ ดังนี้

๑.บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ ฐานรากเป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๑๐๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลแหลมฉบัง ตำบลแหลมฉบัง ๑ หลัง

-งปม.๑,๔๓๗,๕๐๐.๐๐ บาท ราคากลาง ๑,๓๙๒,๐๐๐.๐๐บาท ทำสัญญา ๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

-สัญญา เลขที่ ๑/๒๕๖๔ ลว.๙-มี.ค.-๖๔ เริ่มต้นดำเนินการ ก่อสร้างงาน ๑๐ มี.ค.๖๔ สิ้นสุด ๕ ก.ย.๖๔

ผู้รับจ้าง หจก.ทรัพย์ธนากรวิศวกรรมจำนวน ๕ วงด

-ส่ง/เบิกจ่ายงวดที่ ๑แล้วเงิน ๑๗๗,๑๐๐.-บาท

-กำลังก่อสร้างงวดที่ ๒ต้นเดือน สิงหาคม ๒๕๖๔

๒.บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้รูด ตำบลไม้รูด อำเภอกลองใหญ่ จังหวัดตราด ๑ หลัง

-งปม. ๑,๐๒๒,๗๐๐.๐๐ บาท ราคากลาง ๑,๑๐๔,๐๐๐.๐๐บาท วงเงินตามสัญญา ๑,๐๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

-สัญญาเลขที่ ลงวันที่๔/๒๕๖๔ลงวันที่๘ก.พ.๖๔ เริ่มต้น ๙ ก.พ.๖๔ สิ้นสุด ๗ ส.ค.๖๔

-ผู้รับจ้างหจก.พรชัยบูรพาจำนวน ๕ วงด

-เบิกจ่ายเงินแล้ว ๓ งวดงวดที่ ๑-๓ เป็นเงินจำนวน ๕๐๕,๐๐๐.-บาท

-งวดที่ ๔-๕ ส่งมอบประมาณ วันที่ ๒๓ ส.ค.๒๕๖๔

๓.บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญ/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญงาน เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งยาว ตำบลนันทรี อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด ๑ หลัง

-งปม.๑,๐๒๒,๗๐๐.๐๐ บาท ราคากลาง๑,๐๘๙,๐๐๐.๐๐ บาท วงเงินตามสัญญา๙๙๗,๑๗๔.๐๐ บาท

- สัญญาเลขที่๖/๒๕๖๔ลงวันที่๑๐-ก.พ.-๖๔เริ่มต้น ๑๑ ก.พ.๖๔ สิ้นสุด ๙ ส.ค.๖๔

-ผู้รับจ้างบริษัท กิโรวัดต์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัดจำนวน ๕ วงด

-งวดที่ ๑ เรียบร้อยแล้วจำนวนเงิน ๑๓๙,๖๐๔.๓๖ บาท

-งวดที่ ๒ ส่งมอบงาน วันที่ ๔ ส.ค.๒๕๖๔

๔.บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล.๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง ทรัพย์สินพื้นที่เกาะเพิ่ม๓๐ %) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด ๑ หลัง

-งปม.๑,๓๒๙,๕๐๐.๐๐ บาทราคากลาง ๑,๑๙๗,๐๐๐.๐๐บาทวงเงินตามสัญญา ๑,๑๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท

-สัญญาเลขที่ ๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๘ ก.พ.๖๔ เริ่มต้น ๙ ก.พ.๖๔ สิ้นสุด ๗ ส.ค.๖๔

-ผู้รับจ้าง หจก.พรชัยบูรพา จำนวน ๕ วงด

- งวดที่ ๑-๒-๓ ส่งมอบแล้ว เป็นเงิน ๕๗๔,๕๐๐.-บาท

-งวดที่ ๔-๕ส่งมอบประมาณ ต้นเดือนสค.๒๕๖๔

๕.ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ๓๐ เตียง เป็นอาคาร คสล. ๑ ชั้นพื้นที่ใช้สอยประมาณ ๙๓๖ ตารางเมตร โรงพยาบาลเกาะกูด ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ๑ หลัง

-งปม.๓๔,๖๔๑,๖๐๐.๐๐บาทราคากลาง๓๐,๗๑๑,๐๐๐.๐๐บาทวงเงินตามสัญญา๓๐,๓๓๐,๐๐๐.๐๐บาท

- สัญญาเลขที่ ๑๐๑/๒๕๖๔ ลงวันที่๒๙เม.ย.๖๔เริ่มต้นวันที่๓๐ เม.ย.๖๔ สิ้นสุด ๒๙ เม.ย.๖๔

- ผู้รับจ้าง บริษัท วิสุรีย์ซีเอสเอ็ม จำกัดจำนวน ๘ วงด

- งวดที่ ๑ นัดส่งมอบงานประมาณวันที่ ๑๐ ส.ค.๒๕๖๔

-ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๓ รายการ/เบิกจ่าย ๗๒๔,๐๐๐.- บาท

๑.ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานสาธารณสุขหลังเก่าสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๑ รายการ

-งปม.๑๖๓,๗๐๐.๐๐บาทราคากลาง ๑๖๓,๗๐๐.๐๐บาท วงเงินตามสัญญา ๑๖๓,๐๐๐.๐๐ บาท

-สัญญาเลขที่๒/๒๕๖๔ลงวันที่๕ม.ค.๖๔เริ่มต้น ๖ ม.ค.๖๔ สิ้นสุด ๖ มี.ค.๖๔

-ผู้รับจ้าง ศิริชัยการช่าง โดยนายอดุลหิมนบุญเจริญดีจำนวน ๑ งวด

๒.ปรับปรุงห้องน้ำด้านหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราดตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๑ รายการ

-งปม.๙๒,๑๐๐.๐๐บาทราคากลาง๙๒,๑๐๐.๐๐บาทวงเงินตามสัญญา๙๑,๐๐๐.๐๐บาท

- สัญญาเลขที่๑/๒๕๖๔ลงวันที่๕ม.ค.๖๔เริ่มต้น ๖ ม.ค.๖๔ สิ้นสุด ๖ มี.ค.๖๔

-ผู้รับจ้าง ศิริชัยการช่าง โดยนายอดุลหิมนบุญเจริญดีจำนวน ๑ งวด

๓.รั้วตาข่ายถัก ยาว ๑๖๘ เมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านอ่าวซ้อ ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๑ รายการ

-งปม.๕๑๒,๔๐๐.๐๐บาท ราคากลาง ๕๑๒,๐๐๐.๐๐บาทวงเงินตามสัญญา ๔๗๐,๐๐๐.๐๐บาท

- สัญญาเลขที่๓/๒๕๖๔ลงวันที่๒๖-ม.ค.-๖๔ เริ่มต้น ๒๗ ม.ค.๖๔ สิ้นสุด ๒๗ มี.ค.๖๔

-ผู้รับจ้าง หจก.เกื้อกูลเจริญกิจ จำนวน ๑ งวด

-คืบเงิน จำนวน ๑ รายการวงเงิน ๑,๓๒๙,๕๐๐.๐๐ บาท

ตามหนังสือสป.ด่วนที่สุด ที่ สธ/๐๒๐๗.๐๓/๑๐๗๖๔ ลงวันที่๒๑-พ.ค.-๖๔

๑.บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม ๓๐ %)โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหมาก

ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด ๑ หลัง

-งปม. ๑,๓๒๙,๕๐๐.๐๐ บาท

งบเงินกู้เพื่อแก้ปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID- 19)

(รายการครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หน่วยงานภูมิภาค สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

(รอบ ๕๘๑๖ ลบ.)ข้อมูล ณ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๔

จังหวัดตราด รวม ๒๗๘ ชิ้น วงเงิน ๔๒๕๒๘๓๐๐.-บาท)

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

-รับแจ้งจัดสรร รวม ๒ รอบ วงเงิน ๓๒,๕๕๓,๗๐๐.-บาท

รอบที่ ๑ รับแจ้งจัดสรร วงเงิน ๓,๐๕๓,๔๐๐.-บาท

๑.ครุภัณฑ์ จำนวน ๑ รายการ รวม ๒ ชิ้น วงเงิน ๙๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ก่อนนี้ ๘๙๙,๘๐๐.-บาทคงเหลือ ๒๐๐.-บาท

เบิกจ่าย ๘๙๙,๘๐๐.-บาท

๒.สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ รวม ๖ ที่ วงเงิน ๒,๑๕๓,๔๐๐.๐๐บาท

(คืนเงิน ปรับปรุงหอผู้ป่วยฯ จำนวน ๒รายการรวม ๔ ที่ วงเงิน ๑,๘๒๒,๒๐๐.๐๐ บาท)

คงเหลือ ๒ ที่ รพ.เขาสมิงและ รพ.แหลมงอบ วงเงิน ๒๒๐,๘๐๐.-บาท

ก่อนนี้ ๒๒๐,๘๐๐.-บาท

เบิกจ่าย ๒๒๐,๘๐๐.-บาท

รอบที่ ๒ รับแจ้งจัดสรร วงเงิน ๒๙,๕๐๐,๓๐๐.-บาท

๑.ครุภัณฑ์ จำนวน ๒๑ รายการ รวม ๒๔๕ ชิ้น วงเงินรวม ๒๘,๕๓๙,๐๐๐.-บาท

๑.๑ การแพทย์ฯจำนวน ๒๐ รายการ วงเงิน ๒๖,๐๓๙,๐๐๐ .-บาท

ก่อนนี้ ๒๕,๙๔๒,๖๕๕.-บาท คงเหลือ ๙๖,๓๔๕.-บาท

เบิกจ่าย ๒๐,๕๖๗,๘๕๕.-บาท

-คงเหลือ ๔ รายการ รวม ๖๒ ชิ้น จำนวน ๕,๓๗๔,๘๐๐.-บาท (ครุภัณฑ์ขาดตลาด)

ผู้ขายแจ้งว่าตรวจรับภายใน เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

- ดำเนินการแจ้งเรียกค่าปรับ ตามระเบียบฯ (อำนาจรองผู้ว่า)

๑.๒ ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒,๕๐๐,๐๐๐.-บาท

รถพยาบาล ๑๐G รพ.เขาสมิง

ก่อนนี้ ๒,๔๙๗,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๓,๐๐๐.-บาท

เบิกจ่าย ๒,๔๙๗,๐๐๐.-บาท

๒.สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๗ ที่ วงเงินรวม ๙๖๑,๓๐๐.-บาท

คืนเงิน(ปรับปรุงระบบปรับอากาศ จำนวน ๒ ที่(รพ.บ่อไร่,รพ.แหลมงอบ) วงเงิน ๓๘๑,๓๐๐.๐๐บาท)

คงเหลือ ๓ แห่ง รวม ๕ ที่(รพ.เกาะช้าง ๒ ที่,รพ.แหลมงอบ ๒ ที่ ,รพ.เกาะกูด ๑ ที่) เงิน ๕๘๐,๐๐๐.-บาท

ก่อนนี้ ๔๘๓,๕๐๐.-บาท คงเหลือ ๙๖,๕๐๐.-บาท

เบิกจ่าย ๔๘๓,๕๐๐.-บาท

งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๔

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

-รับแจ้งจัดสรร ๑๐%, ๒๐%, ๗๐%รวม วงเงิน ๑๖,๔๘๙,๙๑๒.๕๗บาท

รายละเอียด:

๑)ระดับเขต ๑๐% วงเงินรวม ๔,๕๗๑,๗๑๗.๕๗บาท

-ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๓ รายการรวม ๑๒ ชิ้น วงเงิน ๑,๖๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท

ก่อนนี้ ๑,๖๙๒,๙๐๐.-บาทเงินคงเหลือ ๒,๑๐๐.-บาท

ส่งมอบทุกรายการแล้วระหว่าง รายงานผลตรวจรับของคณะกรรมการ

เบิกจ่าย-

-ซ่อมแซมยูนิตทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ รวม ๕ ชิ้น วงเงิน ๓๒๕,๐๐๐.-บาท

ก่อนนี้ ๓๒๕,๐๐๐.-บาท

เบิกจ่าย๓๒๕,๐๐๐.-บาท

-ก่อสร้าง(ระบบไฟ รพ.กช.สสจ.ทำ)จำนวน ๒ รายการ รวม ๒งาน วงเงิน ๒,๘๗๖,๗๑๗.๕๗ บาท

ยังไม่ก่อนนี้ทบทวนดำเนินการจัดจ้าง เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

ปัญหา ๑.รูปแบบรายการ ที่จ้างเอกชนออกแบบมีปัญหา พัสดู/โยธาดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว

๒.คณะกรรมการฯ ขาดความรู้ ด้านระบบไฟฟ้า

๓.ขอใช้คณะกรรมการฯ จาก สนง.ไฟฟ้า พื้นที่ และไฟฟ้าจังหวัด มีความล่าช้าในการร่วมดำเนินการให้เป็นไปตามแผนฯ

๒) ระดับจังหวัด ๒๐% วงเงินรวม ๔,๗๘๙,๔๐๐.-บาท

-ครุภัณฑ์ จำนวน ๘ รายการรวม ๑๑ ชิ้น วงเงิน ๔,๖๒๒,๐๐๐.-บาท

๑)การแพทย์ จำนวน ๖ รายการรวม ๙ ชิ้น วงเงิน ๑,๘๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท

ก่อนนี้ ๑,๘๕๔,๕๐๐.-บาท คงเหลือ ๔๐,๕๐๐.-บาท

เบิกจ่าย๑,๘๕๔,๕๐๐.-บาท

๒)ยานพาหนะฯ จำนวน ๑ รายการ รวม ๒ ชิ้น วงเงิน ๒,๗๒๘,๐๐๐.๐๐ บาท

ก่อนนี้ ๒,๗๐๘,๐๐๐.-บาท คงเหลือ ๒๐,๐๐๐

เบิกจ่าย๒,๗๐๘,๐๐๐.-บาท

-ก่อสร้าง(ซ่อมแซม หน่วยบริการทำเอง)จำนวน ๒ รายการ รวม ๒ งาน วงเงิน ๑๖๗,๔๐๐.๐๐ บาท

๓) ระดับหน่วยบริการ ๗๐% วงเงินรวม ๗,๑๒๘,๗๙๕.-บาท

-ครุภัณฑ์ จำนวน ๖๒ รายการ รวม ๒๐๓ ชิ้น วงเงิน๖,๑๑๔,๓๔๔.๐๐บาท

๑)วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๓๒ รายการรวม ๗๔ชิ้น วงเงิน ๓,๒๓๕,๔๔๔.๐๐บาท

ก่อนนี้ จำนวน ๒๘ รายการ วงเงิน ๒,๗๘๑,๘๙๐.- บาท(รวม ๑๒ สัญญา) คงเหลือ ๑๕๕,๕๕๔.-บาท

ส่งมอบ/ตรวจรับ รวม ๒๘ รายการ

แจ้งส่งเบิก สสจ.รอรับสำเนาใบเสร็จรับเงิน จากหน่วยบริการที่ได้รับจัดสรร

ครุภัณฑ์การแพทย์ คงเหลือ ๔ รายการ รวม ๙ ชิ้น เงิน ๒๙๘,๐๐๐.-บาท

ปัญหา ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา

กำลังดำเนินการจัดซื้อ โดยวิธีคัดเลือกตามระเบียบฯ

๒)คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๖ รายการรวม ๑๐๓ชิ้น วงเงิน๑,๑๗๔,๖๐๐.๐๐บาท

ก้อนนี้ ๘๗๑,๓๖๘.-บาท คงเหลือ ๓๐๓,๒๓๒.-บาท

เบิกจ่าย๘๗๑,๓๖๘.-บาท

๓)งานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ รวม ๑๑ ชิ้น วงเงิน ๑๕๘,๔๐๐.๐๐บาท

๔)โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๘ รายการ รวม ๑๕ ชิ้น วงเงิน ๒๗๙,๓๐๐.๐๐ บาท

๕)สำนักงานฯ จำนวน ๑๐ รายการ รวม ๑๘ ชิ้น วงเงิน ๓๙๗,๙๐๐.-บาท

จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ๓),๔),๕)พัสดุ สสจ.ทบพวณเตรียมการจัดซื้อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔

๖)ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ รวม ๒ ชิ้น วงเงิน ๙๐๘,๗๐๐.๐๐บาท

ก้อนนี้รวม ๘๑๙,๗๐๐.-บาท

๑. รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอบกสูงไม่ต่ำ กว่า ๒๔๐๐ซีซี/รพ.เขาสมิง

วงเงิน ๘๕๔,๐๐๐.-บาท

ก้อนนี้๗๖๕,๐๐๐.-บาทคงเหลือ ๘๙,๐๐๐.-บาท

เบิกจ่าย๗๖๕,๐๐๐.-บาท

๒.รถจักรยานยนต์ขนาด ๑๒๐ ซีซี วงเงิน ๕๔,๗๐๐.-บาท

ก้อนนี้ ๕๔,๗๐๐.-บาท

เบิกจ่าย๕๔,๗๐๐.-บาท

-ก่อสร้าง(ซ่อมแซม หน่วยบริการทำเอง)จำนวน ๑๘รายการ รวม ๑๙ งาน วงเงิน ๑,๐๑๔,๔๕๑.๐๐บาท

.....