

รายงานติดตามสถานะการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

งบปี 2558 ที่กันไว้เบิกเหลือมีปี

ตั้งแต่ ต้นปีงบประมาณ ถึง วันที่...29 สิงหาคม 2559 หน่วยงาน.....สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด.....

งบลงทุน(ฟังก้อน)

เงินประจำงวด	การเบิกจ่าย			ก่อนนี้ผูกพัน			แผนงานราย งวด	ผลงานอยู่ในขั้นตอน
	งบกันเบิกเหลือมีปี	เบิกจ่าย	คงเหลือ	งบประมาณ	วันที่ลงนาม	วันที่สิ้นสุด		
	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)	(จำนวนเงิน)	ตามสัญญา	ในสัญญา	สัญญา		
งาน / โครงการ (ทุกโครงการ)								
แผนงาน.. : พัฒนาระบบประกันสุขภาพ								
สิ่งก่อสร้าง(งบผูกพัน)								
1.ก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.5 ชั้น งบผูกพัน 2 ปี (ปี2557 - 2558) 40.2 ล้านบาท ปี 2558 จัดสรร 33,994,700 บาท	27,657,600	11,215,800	16,441,800	40,200,000	21-มี.ค.-57	9-ก.ค.-58	9 งวดงาน	เบิกจ่ายแล้ว 7 งวด / กำลังดำเนินงานงวดที่ 8 และงวดที่ 9 (สุดท้าย) <u>ปัญหา</u> เนื่องจาก ผู้รับเหมาขาดสภาพคล่องทางการเงินฯ กำลังขอเครดิตธนาคาร / และธนาคารลดดู พื้นที่แล้ว หากได้จะต้องเร่งงานให้แล้วเสร็จ ภายใน 60 วัน (ค่าปรับ 398วันๆละ 40,200 บาท /ยอดถูก ปรับแล้วประมาณ 15,999,600 บาท)

แบบฟอร์มติดตามสถานะโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบลงทุน รายการค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (งบที่ขอกันไว้เบิกเหลือปี)

สำหรับโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินเหลือจ่ายจากโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 (ไทยเข้มแข็ง)

ของ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ลำดับ	รายการสิ่งก่อสร้าง (ระบุชื่ออาคาร จำนวนชั้น พื้นที่ใช้ สอย ประมาณ ระยะเวลาก่อสร้าง)	วงเงินที่ ได้รับจัดสรร	สถานที่ ระบุชื่อ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วิธีการ จัดซื้อ/จัด จ้าง	ลงนามในสัญญา			การเบิกจ่าย(บาท)		ความก้าวหน้าผลการดำเนินการ
								วงเงินลง นามสัญญา (บาท)	วันที่ลงนาม	สิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเงิน	
	รวมเงินทั้งสิ้น	23,740,300						23,487,900			11,188,819.23	12,299,081	
15	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร รพ.แหลมงอบ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด	9,140,400	รพ.แหลม งอบ	แหลมงอบ	แหลมงอบ	ตราด	E-Auction	9,075,700	31 มี.ค.58 (8 จวดงาน)	25-มี.ค.-59	3,721,037	5,354,663	รอเบิกเงินงวดที่ 5-8 (รวมดิ ครม.อนุมัติฯ)
84	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร สสจ.ตราด ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด	9,140,400	สสจ.ตราด	บางพระ	เมืองตราด	ตราด	E-Auction	9,075,700	31 มี.ค.58 (8 จวดงาน)	25-มี.ค.-59	2,813,467	6,262,233	รอเบิกเงินงวดที่ 4 -8 (รวมดิ ครม.อนุมัติฯ)