

๓.๒ รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จังหวัดตราด

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	วงเงินที่ได้รับ จัดสรรปีงบประมาณ ๖๐	เบิกจ่ายแล้ว	เงินคงเหลือ	ความก้าวหน้า
๑.	อาคารโรงนั่งกลาง คสล. ๑ ชั้น	รพ.บ่อไร่	๑,๙๓๐,๕๐๐		๑,๙๓๐,๕๐๐	เลยระยะเวลาที่กำหนด ดำเนินการเสร็จแล้ว กำหนดตรวจรับงานวันที่ ๕ ก.ย.๖๐ และยังไม่มีการเบิกจ่าย
๒.	อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) คสล. ๓ ชั้น	รพ.คลองใหญ่	๙,๔๒๓,๔๐๐	๓,๗๔๘,๗๗๐	๕,๓๐๖,๒๓๐	เบิกล่วงหน้า ๑๕% และเบิกงวดที่ ๓ แล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการตามงวดงาน
๓.	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	รพ.คลองใหญ่	๔๓,๑๖๔,๓๐๐	๗,๔๖๕,๑๒๐	๑,๑๖๗,๗๘๐	เบิกล่วงหน้า ๑๕% และเบิกงวดที่ ๑ แล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการตามงวดงาน
๔.	อาคารเอ็กซเรย์คลอด ICU และพักผู้ป่วย คสล.๖ ชั้น	รพ.ตราด	๔๑,๐๖๙,๖๐๐	เบิกล่วงหน้าแล้ว ๑๕% ๒๕,๖๕๐,๐๐๐ บาท	๑๕,๔๑๙,๖๐๐	ส่งมอบพื้นที่แล้ว ๑๐๐% ผู้รับเหมาเข้างานแล้ว กำลังดำเนินการตามงวดงานที่ ๑

รายการงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม

๑. รายการงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ แทนงงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณีโอนกลับไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายสำหรับงบกลาง ของโรงพยาบาลตราด

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	วงเงินที่ได้รับ จัดสรรปีงบประมาณ ๖๐	เบิกจ่ายแล้ว	เงินคงเหลือ	ความก้าวหน้า
๑.	ปรับปรุงห้องผ่าตัดโดยการจัดทำห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ จำนวน ๑ รายการ	รพ.ตราด	๑,๐๐๐,๐๐๐			ก่อนหน้าแล้ว วงเงิน ๕๓๓,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการตามงวดงาน วันสิ้นสุดสัญญาจ้าง ๕ ก.ย.๖๐
๒.	ปรับปรุงสถานที่บริเวณชั้น ๔ ของอาคารอุบัติเหตุฯ เป็นศูนย์ทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ	รพ.ตราด	๑,๐๐๐,๐๐๐	๗๖๘,๐๐๐	๒๓๒,๐๐๐	เบิกจ่ายแล้ว

๒. รายการรบบงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลตราด

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	วงเงินที่ได้รับ จัดสรรปีงบ ๖๐	เบิกจ่ายแล้ว	เงินคงเหลือ	ความก้าวหน้า
๑.	ปรับปรุงระบบกันรั้วซึมชั้นดาดฟ้าอาคารสกล สังฆปริณายก จำนวน ๑ รายการ	รพ.ตราด	๒,๐๐๐,๐๐๐			รายงานกำหนดราคากลางครั้งที่ ๒ แล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการ ต่อได้ เนื่องจากต้องดำเนินการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่
๒.	ทาสีภายนอก อาคารสกลมหาสังฆปริณายก จำนวน ๑ รายการ	รพ.ตราด	๓๐๐,๐๐๐			ลงนามในสัญญาแล้ว วงเงิน ๑๘๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่าง ดำเนินการ สิ้นสุดสัญญาจ้าง ๗ ก.ย.๖๐
๓.	ปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรมชั้นGอาคารสกล มหาสังฆปริณายก จำนวน ๑ รายการ	รพ.ตราด	๔,๘๐๐,๐๐๐			รายงานกำหนดราคากลางครั้งที่ ๒ แล้ว แต่ไม่สามารถดำเนินการ ต่อได้ เนื่องจากต้องดำเนินการตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฉบับใหม่

๓. รายการรบบงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของโรงพยาบาลตราด

รายละเอียด : ค่าครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	วงเงินที่ได้รับ จัดสรรปีงบ ๖๐	เบิกจ่ายแล้ว	เงินคงเหลือ	ความก้าวหน้า
๑.	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน ๖ เครื่อง	รพ.ตราด	๙๐๐,๐๐๐	๘๘๘,๐๐๐	๑๒,๐๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๒.	เตียงผู้ป่วยชนิดสามเเกปรับด้วยไฟฟ้า ราวปีกนก พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๑๒ เตียง	รพ.ตราด	๖๖๐,๐๐๐	๖๑๒,๐๐๐	๔๘,๐๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๓.	เตียงผู้ป่วยชนิดสามเเกราวสไลด์พร้อมเบาะและ เสาน้ำเกลือ จำนวน ๔๘ เตียง	รพ.ตราด	๑,๒๙๖,๐๐๐	๑,๐๐๘,๐๐๐	๒๘๘,๐๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๔.	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟลสิค จำนวน ๒ เครื่อง	รพ.ตราด	๓๒๐,๐๐๐	๓๑๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๕.	เครื่องควบคุมการให้สารละลาย เข้าหลอดเลือดดำ จำนวน ๑๐ เครื่อง	รพ.ตราด	๔๘๐,๐๐๐	๔๖๘,๖๐๐	๑๑,๔๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๖.	เครื่องช่วยใส่ท่อหายใจ ชนิด LED จำนวน ๑ เครื่อง	รพ.ตราด	๕๒,๐๐๐	๔๙,๐๐๐	๓,๐๐๐	เบิกจ่ายแล้ว
๗.	หัวจ่ายแก๊สทางการแพทย์ Air=๑๒ หัว , O๒=๑๒ หัว , Vac=๑๒ หัว	รพ.ตราด	๒๘๐,๘๐๐	๒๗๙,๙๗๒	๘๒๘	เบิกจ่ายแล้ว
๘.	ตู้ข้างเตียง จำนวน ๗๒ ตู้	รพ.ตราด	๒๘๘,๐๐๐	๒๕๙,๒๐๐	๒๘,๘๐๐	เบิกจ่ายแล้ว

๔. รายการลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	วงเงินที่ได้รับ จัดสรรปีงบ ๖๐	เบิกจ่ายแล้ว	เงินคงเหลือ	ความก้าวหน้า
๑.	อาคารจอดรถ	รพ.ตราด	๕๓,๘๖๘,๒๐๐	๖,๘๓๒,๕๐๐		ส่งมอบพื้นที่ และผู้รับเหมาเข้างานแล้ว เบิกล่วงหน้าแล้ว ๑๕% วงเงิน ๖,๘๓๒,๕๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามงวดงาน

๕. รายการลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของโรงพยาบาลตราด

รายละเอียด : ค่าครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	วงเงินที่ได้รับ จัดสรรปีงบ ๖๐	เบิกจ่ายแล้ว	เงินคงเหลือ	ความก้าวหน้า
๑.	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและ สัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๖ เตียง	รพ.ตราด	๒,๖๐๐,๐๐๐			ลงนามในสัญญาแล้ว รอส่งมอบ

๖. รายการลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

รายละเอียด : ค่าครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	วงเงินที่ได้รับ จัดสรรปีงบ ๖๐	เบิกจ่ายแล้ว	เงินคงเหลือ	วันสิ้นสุด สัญญา	ความก้าวหน้า
๑.	ก่อสร้างระบบส่งน้ำแบบถังสูงขนาด บรรจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเดิน ระบบท่อประปา	สสจ.ตราด	๔๔๓,๐๐๐				ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างทดสอบดิน และปรับเปลี่ยนฐานราก