

รายงานติดตามงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการรบบผูกพันข้ามปี ปีงบประมาณ 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวนงวดงาน	กำหนดส่งมอบ	ความก้าวหน้า
1	อาคารเอ็กซเรย์คลอด ICU และพักผู้ป่วย คสล.6 ชั้น	รพ.ตราด	205,347,600	1	205,347,600	24-มี.ค.-60	171,500,000	33,847,600	21	9-ส.ค.-62	อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 9 คาดว่าจะส่งมอบงานปลายเดือนกันยายน

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการที่กันเงินเหลือในปี ปีงบประมาณ 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวนงวดงาน	กำหนดส่งมอบ	ความก้าวหน้า
1	ปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรมชั้น G อาคารสกลมหาสังฆปริณายก	รพ.ตราด	4,800,000	1	4,800,000	28 มี.ค.61	3,150,000	1,650,000	3	28 มี.ย.61	ผู้รับเหมาได้รับการขยายเวลาดำเนินงานถึงวันที่ 26 กรกฎาคม ปัจจุบันตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
2	อาคารจอดรถ	รพ.ตราด	53,868,200	1	53,868,200	30-พ.ค.-60	45,550,000	8,318,200	10	25 ก.ค.61	เบิกล่วงหน้าแล้ว 15% วงเงิน 6,832,500 บาท ส่งมอบงวดที่ 1 แล้วในเดือนเมษายน ปัจจุบันผู้รับเหมาไม่เข้างาน รพ.ตราดนัดประชุมคณะกรรมการ เพื่อพิจารณาบอกเลิกสัญญาแล้ว 2 ครั้ง ผู้รับเหมาไม่มาประชุม นัดใหม่วันที่ 11 กันยายน

รายงานติดตามงบลงทุนปีงบประมาณ 2561 ที่ได้รับการอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ วงเงิน 4,680,800 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวนงวดงาน	กำหนดส่งมอบ	ความก้าวหน้า
1.	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองอาคารหอผู้ป่วย 60 เตียง	รพ.ตราด	2,750,000	1	2,750,000						กองแบบเข้ามาประชุมและทำราคากลางท้องถิ่นให้เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2561
2.	บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)	รพ.สต.บ้านสลักเพชร	1,090,800	1	1,090,800						มีแบบแปลนแล้วอยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง
3.	ปรับปรุงบ้านพัก	รพ.สต.บ้านบางเบา	600,000	1	600,000						อยู่ระหว่างปรับปรุงแบบและจัดทำราคากลาง
4.	เจาะบ่อบาดาล	รพ.เกาะช้าง	240,000	1	240,000						มีแบบแปลนแล้วอยู่ระหว่างจัดทำราคากลาง

รายการครุภัณฑ์ จำนวน 13 รายการ วงเงิน 4,493,700 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	กำหนดส่งมอบ	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	วันที่ส่งเอกสารเบิกจ่าย	ความก้าวหน้า
1.	คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	รพ.คลองใหญ่	22,000	34	748,000						จัดทำโครงการและขออนุมัติสเปคแล้วอยู่ในขั้นตอนการขอซื้อขง้าง
2.	อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall แบบที่ 1	รพ.คลองใหญ่	220,000	1	220,000						จัดทำโครงการและขออนุมัติสเปคแล้วอยู่ในขั้นตอนการขอซื้อขง้าง
3.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล	รพ.คลองใหญ่	21,000	5	105,000						จัดทำโครงการและขออนุมัติสเปคแล้วอยู่ในขั้นตอนการขอซื้อขง้าง
4.	ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 3	รพ.คลองใหญ่	140,000	1	140,000						จัดทำโครงการและขออนุมัติสเปคแล้วอยู่ในขั้นตอนการขอซื้อขง้าง

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	กำหนดส่งมอบ	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	วันที่ส่งเอกสารเบิกจ่าย	ความก้าวหน้า
5.	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบปรับมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor PTZ Network Camera) แบบที่ 1	รพ.คลองใหญ่	33,000	3	99,000						จัดทำโครงการและขออนุมัติสเปคแล้ว อยู่ในขั้นตอนการขอซื้อของจ้าง
6.	ทีวีแอลอีดี(LED TV)ระดับความละเอียดจอภาพ 1920x1080 พิกเซล ขนาด 40 นิ้ว	รพ.คลองใหญ่	13,100	7	91,700						จัดทำโครงการและขออนุมัติสเปคแล้ว อยู่ในขั้นตอนการขอซื้อของจ้าง
7.	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 KVA	รพ.คลองใหญ่	35,000	2	70,000						จัดทำโครงการและขออนุมัติสเปคแล้ว อยู่ในขั้นตอนการขอซื้อของจ้าง
8.	เครื่องตรวจวัดเสียงภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ	รพ.คลองใหญ่	930,000	1	930,000						อยู่ระหว่างเชิญกรรมการเข้ามาประชุมเพื่อกำหนดสเปค
9.	เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟลิกพร้อมภาคตัวออกซิเจนในเลือด	รพ.คลองใหญ่	330,000	1	330,000						อยู่ระหว่างเชิญกรรมการเข้ามาประชุมเพื่อกำหนดสเปค
10.	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล จัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ Pacs	รพ.คลองใหญ่	150,000	1	150,000						อยู่ระหว่างเชิญกรรมการเข้ามาประชุมเพื่อกำหนดสเปค
11.	เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด	รพ.คลองใหญ่	310,000	1	310,000						อยู่ระหว่างเชิญกรรมการเข้ามาประชุมเพื่อกำหนดสเปค
12.	ยูนิตทำฟัน	รพ.คลองใหญ่	460,000	1	460,000						นัดกรรมการกำหนดสเปควันที่ 30 ส.ค.
13.	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 ลิตร (Pre-Post Vac) ชนิด 1 ประตู	รพ.คลองใหญ่	840,000	1	840,000						อยู่ระหว่างเชิญกรรมการเข้ามาประชุมเพื่อกำหนดสเปค