

รายงานติดตามงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รายการงบผูกพันข้ามปี)

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการงบผูกพันข้ามปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวนงวดงาน	กำหนดส่งมอบ	ความก้าวหน้า
๑	อาคารเอ็กซเรย์คลอด ICU และพักผู้ป่วย คสล.๖ ชั้น	รพ.ตราด	๒๐๕,๓๔๗,๖๐๐	๑	๒๐๕,๓๔๗,๖๐๐	๒๔-มี.ค.-๖๐	๑๗๑,๕๐๐,๐๐๐	๓๓,๘๔๗,๖๐๐	๒๑	๙-ส.ค.-๖๒	ตรวจรับงานงวดที่ ๑๗ แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๑๘

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการงบกลาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวนงวดงาน	กำหนดส่งมอบ	ความก้าวหน้า
๑	อาคารพักแพทย์ ๒๐ ยูนิต ๖ ชั้น	รพ.ตราด	๔๓,๕๒๘,๙๐๐	๑	๔๓,๕๒๘,๙๐๐				๑๔		ประกวดราคาได้ในราคา ๔๓,๓๗๙,๐๐๐.- บาท รอรับจัดสรรเงินเพื่อจะนำลงนามในสัญญาต่อไป

รายงานติดตามงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๒๘ รายการ วงเงิน ๒๘,๙๘๖,๘๐๐ บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ วงเงิน ๓๗,๕๘๕,๖๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๑๐ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๓ รายการ รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวนงวดงาน	กำหนดส่งมอบ	ความก้าวหน้า
๑.	อาคารพักพยาบาล ๓๒ หน่วย	โรงพยาบาลตราด	๒๘,๙๐๑,๖๐๐	๑ อาคาร	๒๘,๙๐๑,๖๐๐	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๒	๓๑,๒๐๐,๐๐๐ (เงินบำรุงสมทบ)		๑๐	๒๗ เม.ย. ๖๒	อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ ๑ และรอผลทดสอบเสาเข็ม
๒.	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า	สอณ.หนองบอน	๖๐๐,๐๐๐	๑ รายการ	๖๐๐,๐๐๐	๒๖ ส.ค. ๖๒	๕๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๑	๒๔ พ.ย. ๖๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓.	โรงจอดรถและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	โรงพยาบาลคลองใหญ่	๑,๙๙๕,๐๐๐	๑ หลัง	๑,๙๙๕,๐๐๐	๒๒ ม.ค.๖๒	๑,๘๒๒,๐๐๐	๑๗๓,๐๐๐	๓	๒๒ พ.ค.๖๒	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง ปัจจุบันดำเนินการไปแล้ว ๙๐%

รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่ได้รับการอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ(งบลงทุนเหลือจ่าย)

รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๕๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ วงเงิน ๑,๕๗๐,๘๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวนงวดงาน	กำหนดส่งมอบ	ความก้าวหน้า
๑	บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ครอบครัว)	รพ.สต.บ้านสลักเพชร	๑,๐๙๐,๘๐๐	๑	๑,๐๙๐,๘๐๐	๒๙ ส.ค ๖๒	๑,๐๙๐,๐๐๐	๘๐๐	๕	๒๕ ก.พ ๖๓	จะลงนามสัญญาในวันที่ ๒๙ ส.ค.๒๕๖๒
๒	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๓-๔	รพ.สต.บ้านบางบัว	๔๘๐,๐๐๐	๑	๔๘๐,๐๐๐	๘ ส.ค ๖๒	๔๗๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑	๖ พ.ย ๖๒	อยู่ระหว่างดำเนินการตามสัญญา

รายงานติดตามความคืบหน้างบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบเสื่อม) จังหวัดตราด

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๙๓ รายการ วงเงิน ๒๐,๙๔๗,๐๓๗ บาท รายละเอียดดังนี้

ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณตามแผน	รายการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่ายเงินแล้ว	%
รพ.ตราด	๙,๑๙๕,๐๙๘.๗๖	๖๒		๘	๕๔	๘๗.๑๐
รพ.เกาะช้าง	๗๕๘,๕๕๑.๕๑	๑๒			๑๒	๑๐๐
รพ.แหลมงอบ	๑,๗๓๙,๒๔๒.๐๔	๑๕		๓	๑๒	๘๐
รพ.คลองใหญ่	๑,๒๗๒,๖๙๕.๒๕	๑๔			๑๔	๑๐๐
รพ.ป่อไร่	๓,๓๖๖,๗๘๙.๗๘	๔๖	๒	๒	๔๒	๙๑.๓๐
รพ.เกาะกูด	๑,๖๔๘,๗๑๘.๓๗	๔		๓	๑	๒๕
รพ.เขาสมิง	๒,๙๖๕,๙๔๒.๐๑	๔๐		๒	๓๘	๙๕
	๒๐,๙๔๗,๐๓๗.๗๒	๑๙๓	๒	๑๘	๑๗๓	๘๙.๖๔