

จนปี 2558 ที่กันไว้เบิกเหลือมปี

งบลงทุน(ฟังก์ชัน)

[illegible]

แบบฟอร์มติดตามสถานะโครงการตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ระยะ 3 เดือนแรก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบลงทุน รายการค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (งบที่ขอกันไว้เบิกเหลือปี)

สำหรับโครงการที่ได้รับจัดสรรเงินเหลือจ่ายจากโครงการภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อฟื้นฟูและเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจ พ.ศ. 2552 (ไทยเข้มแข็ง)

ของ โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไป/โรงพยาบาลชุมชน/โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

ลำดับ	รายการสิ่งก่อสร้าง (ระบุชื่ออาคาร จำนวนชั้น พื้นที่ใช้ สอย ประมาณ ระยะเวลาก่อสร้าง)	วงเงินที่ ได้รับจัดสรร	สถานที่ ระบุชื่อ	ตำบล	อำเภอ	จังหวัด	วิธีการ จัดซื้อ/จัด จ้าง	ลงนามในสัญญา			การเบิกจ่าย(บาท)		ความก้าวหน้าผลการดำเนินการ
								วงเงินลง นามสัญญา (บาท)	วันที่ลงนาม	สิ้นสุดสัญญา	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเงิน	
	รวมเงินทั้งสิ้น	23,740,300						23,487,900			11,188,819.23	12,299,081	
15	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร รพ.แหลมงอบ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด	9,140,400	รพ.แหลม งอบ	แหลมงอบ	แหลมงอบ	ตราด	E-Auction	9,075,700	31 มี.ค.58 (8 งวดงาน)	25-มี.ค.-59	3,721,037	5,354,663	รอเบิกเงินงวดที่ 5-8 (รวมดิ ครม.อนุมัติฯ)
84	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 745 ตารางเมตร สสจ.ตราด ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดตราด	9,140,400	สสจ.ตราด	บางพระ	เมืองตราด	ตราด	E-Auction	9,075,700	31 มี.ค.58 (8 งวดงาน)	25-มี.ค.-59	2,813,467	6,262,233	รอเบิกเงินงวดที่ 4 -8 (รวมดิ ครม.อนุมัติฯ)