

เอกสารหมายเลข๓.....

การดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ณ วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๔

๑.งบรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (งบลงทุน) ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง คงเหลือ สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	สัญญา/สิ้นสุด	จำนวน งวดงาน	ส่งมอบ แล้ว	จำนวนเงิน เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑.	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ อำเภวยการ ระดับต้น/ชำนาญการพิเศษฯ รพ.แหลมงอบ - ก่อหนี้ ๑,๑๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท - สัญญาจ้างเลขที่ ๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ - หจก.ทรัพย์ธนากรณวิศวกรรม	๕ กันยายน ๒๕๖๔	๕	๓ งวด (๑-๓)	๖๖๒,๔๐๐	*กั้นเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี ในปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๔ งวด (๒-๕) / ปัจจุบันคงเหลือ จำนวน ๒ งวด คือ งวด ๔ และงวด ๕ (งวดสุดท้าย) *ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงาน จ้าง งวดที่ ๔ และงวดที่ ๕ ในวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๔/ *คณะ กรรมการตรวจรับงานจ้าง วันที่ ๕ มกราคม๒๕๖๕) เป็นเงินจำนวน ๔๘๗,๖๐๐ บาท
๒.	ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน ๓๐ เตียง รพ.เกาะกูด - ก่อหนี้ ๓๐,๓๓๐,๐๐๐.-บาท - สัญญาจ้างเลขที่ ๑๐๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔ - บริษัท วิสุรีย์ ซีสเต็มส์ จำกัด	๒๙ เมษายน ๒๕๖๕	๘	๑ งวด	๓,๖๓๙,๖๐๐	กั้นเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปีใน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ จำนวน ๗ งวด คืองวดที่ ๒- ๘ (งวดสุดท้าย) -ส่งงานงวดที่ ๒ ประมาณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ เป็นเงินจำนวน ๒,๔๒๖,๔๐๐ บาท -แก้ไขสัญญา/อยู่ระหว่าง เสนอสัญญาแก้ไขต่อผู้ว่า ราชการจังหวัดตราด

๒. งบรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (งบลงทุน) ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	สัญญา/สิ้นสุด	จำนวน งวดงาน	ส่งมอบ	จำนวนเงิน เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑.	ต่อเติมอาคารส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต. บ้านคลองพร้าว - ก่อหนี้ ๑,๓๔๘,๒๐๐ บาท (สัญญาจ้าง เลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๔) - บริษัท เพชรตั้งใจ จำกัด	๒๖ เมษายน.๒๕๖๕	๕	๐	๐	อยู่ระหว่างดำเนินการ ก่อสร้าง งานงวดที่ ๑

ครุภัณฑ์ การแพทย์ จำนวน ๓ รายการ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	สัญญา/สิ้นสุด	ส่งมอบ	จำนวนเงิน เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑.	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสัมผัสกระจกตา รพ.เกาะช้าง - ก่อหนี้ ๑๔๙,๐๐๐.- บาท - สัญญาซื้อ-ขาย เลขที่ ๓/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ - บริษัท อินโนเทค เซอร์จิคอล จำกัด	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ .	๙ พฤศจิกายน. ๒๕๖๔	๑๔๙,๐๐๐	-ส่งมอบ/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๒.	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shock wave) แบบ Radial รพ.บ่อไร่ - ก่อหนี้ ๘๙๙,๐๐๐.- บาท - สัญญาซื้อ-ขาย เลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔ - บริษัท อินทรา ไบโอเมด จำกัด	๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔	๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔	๘๙๙,๐๐๐	ส่งมอบ/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๓.	เครื่องช่วยพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน รพ.เขาสมิง - ก่อหนี้ ๔๗๑,๐๐๐.- บาท - สัญญาซื้อ-ขาย เลขที่ ๒/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ - บริษัท กิตติธรรมาวุธ จำกัด	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔	๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๔	๔๗๑,๐๐๐	ส่งมอบ/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๓.งบ พรบ.เงินกู้ (COVID - ๑๙) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ค่าครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
คงเหลือ ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	สัญญา/สิ้นสุด	ส่งมอบ	จำนวน เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑.	เครื่องวัดความอิมตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา สำหรับบริการปฐมภูมิ จำนวน ๙ เครื่อง - ก่อหนี้ ๑๗๗,๓๐๐.- บาท - สัญญาซื้อ-ขาย เลขที่ ๓/๒๕๖๕/ลงวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๔ - บริษัท เอซีซี เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด	๑๙ ธันวาคม.๒๕๖๔	๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๔	๑๗๗,๓๐๐	ส่งมอบ/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๒.	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิด พกพา จำนวน ๔๑ เครื่อง - ก่อหนี้ ๑,๔๑๔,๕๐๐.- บาท - สัญญาซื้อ-ขาย เลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๑๙ ต.ค.๒๕๖๔ - บริษัท เอซีซี เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด	๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๔	๑๔ ธ.ค. ๒๕๖๔	๑,๔๑๔,๕๐๐	ส่งมอบ/เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

๓.	เครื่องเอ็กซ์เรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อย ๓๐๐ Ma ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า จำนวน ๒ เครื่อง - ก่อหนี้ ๒,๕๙๘,๐๐๐.-บาท - บริษัท เอเชีย เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด	๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔	๒๙ ธ.ค. ๒๕๖๔	๓๐ ธ.ค. ๒๕๖๔	-ส่งมอบ ๒๙ ธ.ค.๒๕๖๔ /เบิกจ่าย ภายใน ๓๐ ธ.ค.๒๕๖๔
----	--	-----------------	--------------	--------------	---

๔. งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

คงเหลือ ระดับหน่วยบริการ ๗๐% ค่าครุภัณฑ์ จำนวน ๓ รายการ จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ลำดับ	รายการ/โครงการ	สัญญา/สิ้นสุด	ส่งมอบ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑.	งานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ รวม ๑๑ ชิ้น วงเงิน ๑๕๘,๔๐๐.๐๐ บาท				-จัดซื้อภายในวันที่ ๑๕ ธค.๖๔ -คาดว่าจะส่งมอบภายใน มค.๖๕
๒.	โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๘ รายการ รวม ๑๕ ชิ้น วงเงิน ๒๗๙,๓๐๐.๐๐ บาท				-จัดซื้อภายในวันที่ ๑๕ ธค.๖๔ -คาดว่าจะส่งมอบภายใน มค.๖๕
๓.	สำนักงานฯ จำนวน ๑๐ รายการ รวม ๑๘ ชิ้น วงเงิน ๓๙๗,๙๐๐.-บาท				-จัดซื้อภายในวันที่ ๑๕ ธค.๖๔ -คาดว่าจะส่งมอบภายใน มค.๖๕

คงเหลือ ระดับเขต ๑๐% สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	สัญญา/สิ้นสุด	จำนวน งวดงาน	ส่งมอบ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑.	ซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก (ระบบไฟฟ้าและสายสัญญาณสื่อสารภายในอาคาร) รพ.เกาะช้าง วงเงิน ๒,๑๐๒,๗๑๗.๕๗ บาท					-อยู่ระหว่างรายงานผลราคากลาง พร้อมเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผน และจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างใหม่/ ประกาศแผนฯ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ -ประกาศจัดจ้างภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕
๒.	ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหลัก (สายเมน ภายนอก) รพ.เกาะช้าง วงเงิน ๔๙๙,๐๐๐.-บาท					-อยู่ระหว่างรายงานผลราคากลาง พร้อมเสนอขออนุมัติเปลี่ยนแปลงแผน และจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างใหม่/ ประกาศแผนฯ เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ -ประกาศจัดจ้างภายในเดือนมกราคม ๒๕๖๕