

รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รายการขุดผูกพันข้ามปี)

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการขุดผูกพันข้ามปี ปีงบประมาณ 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวนงวดงาน	กำหนดส่งมอบ	ความก้าวหน้า
1	อาคารเอ็กซ์เรย์คลอด ICU และพักผู้ป่วย คสล.6 ชั้น	รพ.ตราด	205,347,600	1	205,347,600	24 มี.ค.60	171,500,000	33,847,600	21	9 ส.ค.62	ตรวจรับงานงวดที่ 18 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 19

รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562

รายการครุภัณฑ์ จำนวน 28 รายการ วงเงิน 28,986,800 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ วงเงิน 37,585,600 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 11 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 2 รายการ รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวนงวดงาน	กำหนดส่งมอบ	ความก้าวหน้า
1.	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	รพ.ตราด	28,901,600	1 อาคาร	28,901,600	30 เม.ย. 2562	31,200,000 (เงินบำรุงสมทบ)		10	27 เม.ย. 63	ตรวจรับงานงวดที่ 1 แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ 2
2.	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า	สอน. หนองบอน	600,000	1 รายการ	600,000	26 ส.ค 62	595,000	5,000	1	24 พ.ย. 62	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

รายงานติดตามงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562 ที่ได้รับการอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ(งบลงทุนเหลือจ่าย)

รายการครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ วงเงิน 550,000 บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ วงเงิน 1,570,800 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวนงวดงาน	กำหนดส่งมอบ	ความก้าวหน้า
1	บ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 (1ครอบครัว)	รพ.สต. บ้านสลักเพชร	1,090,800	1	1,090,800	29 ส.ค 62	1,090,000	800	5	25 ก.พ. 63	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง
2	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ 3-4	รพ.สต. บ้านบางเบา	480,000	1	480,000	8 ส.ค 62	478,000	2,000	1	6 พ.ย 62	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

รายงานติดตามความคืบหน้างบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบเสื่อม) จังหวัดตราด

ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 193 รายการ วงเงิน 20,947,037 บาท รายละเอียดดังนี้

ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณตามแผน	รายการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เบิกจ่าย เงินแล้ว	คิดเป็น ร้อยละ
รพ.ตราด	9,195,098.76	62		3	59	95.16
รพ.เกาะช้าง	758,551.51	12			12	100
รพ.แหลมงอบ	1,739,242.04	15			15	100
รพ.คลองใหญ่	1,272,695.25	14			14	100
รพ.บ่อไร่	3,366,789.78	46			46	100
รพ.เกาะกูด	1,648,718.37	4		2	2	50
รพ.เขาสมิง	2,965,942.01	40			40	100
	20,947,037.72	193		5	188	97.41

หมายเหตุ : งบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบเสื่อม) จังหวัดตราด ปีงบประมาณ 2562 จำนวน 193 รายการ วงเงิน 20,947,037 บาท

ผลการดำเนินงานสามารถดำเนินการเสร็จสิ้นเบิกจ่ายเงินแล้ว 188 รายการ คิดเป็นร้อยละ 97.71 เป็นลำดับที่ 1 ของเขต

ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว จำนวน 5 อำเภอ คงเหลืออยู่ระหว่างดำเนินการ 2 อำเภอคือ อ.เมือง 3 รายการ เป็นรายการซ่อมแซมปรับปรุง รพ.สต.

และ อ.เกาะกูด 2 รายการ คือ ซ่อมแซมป้ายโรงพยาบาลอยู่ระหว่างทำราคากลางใหม่ และรายการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าได้ผู้รับจ้างแล้วแต่ยังไม่เข้าทำงาน