

3.1 รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2560 จังหวัดตราด

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อยู่ระหว่างดำเนินการ 8 รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	วงเงินที่ได้รับ จัดสรรปีงบประมาณ 60	เบิกจ่ายแล้ว	เงินคงเหลือ	ความก้าวหน้า
1.	อาคารพักพยาบาล 24 ห้อง (12 ครอบครัว) คสล. 3 ชั้น	รพ.คลองใหญ่	9,423,400	6,284,170	2,770,830	เบิกงวดที่ 7 แล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการตามงวดงาน
2.	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	รพ.คลองใหญ่	43,164,300	14,460,860	1,167,780	เบิกงวดที่ 6 แล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการตามงวดงาน
3.	ก่อสร้างระบบส่งน้ำแบบถึงสูงขนาด บรรจุ 10 ลูกบาศก์เมตร พร้อมเดิน ระบบท่อประปา	สสจ.ตราด	443,000			อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
4.	อาคารเอ็กซเรย์คลอด ICU และพักผู้ป่วย คสล.6 ชั้น	รพ.ตราด	41,069,600	เบิกล่วงหน้าแล้ว 15% 25,650,000 บาท	15,419,600	ส่งมอบพื้นที่แล้ว 100% ผู้รับเหมาเข้างานแล้ว กำลังดำเนินการตามงวดงานที่ 1 นัดตรวจงานงวดที่ 1 วันที่ 7 ธันวาคม 2560 อยู่ ระหว่างการเบิกจ่าย
5.	ปรับปรุงระบบกันรั่วซึมชั้นดาดฟ้าอาคารสกล สังฆปริณายก จำนวน 1 รายการ	รพ.ตราด	2,000,000			อยู่ระหว่างทบทวนแบบแปลนกับราคากลาง
6.	ทาสีภายนอก อาคารสกลมหาสังฆปริณายก จำนวน 1 รายการ	รพ.ตราด	300,000			ตรวจรับงานแล้ว 2560 อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
7.	ปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรมชั้น G อาคารสกล มหาสังฆปริณายก จำนวน 1 รายการ	รพ.ตราด	4,800,000			อยู่ระหว่างทบทวนแบบแปลน
8.	อาคารจอดรถ	รพ.ตราด	53,868,200	6,832,500		ส่งมอบพื้นที่ และผู้รับเหมาเข้างานแล้ว เบิกล่วงหน้า แล้ว 15% วงเงิน 6,832,500 บาท อยู่ระหว่าง ดำเนินการตามงวดงานที่ 1

รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2561 จังหวัดตราด

รายละเอียด : ค่าครุภัณฑ์ 39 รายการ

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินปี 61	ชื่อหน่วยงาน	อำเภอ	ความคืบหน้าการดำเนินงาน
1	รถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์ จังหวัดตราด 1 คัน	1,288,000	1	1,288,000	สสจ.ตราด	เมืองตราด	ทำสัญญาแล้ว กำหนดส่งมอบวันที่ 5 ก.พ. 61
2	หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า 350 เควีเอ. 1 หม้อ	356,000	1	356,000	สสจ.ตราด	เมืองตราด	แจ้งยกเลิกรายการแล้ว
3	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง	36,000	1	36,000	สสอ.บ่อไร่	บ่อไร่	ส่งมอบของแล้ว อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิก
4	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง	36,000	1	36,000	สสอ.แหลมงอบ	แหลมงอบ	ส่งมอบของแล้ว อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิก
5	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง	36,000	1	36,000	สสอ.เมือง	เมืองตราด	ส่งมอบของแล้ว อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิก
6	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง	36,000	1	36,000	สสอ.คลองใหญ่	คลองใหญ่	ส่งมอบของแล้ว อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิก
7	เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens 1 เครื่อง	36,000	1	36,000	สสอ.เขาสมิง	เขาสมิง	ส่งมอบของแล้ว อยู่ระหว่างส่งเอกสารเบิก
8	ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit)	428,000	1	428,000	รพ.บ่อไร่	บ่อไร่	ทำสัญญาแล้วเมื่อ 22 ธ.ค.60 กำหนดส่งมอบ 21 ม.ค.61
9	ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit)	428,000	1	428,000	รพ.สต.บางกระดาน	แหลมงอบ	ทำสัญญาแล้วเมื่อ 22 ธ.ค.60 กำหนดส่งมอบ 21 ม.ค.61
10	เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น 1 เครื่อง	375,000	1	375,000	รพ.เกาะช้าง	เกาะช้าง	เบิกจ่ายแล้ว
11	เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อมอัลตราซาวด์ 1 เครื่อง	260,000	1	260,000	รพ.เกาะช้าง	เกาะช้าง	เบิกจ่ายแล้ว
12	กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล 1 เครื่อง	1,200,000	1	1,200,000	รพ.เกาะช้าง	เกาะช้าง	เบิกจ่ายแล้ว
13	เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจก 1 เครื่อง	520,000	1	520,000	รพ.เกาะช้าง	เกาะช้าง	เบิกจ่ายแล้ว
14	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermaไม่น้อยกว่าA4 1 เครื่อง	120,000	1	120,000	รพ.สต.สลักเพชร	เกาะช้าง	อยู่ระหว่างรายงานผลการเสนอราคาครั้งที่ 2
15	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) 1 เครื่อง	130,000	1	130,000	รพ.สต.คลองสน	เกาะช้าง	เบิกจ่ายแล้ว

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินปี 61	ชื่อหน่วยงาน	อำเภอ	ความคืบหน้าการดำเนินงาน
16	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) 1 เครื่อง	130,000	1	130,000	รพ.สต.คลองพร้าว	เกาะช้าง	เบิกจ่ายแล้ว
17	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) 1 เครื่อง	130,000	1	130,000	รพ.สต.เจ๊กแบ๊	เกาะช้าง	เบิกจ่ายแล้ว
18	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสแบบจอสีพร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน 1 เครื่อง	480,000	1	480,000	รพ.เกาะกูด	เกาะกูด	เบิกจ่ายแล้ว
19	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 1 เครื่อง	150,000	1	150,000	รพ.เกาะกูด	เกาะกูด	เบิกจ่ายแล้ว
20	เครื่องวัดความดันลูกตาแบบไม่สัมผัสกระจกตา 1 เครื่อง	520,000	1	520,000	รพ.เกาะกูด	เกาะกูด	เบิกจ่ายแล้ว
21	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรและความดันเคลื่อนย้ายได้ 1 เครื่อง	450,000	1	450,000	รพ.เกาะกูด	เกาะกูด	เบิกจ่ายแล้ว
22	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัว 1 เครื่อง	920,000	1	920,000	รพ.เกาะกูด	เกาะกูด	เบิกจ่ายแล้ว
23	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) 1 เครื่อง	130,000	1	130,000	รพ.เกาะกูด	เกาะกูด	เบิกจ่ายแล้ว
24	กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล 1 เครื่อง	1,200,000	1	1,200,000	รพ.เกาะกูด	เกาะกูด	เบิกจ่ายแล้ว
25	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) 1 เครื่อง	130,000	1	130,000	รพ.สต.อ่าวพร้าว	เกาะกูด	เบิกจ่ายแล้ว
26	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermalไม่น้อยกว่าA4 1 เครื่อง	120,000	1	120,000	รพ.สต.เกาะหมาก	เกาะกูด	อยู่ระหว่างรายงานผลการเสนอราคาครั้งที่ 2
27	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) 1 เครื่อง	130,000	1	130,000	รพ.สต.เกาะหมาก	เกาะกูด	เบิกจ่ายแล้ว
28	กล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่แบบคมชัดพร้อมชุดควบคุมสัญญาณ	2,060,000	1	2,060,000	รพ.ตราด	เมืองตราด	ลงนามในสัญญาแล้ว
29	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี. หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น พร้อม หลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน	821,000	1	821,000	รพ.ตราด	เมืองตราด	ลงนามในสัญญาแล้ว
30	เครื่องฟังเสียงหัวใจของทารกในครรภ์(Doptone) 3 เครื่อง	75,000	3	225,000	รพ.ตราด	เมืองตราด	ลงนามในสัญญาแล้ว
31	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ 2 เครื่อง	70,000	2	140,000	รพ.ตราด	เมืองตราด	ลงนามในสัญญาแล้ว

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินปี 61	ชื่อหน่วยงาน	อำเภอ	ความคืบหน้าการดำเนินงาน
32	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ(AED) 2 เครื่อง	130,000	2	260,000	รพ.ตราด	เมืองตราด	ลงนามในสัญญาแล้ว
33	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผลขนาดกระดาษบันทึกแบบ Thermoไม่น้อยกว่าA4 2 เครื่อง	120,000	2	240,000	รพ.ตราด	เมืองตราด	ลงนามในสัญญาแล้ว
34	เครื่องอบความร้อนคลื่นสั้น 3 เครื่อง	375,000	3	1,125,000	รพ.ตราด	เมืองตราด	อยู่ระหว่างเสนอสัญญาให้ผู้มีอำนาจลงนาม
35	เครื่องกระตุ้นปลายประสาทด้วยไฟฟ้า 3 เครื่อง	86,000	3	258,000	รพ.ตราด	เมืองตราด	ลงนามในสัญญาแล้ว
36	เครื่องดึงคอและหลังอัตโนมัติพร้อมเตียงปรับระดับได้ 3 เครื่อง	375,000	3	1,125,000	รพ.ตราด	เมืองตราด	ได้ผู้ค้าแล้ว อยู่ระหว่างรอการอุทธรณ์ผลการพิจารณา 7 วัน
37	หม้อต้มแผ่นความร้อน 3 หม้อ	97,000	3	291,000	รพ.ตราด	เมืองตราด	ลงนามในสัญญาแล้ว
38	เครื่องฝีกยืนพร้อมเตียงไฟฟ้า 3 เครื่อง	38,000	3	114,000	รพ.ตราด	เมืองตราด	ลงนามในสัญญาแล้ว
39	หม้อแช่พาราฟิน 3 หม้อ	54,000	3	162,000	รพ.ตราด	เมืองตราด	ลงนามในสัญญาแล้ว

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5 รายการ

ลำดับ	รายการ	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินปี 61	ชื่อหน่วยงาน	อำเภอ	ความคืบหน้าการดำเนินงาน
1	เจาะบ่อบาดาล 1 แห่ง	230,000	1	230,000	รพ.เกาะกูด	เกาะกูด	อยู่ระหว่างรายงานผลการเสนอราคาก่อสร้างและรอกรมทรัพยากรน้ำบาดาลตรวจสอบสถานที่ในวันที่ 11 มกราคม 2561 เพื่ออนุญาตให้ดำเนินการเจาะ
2	โรงจอดรถ ขนาด 4 คัน (รวมค่าขนส่ง20%) 1 หลัง	800,000	1	800,000	รพ.เกาะกูด	เกาะกูด	อยู่ระหว่างรายงานผลการเสนอราคาก่อสร้าง
3	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กไม่รวมทางระบายน้ำและไหล่ทาง พื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,041 ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง20%) 1 แห่ง	2,000,000	1	2,000,000	รพ.เกาะกูด	เกาะกูด	อยู่ระหว่างรออุทธรณ์ 7 วันทำการ/รอทำสัญญาจ้าง
4	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าจาก 2 เฟสเป็น 3 เฟส (รวมค่าขนส่งหม้อแปลงไฟฟ้ารวมค่าติดตั้ง) 1 ระบบ	320,000	1	320,000	รพ.สต.เกาะหมาก	เกาะกูด	อยู่ระหว่าง คณะกรรมการกำหนดราคากลางค่าก่อสร้าง
5	ปรับปรุงต่อเติมอาคาร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลอง 1 แห่ง	2,000,000	1	2,000,000	รพ.สต.คลองพร้าว	เกาะช้าง	แจ้งยกเลิกรายการแล้ว