

๓.๒ รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการรบบผูกพันข้ามปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนาม ในสัญญา	วงเงินตาม สัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวน งวดงาน	กำหนดส่ง มอบ	ความก้าวหน้า
๑	อาคารเอ็กซ์เรย์คลอด ICU และพักผู้ป่วย คสล.๖ ชั้น	รพ.ตราด	๒๐๕,๓๔๗,๖๐๐	๑	๒๐๕,๓๔๗,๖๐๐	๒๔-มี.ค.-๖๐	๑๗๑,๕๐๐,๐๐๐	๓๓,๘๔๗,๖๐๐	๒๑	๙-ส.ค.-๖๒	ตรวจรับงานงวดที่ ๑๐ – ๑๑ แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๑๒

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการที่กันเงินเหลือปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามใน สัญญา	วงเงินตาม สัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวน งวดงาน	กำหนดส่ง มอบ	ความก้าวหน้า
๑	อาคารจอดรถ	รพ.ตราด	๕๓,๘๖๘,๒๐๐	๑	๕๓,๘๖๘,๒๐๐	๓๐-พ.ค.-๖๐	๔๕,๕๕๐,๐๐๐	๘,๓๑๘,๒๐๐	๑๐	๒๕ ก.ค.๖๑	แจ้งบอกเลิกสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างคำนวณค่างานที่เหลือเพื่อดำเนินการจัดจ้างใหม่

รายงานติดตามงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่ได้รับการอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ(งบลงทุนเหลือจ่าย)

รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ วงเงิน ๒,๗๕๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามใน สัญญา	วงเงินตาม สัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวน งวดงาน	กำหนดส่ง มอบ	ความก้าวหน้า
๑.	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองอาคารหอผู้ป่วย ๖๐ เตียง	รพ.ตราด	๒,๗๕๐,๐๐๐	๑	๒,๗๕๐,๐๐๐						งบประมาณถูกดึงกลับแล้ว

รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๗ รายการ วงเงิน ๑,๔๗๓,๗๐๐ บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	กำหนดส่งมอบ	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	วันที่รายงานการตรวจรับ	ความก้าวหน้า
๑.	คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑	รพ.คลองใหญ่	๒๒,๐๐๐	๓๔	๗๔๘,๐๐๐	๒๘ ก.ย.๒๕๖๑	๑๒ พ.ย. ๖๑	๖๒๔,๔๑๐.-	๑๒๓,๕๙๐.-		ส่งมอบพัสดุ วันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๑ /อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
๒.	อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall แบบที่ ๑	รพ.คลองใหญ่	๒๒๐,๐๐๐	๑	๒๒๐,๐๐๐	๒๘ ก.ย.๒๕๖๑	๑๒ พ.ย. ๖๑	๒๑๙,๕๐๐.-	๕๐๐.-		ส่งมอบพัสดุ วันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๑/อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
๓.	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับประมวลผล	รพ.คลองใหญ่	๒๑,๐๐๐	๕	๑๐๕,๐๐๐	๒๘ ก.ย.๒๕๖๑	๑๒ พ.ย. ๖๑	๙๗,๑๗๕.-	๗,๘๒๕.-		ส่งมอบพัสดุ วันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๑/อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
๔.	ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ ๓	รพ.คลองใหญ่	๑๔๐,๐๐๐	๑	๑๔๐,๐๐๐	๒๘ ก.ย.๒๕๖๑	๑๒ พ.ย. ๖๑	๑๓๐,๘๒๐.-	๙,๑๘๐.-		ส่งมอบพัสดุ วันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๑/อยู่ระหว่างเบิกจ่าย
๕.	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบปรับมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor PTZ Network Camera) แบบที่ ๑	รพ.คลองใหญ่	๓๓,๐๐๐	๓	๙๙,๐๐๐	๒๘ ก.ย.๒๕๖๑	๑๒ พ.ย. ๖๑	๘๔,๗๒๐.-	๑๔,๒๘๐.-		ครบกำหนดส่งมอบ วันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๑ ส่งมอบพัสดุ วันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๑ เสียค่าปรับ ๒ วัน /อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
๖.	ทีวีแอลอีดี(LED TV)ระดับความละเอียดจอภาพ ๑๙๒๐x๑๐๘๐ พิกเซล ขนาด ๔๐ นิ้ว	รพ.คลองใหญ่	๑๓,๑๐๐	๗	๙๑,๗๐๐	๒๘ ก.ย.๒๕๖๑	๑๒ พ.ย. ๖๑	๗๔,๙๐๐.-	๑๖,๘๐๐.-		สัญญาสิ้นสุดวันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๑ /ส่งมอบวันที่ ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๑ /อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน
๗.	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๓ KVA	รพ.คลองใหญ่	๓๕,๐๐๐	๒	๗๐,๐๐๐	๒๘ ก.ย.๒๕๖๑	๑๒ พ.ย. ๖๑	๕๘,๘๖๐.-	๑๑,๑๔๐.-		ส่งมอบพัสดุ วันที่ ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๑/อยู่ระหว่างเบิกจ่ายเงิน

รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ วงเงิน ๓๗,๕๘๕,๖๐๐ บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนาม ในสัญญา	กำหนด ส่งมอบ	วงเงินตาม สัญญา	เงิน คงเหลือ	วันที่รายงาน การตรวจรับ	ความก้าวหน้า
๑.	อาคารพักพยาบาล ๓๒ หน่วย	รพ.ตราด	๒๘,๙๐๑,๖๐๐	๑ อาคาร	๒๘,๙๐๑,๖๐๐						ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาอยู่ระหว่าง ขออนุมัติจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
๒.	อาคารบริการแพทย์แผนไทย	สอน.เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี	๑,๔๕๐,๐๐๐	๑ อาคาร	๑,๔๕๐,๐๐๐						อยู่ระหว่างเสนอรายงานขออนุมัติใช้ราคา กลางก่อสร้าง/ล่าช้าเนื่องจาก รอการรับรอง แบบแปลน จากวิศวกรรมโยธา
๓.	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า สถานี อนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินี	สอน.เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี	๖๐๐,๐๐๐	๑ รายการ	๖๐๐,๐๐๐						เสนอราคา วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ พิจารณาผลวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๑
๔.	บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)	สอน.เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินี	๑,๑๕๙,๔๐๐	๑ หลัง	๑,๑๕๙,๔๐๐						อยู่ระหว่างเรียกทำสัญญา
๕.	โรงจอดรถและลานคอนกรีต เสริมเหล็ก	รพ.คลองใหญ่	๑,๙๙๕,๐๐๐	๑ หลัง	๑,๙๙๕,๐๐๐						อยู่ระหว่างเรียกทำสัญญา
๖.	อาคาร one stop service และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ	รพ.คลองใหญ่	๑,๓๖๔,๒๐๐	๑ อาคาร	๑,๓๖๔,๒๐๐						อยู่ระหว่างเรียกทำสัญญา
๗.	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ ประมาณ ๔๐๐ ตารางเมตร	สสจ.ตราด	๓๐๐,๐๐๐	๑ รายการ	๓๐๐,๐๐๐						อยู่ระหว่างเรียกทำสัญญา และลงนามสัญญา
๘.	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็กความยาว ๓๒๐ เมตร	สสจ.ตราด	๕๕๐,๐๐๐	๑ รายการ	๕๕๐,๐๐๐						อยู่ระหว่างเรียกทำสัญญา และลงนามสัญญา
๙.	พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ ประมาณ๖๙๕ ตารางเมตร	สสจ.ตราด	๓๒๑,๐๐๐	๑ รายการ	๓๒๑,๐๐๐						อยู่ระหว่างเรียกทำสัญญา และลงนามสัญญา
๑๐.	ปรับปรุงต่อเติมหลังคากันสาด ระหว่างตึก	สสจ.ตราด	๑๙๖,๔๐๐	๑ รายการ	๑๙๖,๔๐๐						อยู่ระหว่างเรียกทำสัญญา และลงนามสัญญา
๑๑.	ปรับปรุงบ้านพัก	สสจ.ตราด	๑๔๐,๐๐๐	๑ หลัง	๑๔๐,๐๐๐						อยู่ระหว่างเรียกทำสัญญา และลงนามสัญญา
๑๒.	โรงจอดรถยนต์ ๘ คัน	สสจ.ตราด	๕๐๐,๐๐๐	๑ หลัง	๕๐๐,๐๐๐						อยู่ระหว่างเรียกทำสัญญา และลงนามสัญญา
๑๓.	ทาสีรั้ว สำนักงาน	สสจ.ตราด	๑๐๘,๐๐๐	๑ รายการ	๑๐๘,๐๐๐						อยู่ระหว่างเรียกทำสัญญา และลงนามสัญญา

รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๒๘ รายการ วงเงิน ๒๘,๙๘๖,๘๐๐ บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	กำหนดส่งมอบ	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	วันที่รายงานการตรวจรับ	ความก้าวหน้า
๑.	เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย	รพ.ตราด	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๓ พ.ย. ๒๕๖๑	๑๑ ก.พ. ๖๑	๗๔๙,๐๐๐	๒๕๑,๐๐๐		ทำ PO ในระบบแล้ว รอผู้ขายส่งมอบ
๒.	เครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรถพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล	รพ.ตราด	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๑,๒๐๐,๐๐๐						รอผู้ขายลงนามในสัญญา คาดว่าจะลงนามได้ภายในวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑
๓.	เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด	รพ.ตราด	๗๐๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๗๐๐,๐๐๐	๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑	๑๘ ก.พ. ๖๒	๖๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐		ทำ PO ในระบบแล้ว รอผู้ขายส่งมอบ
๔.	เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด	รพ.ตราด	๓๑๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๓๑๐,๐๐๐	๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑	๑๘ พ.ย. ๖๒	๒๘๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๓ ธ.ค. ๖๑	ผู้ขายส่งมอบแล้ว และ คกก.ตรวจรับแล้วเมื่อ ๑๓ ธ.ค.๖๑
๕.	เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน ๓ แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ	รพ.ตราด	๒,๖๗๕,๐๐๐	๑ เครื่อง	๒,๖๗๕,๐๐๐	๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑	๑๘ มี.ค. ๒๕๖๒	๒,๓๗๐,๐๐๐	๓๐๕,๐๐๐		ทำ PO ในระบบแล้ว รอผู้ขายส่งมอบ
๖	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจตลอด ๒๔ ชั่วโมงพร้อมระบบประเมินผล	รพ.ตราด	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๑,๕๐๐,๐๐๐	๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑	๒๑ ก.พ. ๒๕๖๒	๑,๓๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๙ ธ.ค. ๖๑	ผู้ขายส่งมอบ และ คกก.ตรวจรับแล้วเมื่อ ๑๙ ธ.ค.๖๑
๗	กล้องตรวจจอประสาทตาชนิดมือถือ	รพ.ตราด	๔๐๐,๐๐๐	๑ ชุด	๔๐๐,๐๐๐	๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑	๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒	๓๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐		ทำ PO ในระบบแล้ว รอผู้ขายส่งมอบ
๘	เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ Double frequency	รพ.ตราด	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๑,๕๕๐,๐๐๐	๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑	๑๘ พ.ย. ๒๕๖๒	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		ทำ PO ในระบบแล้ว รอผู้ขายส่งมอบ
๙	กล้องส่องระบบทางเดินหายใจ ไฟเบอร์ออฟติก	รพ.ตราด	๑,๒๘๐,๐๐๐	๑ ชุด	๑,๒๘๐,๐๐๐	๖ ธ.ค. ๒๕๖๑	๖ มี.ค. ๒๕๖๒	๑,๒๐๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐		ทำ PO ในระบบแล้ว รอผู้ขายส่งมอบ
๑๐	ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า	รพ.ตราด	๑,๗๖๐,๐๐๐	๑ ชุด	๑,๗๖๐,๐๐๐	๑๕ พ.ย. ๒๕๖๑	๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒	๑,๗๓๓,๕๐๗	๒๖,๔๙๓	๑๘ ธ.ค. ๖๑	ผู้ขายส่งมอบและ คกก.ตรวจรับแล้วเมื่อ ๑๘ ธ.ค.๖๑

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	กำหนดส่งมอบ	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	วันที่รายงานการตรวจรับ	ความก้าวหน้า
๑๑	เครื่องซักผ้าและสลัดผ้าขนาด ๕๐ kg	รพ.ตราด	๑,๘๕๐,๐๐๐	๓ เครื่อง	๕,๕๕๐,๐๐๐	๒๙ พ.ย. ๖๑	๒๗ ก.พ. ๖๒	๕,๓๗๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐		ทำ PO ในระบบแล้ว รอผู้ขายส่งมอบ
๑๒	เครื่องซักผ้า ขนาด ๒๐ kg	รพ.ตราด	๓๑๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๓๑๐,๐๐๐	๒๙ พ.ย. ๖๑	๒๗ ก.พ. ๖๒	๓๐๕,๐๐๐	๕,๐๐๐		ทำ PO ในระบบแล้ว รอผู้ขายส่งมอบ
๑๓	เครื่องอบผ้าขนาด ๖๐ kg	รพ.ตราด	๖๘๒,๘๐๐	๓ เครื่อง	๒,๐๔๘,๔๐๐	๒๙ พ.ย. ๖๑	๒๗ ก.พ. ๖๒	๑,๙๒๖,๐๐๐	๑๒๒,๔๐๐		ทำ PO ในระบบแล้ว รอผู้ขายส่งมอบ
๑๔	เครื่องอบผ้าขนาด ๓๐.๕ kg	รพ.ตราด	๓๒๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๓๒๐,๐๐๐	๒๙ พ.ย. ๖๑	๒๗ ก.พ. ๖๒	๒๙๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐		ทำ PO ในระบบแล้ว รอผู้ขายส่งมอบ
๑๕	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลวัตต์	รพ.เขาสมิง	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๑,๗๐๐,๐๐๐	๓๐ พ.ย. ๖๑	๒๙ ม.ค. ๖๑	๑,๖๙๗,๕๐๐	๒,๕๐๐		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ซื้อขาย เลขที่ ๙/๒๕๖๒ ลว. ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ กับ บริษัท ไฮ เจน เอ็นจิเนียริง จำกัด วงเงินตามสัญญา ทั้งสิ้น ๓,๓๙๕,๐๐๐ บาท
๑๖	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลวัตต์	รพ.คลองใหญ่	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๑,๗๐๐,๐๐๐	๓๐ พ..ย.๖๑	๒๙ ม.ค.๖๑	๑,๖๙๗,๕๐๐	๒,๕๐๐		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ซื้อขาย เลขที่ ๙/๒๕๖๒ ลว. ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ กับ บริษัท ไฮ เจน เอ็นจิเนียริง จำกัด วงเงินตามสัญญา ทั้งสิ้น ๓,๓๙๕,๐๐๐ บาท
๑๗	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ mA.	รพ.บ่อไร่	๖๕๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๖๕๐,๐๐๐	๓๐ พ.ย. ๖๑	๒๙ ม.ค.๖๒	๕๒๘,๐๐๐	๑๒๒,๐๐๐		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา เลขที่ ๑๐/๒๕๖๒ ลว. ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๑ กับ บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด วงเงิน ๕๒๘,๐๐๐ บาท
๑๘	หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕๐ เควีเอ	รพ.แหลมงอบ	๓๕๖,๐๐๐	๑ หม้อ	๓๕๖,๐๐๐	๒๓ พ.ย.๖๑	๗ ม.ค. ๖๒	๓๔๒,๔๐๐	๑๓,๖๐๐		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา ลงนามสัญญา วันที่ ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑ สัญญาซื้อขายเลขที่ ๕/๒๕๖๒ กับ บริษัท ซี ซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด วงเงิน ๓๔๒,๔๐๐ บาท
๑๙	เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด	รพ.บ่อไร่	๒๖๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๒๖๐,๐๐๐	๒๙ พ.ย.๒๕๖๑	๒๘ ม.ค.๖๒	๒๕๙,๘๐๐	๒๐๐		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา เลขที่ ๘/๒๕๖๒ ลว. ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๑ บริษัท เค พี เอ็น เมดิคอล จำกัด วงเงิน ๒๕๙,๘๐๐.-บาท
๒๐	เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA. แบบแขวนเพดาน	รพ.คลองใหญ่	๑,๗๕๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๑,๗๕๐,๐๐๐	๒๙ พ.ย. ๒๕๖๑	๒๘ ม.ค. ๖๒	๑,๗๕๐,๐๐๐	-		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา เลขที่ ๗/๒๕๖๒ ลว. ๒๙ พ.ย. ๒๕๖๑ กับ บริษัท ฟุจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน ๑,๗๕๐,๐๐๐.-บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	กำหนดส่งมอบ	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	วันที่รายงานการตรวจรับ	ความก้าวหน้า
๒๑	เครื่องตรวจวัดระยะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ	รพ.สต. บ้านปลายคลอง	๙๒๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๙๒๐,๐๐๐	๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑	๒๙ ม.ค. ๖๒	๙๑๗,๕๐๐	๒,๕๐๐	๑๔ ธ.ค.๖๑	อยู่ระหว่างบริหารสัญญา เลขที่ ๑๑/๒๕๖๒ ลว.๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑ บริษัท เมทีโลโก้ (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน ๙๑๗,๕๐๐บาท
๒๒	ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม	สสจ.ตราด	๑๕๐,๐๐๐	๑ ชุด	๑๕๐,๐๐๐	๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑	๕ ม.ค. ๖๒	๑๕๐,๐๐๐	-		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา เลขที่ เลขที่ ๔/๒๕๖๒ ลว. ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ กับ บริษัท เอสโพร ซี เคียวิรตี้ ชาวด์ ซีสเต็ม เซอร์วิส จำกัด วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท
๒๓	จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทะแยงมุม ขนาด ๑๘๐ นิ้ว	สสจ.ตราด	๓๕,๒๐๐	๑ จอ	๓๕,๒๐๐	๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑	๕ ม.ค. ๖๒	๓๕,๒๐๐	-		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา เลขที่ เลขที่ ๔/๒๕๖๒ ลว. ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ กับ บริษัท เอสโพร ซี เคียวิรตี้ ชาวด์ ซีสเต็ม เซอร์วิส จำกัด วงเงิน ๑๕๐,๐๐๐.-บาท
๒๔	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วในการถ่ายไม่ต่ำกว่า ๑๐ แผ่นต่อนาที	สสจ.ตราด	๕๐,๐๐๐	๒ เครื่อง	๑๐๐,๐๐๐	๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑	๗ ม.ค. ๖๒	๙๑,๘๐๐.-	๘,๒๐๐		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา เลขที่ ๖/๒๕๖๒ ลว. ๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เน็ต วงเงิน ๙๑,๘๐๐.-บาท
๒๕	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ พิกเซล ขนาด ๕๕ นิ้ว	สสจ.ตราด	๒๓,๒๐๐	๑ เครื่อง	๒๓,๒๐๐	๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑	๗ ม.ค. ๖๒	๒๓,๒๐๐.-	-		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา เลขที่ ๖/๒๕๖๒ ลว. ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑ กับ บริษัท เอสโพร ซี เคียวิรตี้ ชาวด์ ซีสเต็ม เซอร์วิส จำกัด วงเงิน ๒๓,๒๐๐.- บาท
๒๖	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๓ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง	สสจ.ตราด	๑๓๐,๐๐๐	๒ ชุด	๒๖๐,๐๐๐	๓ ธ.ค.๒๕๖๑	๑๗ ม.ค.๖๒	๑๔๐,๐๐๐.-	๑๒๐,๐๐๐		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา เลขที่ ๑๒/๒๕๖๒ ลว. ๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด แปซิฟิก พลัส ไอที วงเงิน ๑๔๐,๐๐๐.-บาท
๒๗	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือ ชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๓ (๔๐ หน้า/ นาที)	สสจ.ตราด	๔๐,๐๐๐	๒ เครื่อง	๘๐,๐๐๐	๓ ธ.ค.๒๕๖๑	๑๗ ม.ค.๖๒	๕๑,๕๐๐.-	๒๘,๕๐๐		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา เลขที่ ๑๒/๒๕๖๒ ลว. ๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ ลงนามสัญญา กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแปซิฟิก พลัส ไอที วงเงิน ๕๑,๗๕๐.- บาท
๒๘	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	สสจ.ตราด	๒๑,๐๐๐	๑๙ เครื่อง	๓๙๙,๐๐๐	๓ ธ.ค.๒๕๖๑	๑๗ ม.ค.๖๒	๓๑๓,๕๐๐.-	๘๕,๕๐๐		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา เลขที่ ๑๒/๒๕๖๒ ลว. ๓ ธ.ค. ๒๕๖๑ ลงนามสัญญา กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแปซิฟิก พลัส ไอที วงเงิน ๓๑๓,๕๐๐.- บาท