

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ด้วยเงินงบประมาณ-งบค่าเสื่อม ปี ๒๕๖๕
ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๖๕

๓.๓.๑ งบรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (งบลงทุน) ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
- สิ่งก่อสร้าง คงเหลือ จำนวน ๑ รายการ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	สัญญา/สิ้นสุด	จำนวน งวดงาน	ส่งมอบ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑.	ต่อเติมอาคารส่งเสริมสุขภาพตำบล รพ.สต.บ้านคลองพร้าว - ก่อหนี้ ๑,๓๔๘,๒๐๐ บาท - บริษัท เพชรตั้งใจ จำกัด	สัญญาจ้างเลขที่ ๑/๒๕๖๕ ลว.๒๘ ตค.๖๕ สิ้นสุด๒๖ เม.ย.๖๕	๕	งวดที่ ๓	งวดที่๓ (๒๖๔,๖๔๐)	- ตรวจรับงานงวดที่ ๓ เมื่อวันที่ ๑๖ มีนาคม ๖๕ และเบิกจ่ายเงินงวดที่ ๓ เรียบร้อยแล้ว ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๕ * คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ ๔ - ๕ (งวดสุดท้าย) ภายใน วันที่ ๒๐ เมษายน ๖๕ และ เบิกจ่ายเงินครบ ๑๐๐ % ภายในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๕

๓.๓.๒ งบค่าบริการทางการแพทย์ที่จ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบเสื่อม ๑๐% และ ๒๐%) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

๑) ส่วน ๑๐% (ครุภัณฑ์ ๓ รายการ / สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ/ รวมทั้งสิ้น ๔ รายการ)

ครุภัณฑ์ ๓ รายการ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	สัญญา/สิ้นสุด	จำนวน งวดงาน	ส่งมอบ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำ กว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบธรรมดา จำนวน ๑ คัน *ราคา ๕๗๕,๐๐๐.-บาท *รพ.คลองใหญ่					อยู่ระหว่างจัดทำเอกสาร ประกาศประกวดราคา ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒.	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่น เสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ จำนวน ๑ เครื่อง *ราคา ๙๓๐,๐๐๐ บาท รพ.เขาสมิง					อยู่ระหว่างจัดทำ ประกาศและเอกสาร ประกวดราคาซื้อด้วยวิธี อิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) * คาดว่าจะประกาศหา ผู้ขายได้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
๓	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด ๓๐๐ กิโลวัตต์ จำนวน ๑ เครื่อง					อยู่ระหว่างจัดทำ ประกาศและเอกสาร

	*ราคา ๑,๘๑๔,๐๐๐ บาท *รพ.เกาะกูด					ประกวดราคาซื้อด้วยวิธี อิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) *คาดว่าจะประกาศหา ผู้ขายได้ภายในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕
--	------------------------------------	--	--	--	--	---

-สิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑ รายการ

๔	ซ่อมแซมอาคารแพทย์แผนไทย รพ.สต.บ้านคลองพร้าว *ราคา ๕๓๓,๘๐๐ บาท *รพ.สต.บ้านคลองพร้าว					อยู่ระหว่างรายงานผล การกำหนดราคากลาง งานก่อสร้าง/คาดว่าจะ จัดทำประกาศ และ เอกสารประกวดราคา จ้างด้วยวิธี อิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding) ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕
---	---	--	--	--	--	--

๒) ส่วน ๒๐ % (ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ /ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง ๖ รายการ รวมทั้งสิ้น ๑๗ รายการ)

ครุภัณฑ์ จำนวน ๑๑ รายการ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	สัญญา/สิ้นสุด	จำนวน งวดงาน	ส่งมอบ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด (warmer) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต (Infant Radiant warmer+T-piece Resuscutor+-v NIBP) *ราคาเครื่องละ ๔๕๐,๐๐๐ บาท *รพ.เขาสมิง					อยู่ระหว่างจัดทำ ประกาศและเอกสาร ประกวดราคาด้วยวิธี อิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)และ คาดว่าจะ ประกาศหาตัวผู้ขายได้ ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕
๒	เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด (warmer) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต (Infant Radiant warmer+T-piece Resuscutor+-v NIBP) *ราคาเครื่องละ ๔๕๐,๐๐๐ บาท * รพ.บ่อไร่					อยู่ระหว่างจัดทำ ประกาศและเอกสาร ประกวดราคาด้วยวิธี อิเล็กทรอนิกส์ (e- bidding)และ คาดว่าจะ ประกาศหาตัวผู้ขายได้ ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕
๓	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่น เสียงความถี่สูงชนิดสี ๒ หัวตรวจ *ราคาเครื่องละ ๙๓๐,๐๐๐ บาท					อยู่ระหว่างจัดทำ ประกาศและเอกสาร ประกวดราคาด้วยวิธี

	*รพ.แหลมงอบ					อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)และ คาดว่าจะประกาศหาตัวผู้ขายได้ภายในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕
๔	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์ไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิลแฉับ จำนวน ๑ คัน *ราคาคันละ ๘๕๔,๐๐๐.- บาท *รพ.เกาะช้าง					*อยู่ระหว่าง คณะกรรมการพิจารณา ผลการเสนอราคา มีผู้ยื่น เสนอราคาเพียงรายเดียว คือ บริษัท โตโยต้า ตราด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
๕	เครื่องชั่งน้ำหนักผู้ป่วยอัตโนมัติพร้อม รถเข็น จำนวน ๑ เครื่อง *ราคาเครื่องละ ๗๒,๐๐๐ บาท *รพ.คลองใหญ่					อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ใน ระบบ e-GP
๖	เครื่องฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง ปรับปรุงระบบอากาศและระบาย อากาศภายในห้องทันตกรรม จำนวน ๓ เครื่อง *ราคาเครื่องละ ๑๑๐,๐๐๐ บาท *รวมเงินทั้งสิ้น ๓๓๐,๐๐๐ บาท *รพ.คลองใหญ่					อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ใน ระบบ e-GP
๗	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน ๑ เครื่อง *ราคาเครื่องละ ๗๐,๐๐๐.-บาท *รพ.สต.หนองเสม็ด					อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ใน ระบบ e-GP
๘	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน ๑ เครื่อง *ราคาเครื่องละ ๗๐,๐๐๐.-บาท *รพ.สต.อ่าวซ้อ					อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ใน ระบบ e-GP
๙	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน ๑ เครื่อง *ราคาเครื่องละ ๗๐,๐๐๐.-บาท *รพ.สต.ท่ากุ่ม					อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ใน ระบบ e-GP
๑๐	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน จำนวน ๑ เครื่อง *ราคาเครื่องละ ๗๐,๐๐๐.-บาท *รพ.สต.ชำราก					อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ใน ระบบ e-GP
๑๑	เครื่องเอกซเรย์ฟัน จำนวน ๑ เครื่อง *ราคาเครื่องละ ๑๕๐,๐๐๐.-บาท *รพ.แหลมงอบ					อยู่ระหว่างรายงานขอซื้อ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ใน ระบบ e-GP

-ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง ส่วน ๒๐ % จำนวน ๖ รายการ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	สัญญา/สิ้นสุด	จำนวน งวด งาน	ส่งมอบ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	ซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.ห้วยน้ำขาว จำนวน ๑ รายการ *ราคา ๙๙,๗๐๐ บาท *รพ.สต.ห้วยน้ำขาว					อยู่ระหว่าง คกก. จัดทำ ราคากลางงานก่อสร้าง
๒	ซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.บ้านท้ายวัง จำนวน ๑ รายการ *ราคา ๒๔๑,๐๐๐ บาท *รพ.สต.บ้านท้ายวัง					อยู่ระหว่าง คกก. จัดทำ ราคากลางงานก่อสร้าง
๓	ซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.เนินทราย จำนวน ๑ รายการ *ราคา ๘๘,๔๐๐ บาท *รพ.สต.เนินทราย					อยู่ระหว่าง คกก. จัดทำ ราคากลางงานก่อสร้าง
๔	ซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.บ้านคลอง ขวาง จำนวน ๑ รายการ *ราคา ๗๕,๐๐๐ บาท *รพ.สต.บ้านคลองขวาง					อยู่ระหว่าง คกก. จัดทำ ราคากลางงานก่อสร้าง
๕	ซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.ตะก่าง จำนวน ๑ รายการ *ราคา ๑๓๙,๓๐๐ บาท *รพ.สต.ตะก่าง					อยู่ระหว่าง คกก. จัดทำ ราคากลางงานก่อสร้าง
๖	ซ่อมแซมอาคารสถานีอนามัยเฉลิม พระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินท ราชินี *ราคา ๑๕๗,๘๐๐ บาท *สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี					อยู่ระหว่าง คกก. จัดทำ ราคากลางงานก่อสร้าง