

๓.๒ รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการรพผูกพันข้ามปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนาม ในสัญญา	วงเงินตาม สัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวน งวดงาน	กำหนดส่ง มอบ	ความก้าวหน้า
๑	อาคารเอ็กซเรย์คลอด ICU และพักผู้ป่วย คสล.๖ ชั้น	รพ.ตราด	๒๐๕,๓๔๗,๖๐๐	๑	๒๐๕,๓๔๗,๖๐๐	๒๔-มี.ค.-๖๐	๑๗๑,๕๐๐,๐๐๐	๓๓,๘๔๗,๖๐๐	๒๑	๙-ส.ค.-๖๒	ตรวจรับงานงวดที่ ๑๐ – ๑๑ แล้ว อยู่ ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๑๒

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการที่กันเงินเหลือมปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามใน สัญญา	วงเงินตาม สัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวน งวดงาน	กำหนดส่ง มอบ	ความก้าวหน้า
๑	อาคารจอดรถ	รพ.ตราด	๕๓,๘๖๘,๒๐๐	๑	๕๓,๘๖๘,๒๐๐	๓๐-พ.ค.-๖๐	๔๕,๕๕๐,๐๐๐	๘,๓๑๘,๒๐๐	๑๐	๒๕ ก.ค.๖๑	แจ้งบอกเลิกสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างคำนวณ ค่างานที่เหลือเพื่อดำเนินการจัดจ้างใหม่

รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ วงเงิน ๓๗,๕๘๕,๖๐๐ บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวนงวดงาน	กำหนดส่งมอบ	ความก้าวหน้า
๑.	อาคารพักพยาบาล ๓๒ หน่วย	โรงพยาบาลตราด	๒๘,๙๐๑,๖๐๐	๑ อาคาร	๒๘,๙๐๑,๖๐๐						ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาอยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
๒.	อาคารบริการแพทย์แผนไทย	สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี	๑,๔๕๐,๐๐๐	๑ อาคาร	๑,๔๕๐,๐๐๐	๒๒ มี.ค.๖๒	๑,๔๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๕	๒๑ ก.ค.๖๒	ลงนามสัญญาแล้วเมื่อ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๒
๓.	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี	สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี	๖๐๐,๐๐๐	๑ รายการ	๖๐๐,๐๐๐						อยู่ระหว่างจัดทำขอความเห็นชอบในระบบและขึ้นประกาศเว็บไซต์ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒
๔.	บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)	สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี	๑,๑๕๙,๔๐๐	๑ หลัง	๑,๑๕๙,๔๐๐	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๑	๑,๑๕๓,๔๐๐.-	๖,๐๐๐.-	๕	๒๔ มี.ย. ๒๕๖๒	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๕.	โรงจอดรถและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	โรงพยาบาลคลองใหญ่	๑,๙๙๕,๐๐๐	๑ หลัง	๑,๙๙๕,๐๐๐	๒๒ มี.ค.๖๒	๑,๘๒๒,๐๐๐	๑๗๓,๐๐๐	๓	๒๒ พ.ค.๖๒	คาดว่าจะลงนามสัญญาไม่เกินวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒
๖.	อาคาร one stop service และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ	โรงพยาบาลคลองใหญ่	๑,๓๖๔,๒๐๐	๑ อาคาร	๑,๓๖๔,๒๐๐	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๑	๑,๓๖๐,๐๐๐.-	๔,๒๐๐.-		๒๔ มี.ย. ๒๕๖๒	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวนงวดงาน	กำหนดส่งมอบ	ความก้าวหน้า
๗.	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ประมาณ ๔๐๐ ตารางเมตร	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	๓๐๐,๐๐๐	๑ รายการ	๓๐๐,๐๐๐	๒๕ ธ.ค.๒๕๖๑	๓๐๐,๐๐๐.-	-		๒๔ เม.ย. ๒๕๖๒	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๘.	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว ๓๒๐ เมตร	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	๕๕๐,๐๐๐	๑ รายการ	๕๕๐,๐๐๐						อยู่ระหว่างประกาศจัดหา ด้วยวิธีเดิม (e-bidding) รอบที่ ๒
๙.	พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ประมาณ ๖๙๕ ตารางเมตร	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	๓๒๑,๐๐๐	๑ รายการ	๓๒๑,๐๐๐	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๑	๓๒๐,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-		๒๓ ก.พ. ๒๕๖๒	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๑๐.	ปรับปรุงต่อเติมหลังคา กันสาดระหว่างตึก	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	๑๙๖,๔๐๐	๑ รายการ	๑๙๖,๔๐๐	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๑	๑๙๕,๐๐๐.-	๑,๔๐๐.-		๒๕ มี.ค. ๒๕๖๒	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๑๑.	ปรับปรุงบ้านพัก	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	๑๔๐,๐๐๐	๑ หลัง	๑๔๐,๐๐๐	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๑	๑๓๙,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-		๒๕ มี.ค. ๒๕๖๒	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๑๒.	โรงจอดรถยนต์ ๘ คัน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	๕๐๐,๐๐๐	๑ หลัง	๕๐๐,๐๐๐	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๑	๔๐๐,๐๐๐.-	๑๐๐,๐๐๐.-		๒๕ มี.ค. ๒๕๖๒	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
๑๓.	ทาสีรั้ว สำนักงาน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	๑๐๘,๐๐๐	๑ รายการ	๑๐๘,๐๐๐	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๑	๑๐๗,๐๐.-	๑,๐๐๐.-		๒๓ มี.ค. ๒๕๖๒	อยู่ระหว่างดำเนินการ

รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๒๘ รายการ วงเงิน ๒๘,๙๘๖,๘๐๐ บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	กำหนดส่งมอบ	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	วันที่รายงานการตรวจรับ	ความก้าวหน้า
๑.	เครื่องช่วยกระบวนกรปั้มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย	โรงพยาบาลตราด	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๓ พ.ย. ๒๕๖๑	๑๑ ก.พ. ๒๕๖๑	๗๔๙,๐๐๐	๒๕๑,๐๐๐		ทำ PO ในระบบแล้ว รอผู้ขายส่งมอบ
๒.	เครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรพพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล	โรงพยาบาลตราด	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๑,๒๐๐,๐๐๐	๒๘ ธ.ค.๒๕๖๑	๒๘ มี.ค.๖๒	๑,๑๗๐,๐๐๐	๘๓,๐๐๐		ทำ PO ในระบบแล้ว รอผู้ขายส่งมอบ
๓.	เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด	โรงพยาบาลตราด	๗๐๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๗๐๐,๐๐๐	๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑	๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒	๖๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐		ทำ PO ในระบบแล้ว รอผู้ขายส่งมอบ
๔.	เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด	โรงพยาบาลตราด	๓๑๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๓๑๐,๐๐๐	๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑	๑๘ พ.ย. ๒๕๖๒	๒๘๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๑	ผู้ขายส่งมอบแล้ว และ คกก.ตรวจรับแล้ว เมื่อ ๑๓ ธ.ค.๒๕๖๑

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	กำหนดส่งมอบ	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	วันที่รายงานการตรวจรับ	ความก้าวหน้า
๕.	เครื่องดมยาสลบชนิดขับช้อน ๓ แก๊ซพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ	โรงพยาบาลตราด	๒,๖๗๕,๐๐๐	๑ เครื่อง	๒,๖๗๕,๐๐๐	๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑	๑๘ มี.ค. ๒๕๖๒	๒,๓๗๐,๐๐๐	๓๐๕,๐๐๐		ทำ PO ในระบบแล้ว รอผู้ขายส่งมอบ
๖	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจตลอด ๒๔ ชั่วโมง พร้อมระบบประเมินผล	โรงพยาบาลตราด	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๑,๕๐๐,๐๐๐	๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑	๒๑ ก.พ. ๒๕๖๒	๑,๓๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๙ ธ.ค. ๒๕๖๑	ผู้ขายส่งมอบ และ คกก.ตรวจรับแล้วเมื่อ ๑๙ ธ.ค.๒๕๖๑
๗	กล้องตรวจจอประสาทตาชนิดมือถือ	โรงพยาบาลตราด	๔๐๐,๐๐๐	๑ ชุด	๔๐๐,๐๐๐	๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑	๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒	๓๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐		ทำ PO ในระบบแล้ว รอผู้ขายส่งมอบ
๘	เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ Double frequency	โรงพยาบาลตราด	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๑,๕๕๐,๐๐๐	๒๐ พ.ย. ๒๕๖๑	๑๘ พ.ย. ๒๕๖๒	๑,๕๔๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		ทำ PO ในระบบแล้ว รอผู้ขายส่งมอบ
๙	กล้องส่องระบบทางเดินหายใจ ไฟเบอร์ออฟติก	โรงพยาบาลตราด	๑,๒๘๐,๐๐๐	๑ ชุด	๑,๒๘๐,๐๐๐	๖ ธ.ค. ๒๕๖๑	๖ มี.ค. ๒๕๖๒	๑,๒๐๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐		ผู้ขายส่งมอบและ คกก.ตรวจรับแล้วเมื่อ ๒๘ ธ.ค.๒๕๖๑
๑๐	ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า	โรงพยาบาลตราด	๑,๗๖๐,๐๐๐	๑ ชุด	๑,๗๖๐,๐๐๐	๑๕ พ.ย. ๒๕๖๑	๑๓ ก.พ. ๒๕๖๒	๑,๗๓๓,๕๐๗	๒๖,๔๙๓	๑๘ ธ.ค. ๒๕๖๑	ผู้ขายส่งมอบและ คกก.ตรวจรับแล้วเมื่อ ๑๘ ธ.ค.๒๕๖๑

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	กำหนดส่งมอบ	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	วันที่รายงานการตรวจรับ	ความก้าวหน้า
๑๑	เครื่องซักผ้าและสไลด์ผ้า ขนาด ๕๐ กิโลกรัม	โรงพยาบาลตราด	๑,๘๕๐,๐๐๐	๓ เครื่อง	๕,๕๕๐,๐๐๐	๒๙ พ.ย. ๒๕๖๑	๒๗ ก.พ. ๒๕๖๒	๕,๓๗๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐		ทำ PO ในระบบแล้ว รอผู้ขายส่งมอบ
๑๒	เครื่องซักผ้า ขนาด ๒๐ kg	โรงพยาบาลตราด	๓๑๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๓๑๐,๐๐๐	๒๙ พ.ย. ๒๕๖๑	๒๗ ก.พ. ๒๕๖๒	๓๐๕,๐๐๐	๕,๐๐๐		ทำ PO ในระบบแล้ว รอผู้ขายส่งมอบ
๑๓	เครื่องอบผ้า ขนาด ๖๐ kg	โรงพยาบาลตราด	๖๘๒,๘๐๐	๓ เครื่อง	๒,๐๔๘,๔๐๐	๒๙ พ.ย. ๒๕๖๑	๒๗ ก.พ. ๒๕๖๒	๑,๙๒๖,๐๐๐	๑๒๒,๔๐๐		ทำ PO ในระบบแล้ว รอผู้ขายส่งมอบ
๑๔	เครื่องอบผ้า ขนาด ๓๐.๕ kg	โรงพยาบาลตราด	๓๒๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๓๒๐,๐๐๐	๒๙ พ.ย. ๒๕๖๑	๒๗ ก.พ. ๒๕๖๒	๒๙๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐		ทำ PO ในระบบแล้ว รอผู้ขายส่งมอบ
๑๕	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลวัตต์	โรงพยาบาลเขาสมิง	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๑,๗๐๐,๐๐๐	๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑	๒๙ ม.ค. ๒๕๖๒	๑,๖๙๗,๕๐๐.-	๒,๕๐๐.-		บริษัทฯ ติดตั้งเครื่องฯวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๒ /นัดส่งมอบพัสดุ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
๑๖	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลวัตต์	โรงพยาบาลคลองใหญ่	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๑,๗๐๐,๐๐๐	๓๐ พ..ย.๒๕๖๑	๒๙ ม.ค. ๒๕๖๒	๑,๖๙๗,๕๐๐.-	๒,๕๐๐.-		บริษัทฯ จะติดตั้งเครื่องฯวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ /นัดส่งมอบพัสดุ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๒
๑๗	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ mA.	โรงพยาบาลบ่อไร่	๖๕๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๖๕๐,๐๐๐	๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑	๒๙ ม.ค. ๒๕๖๒	๕๒๘,๐๐๐.-	๑๒๒,๐๐๐.-		นัดส่งมอบวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๒

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	กำหนดส่งมอบ	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	วันที่รายงานการตรวจรับ	ความก้าวหน้า
๑๘	หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕๐ เควี.เอ.	โรงพยาบาลแหลมงอบ	๓๕๖,๐๐๐	๑ หม้อ	๓๕๖,๐๐๐	๒๓ พ.ย.๒๕๖๑	๗ ม.ค. ๒๕๖๒	๓๔๒,๔๐๐.-	๑๓,๖๐๐.-		อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๒
๑๙	เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด	โรงพยาบาลบ่อไร่	๒๖๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๒๖๐,๐๐๐	๒๙ พ.ย.๒๕๖๑	๒๘ ม.ค. ๒๕๖๒	๒๕๙,๘๐๐.-	๒๐๐.-		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา บริษัทฯ นัดส่งมอบพัสดุ วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒
๒๐	เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA. แบบแขวนเพดาน	โรงพยาบาลคลองใหญ่	๑,๗๕๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๑,๗๕๐,๐๐๐	๒๙ พ.ย. ๒๕๖๑	๒๘ ม.ค. ๒๕๖๒	๑,๗๕๐,๐๐๐.-	-	๙ ม.ค.๖๒	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๒๑	เครื่องตรวจวัดภาวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลายคลอง	๙๒๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๙๒๐,๐๐๐	๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑	๒๙ ม.ค. ๒๕๖๒	๙๑๗,๕๐๐.-	๒,๕๐๐.-	๑๔ ธ.ค.๖๑	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๒๒	ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	๑๕๐,๐๐๐	๑ ชุด	๑๕๐,๐๐๐	๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑	๕ ม.ค. ๒๕๖๒	๑๕๐,๐๐๐.-	-		อยู่ระหว่างบริหารสัญญา บริษัทฯ นัดส่งมอบพัสดุ วันที่ ๒๔ ม.ค. ๒๕๖๒ (มีค่าปรับ)
๒๓	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทะแยงมุม ขนาด ๑๘๐ นิ้ว	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	๓๕,๒๐๐	๑ จอ	๓๕,๒๐๐	๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑	๕ ม.ค. ๒๕๖๒	๓๕,๒๐๐.-	-	๑๕ ม.ค. ๖๒	รอเบิกจ่าย

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	กำหนดส่งมอบ	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	วันที่รายงานการตรวจรับ	ความก้าวหน้า
๒๔	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วในการถ่ายไม่ต่ำกว่า ๑๐ แผ่นต่อนาที	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	๕๐,๐๐๐	๒ เครื่อง	๑๐๐,๐๐๐	๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑	๗ ม.ค. ๒๕๖๒	๙๑,๘๐๐.-	๘,๒๐๐.-	๒๗ ธ.ค. ๖๑	รอเบิกจ่าย
๒๕	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ พิกเซล ขนาด ๕๕ นิ้ว	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	๒๓,๒๐๐	๑ เครื่อง	๒๓,๒๐๐	๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑	๗ ม.ค. ๒๕๖๒	๒๓,๒๐๐.-	-	๑๕ ม.ค. ๖๒	รอเบิกจ่าย
๒๖	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (Ln Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	๑๓๐,๐๐๐	๒ ชุด	๒๖๐,๐๐๐	๓ ธ.ค.๒๕๖๑	๑๗ ม.ค.๒๕๖๒	๑๔๐,๐๐๐.-	๑๒๐,๐๐๐.-	๑๕ ม.ค.๖๒	รอเบิกจ่าย
๒๗	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์หรือชนิด LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ ๓ (๔๐ หน้า/นาที)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	๔๐,๐๐๐	๒ เครื่อง	๘๐,๐๐๐	๓ ธ.ค.๒๕๖๑	๑๗ ม.ค.๒๕๖๒	๕๑,๕๐๐.-	๒๘,๕๐๐.-	๑๕ ม.ค.๖๒	รอเบิกจ่าย
๒๘	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	๒๑,๐๐๐	๑๙ เครื่อง	๓๙๙,๐๐๐	๓ ธ.ค.๒๕๖๑	๑๗ ม.ค.๒๕๖๒	๓๑๓,๕๐๐.-	๘๕,๕๐๐.-	๑๕ ม.ค.๖๒	รอเบิกจ่าย

รายงานติดตามความคืบหน้างบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบเสื่อม) จังหวัดตราดปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณตามแผน	รายการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	จัดทำแผนการ จัดซื้อ/จ้างแล้ว	ขออนุมัติจัดซื้อ/ จ้างแล้ว	ทำสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว	เบิกจ่ายเงินแล้ว
รพ.ตราด	๘,๖๐๙,๐๖๔.๓๗	๔๖	๐	๑	๓	๑๓	๐	๒๙
รพ.เกาะช้าง	๑,๙๓๐,๙๕๘.๐๐	๒๐	๐	๐	๐	๐	๐	๒๐
รพ.คลองใหญ่	๒,๓๕๖,๖๖๘.๗๖	๑๖	๐	๐	๐	๐	๐	๑๖
รพ.แหลมงอบ	๑,๕๒๖,๕๕๘.๔๓	๗	๐	๐	๑	๐	๐	๖
รพ.บ่อไร่	๔,๐๔๑,๓๘๔.๗๒	๓๑	๐	๐	๐	๐	๐	๓๑
รพ.เกาะกูด	๖๐๘,๙๔๘.๒๗	๓	๐	๐	๐	๐	๑	๒
รพ.เขาสมิง	๒,๕๔๕,๒๐๓.๙๘	๓๓	๐	๐	๑	๐	๐	๓๒
	๒๑,๖๑๘,๗๘๖.๕๓	๑๕๖	๐	๑	๕	๑๓	๑	๑๓๖

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณตามแผน	รายการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	จัดทำแผนการ จัดซื้อ/จ้างแล้ว	ขออนุมัติ จัดซื้อ/จ้างแล้ว	ทำสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว	เบิกจ่ายเงินแล้ว
รพ.ตราด	๙,๑๙๕,๐๙๘.๗๖	๖๒	๖๒	๐	๐	๐	๐	๐
รพ.เกาะช้าง	๗๕๘,๕๕๑.๕๑	๑๒	๒	๐	๑	๖	๓	๐
รพ.แหลมงอบ	๑,๗๓๙,๒๔๒.๐๔	๑๕	๑๔	๑	๐	๐	๐	๐
รพ.คลองใหญ่	๑,๒๗๒,๖๙๕.๒๕	๑๔	๐	๐	๐	๕	๓	๖
รพ.บ่อไร่	๓,๓๖๖,๗๘๙.๗๘	๔๖	๓๕	๐	๐	๔	๕	๒
รพ.เกาะกูด	๑,๖๔๘,๗๑๘.๓๗	๔	๔	๐	๐	๐	๐	๐
รพ.เขาสมิง	๒,๙๖๕,๙๔๒.๐๑	๔๐	๒๙	๐	๑๐	๑	๐	๐
	๒๐,๙๔๗,๐๓๗.๗๒	๑๙๓	๑๔๖	๑	๑๑	๑๖	๑๑	๘

