

รายงานผลการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด และหน่วยงานในสังกัด ข้อมูล ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

สิ่งก่อสร้าง รวม ๙ รายการ

-รวมเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน ๔๑,๕๕๒,๑๐๐.-บาท

- ทำสัญญาจ้างแล้ว ๗ รายการ

๑) ปรับปรุง ห้องน้ำ สสจ.ตราด /สญ ๑/๒๕๖๔ /ลว.๕ ม.ค.๖๔

จำนวนเงิน ๙๑,๐๐๐.-บาท

-เบิกจ่ายเบิกเงินเรียบร้อยแล้ว

๓) ปรับปรุง หลังคา สสจ./สญ.๒/๒๕๖๔/ ลว. ๕ ม.ค.๖๔/ จำนวนเงิน ๑๖๓,๐๐๐.-บาท

-เบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

๓) รั้ว รพ.สต.อ่าวซ้อ /สญ.๓/๒๕๖๔ ลว.๒๖ ม.ค.๖๔/จำนวนเงิน ๔๗๐,๐๐๐.-บาท

ระยะเวลา ๖๐ วัน /จำนวน ๑ งวด /ครบกำหนดส่งมอบ ๒๗ มี.ค.๖๔

-ผู้รับจ้าง : -ส่งมอบงานงวดที่ ๑ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๔

-ตรวจรับงานวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๔

-ส่งมอบงานล่าช้ากว่าสัญญาจ้างจำนวน ๓๐ วัน

(๒๘ มี.ค.๒๕๖๔-๒๖ เมษายน ๒๕๖๔)

- มีค่าปรับตามสัญญาจ้าง วันละ ๔๗๐ บาท

๔) บ้านพักฯ รพ.สต.ไม้รูด /หจก.พรชัยบุรพา /สญ.๔/๒๕๖๔ /ลว.๘ ก.พ.๖๔/

จำนวนเงิน ๑,๐๑๐,๐๐๐.-บาท

ระยะเวลา ๑๘๐ วัน/จำนวน ๕ งวด/ครบกำหนดสัญญา ๗ ส.ค.๒๕๖๔

-ผู้รับจ้าง : กำลังดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ ๑

และดำเนินการแก้ไขเอกสารงานฐานราก

๕) บ้านพักฯ สสอ.เกาะช้าง/หจก.พรชัยบุรพา/สญ.๕/๒๕๖๔ /ลว.๘ ก.พ.๖๔/

จำนวนเงิน ๑,๑๔๙,๐๐๐.-บาท

ระยะเวลา ๑๘๐ วัน/จำนวน ๕ งวด/ครบกำหนดสัญญา ๗ ส.ค.๒๕๖๔

-ผู้รับจ้าง : กำลังจะส่งมอบงานงวดที่ ๒ ภายในวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๔

๖) บ้านพักฯ รพ.สต.บ้านทุ่งยาว/ บริษัท กิโรวัดต์ เอ็นจิเนียริ่ง/สญ.๖/๒๕๖๔ /ลว.๑๐ ก.พ.๖๔

จำนวนเงิน ๙๙๗,๑๗๔.-บาท

ระยะเวลา ๑๘๐ วัน/จำนวน ๕ งวด/ครบกำหนดสัญญา ๙ ส.ค.๒๕๖๔

-ผู้รับจ้าง : จะส่งมอบงานจ้าง งวดที่ ๑ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔/เนื่องจากต้องรอ

ผลทดสอบลูกปูนเพื่อนำมาเทียบค่าที่อายุ ๒๘ วัน

๗) บ้านพักฯ รพ.แหลมงอบ /หจก.ทรัพย์ธนากรณวิศกรรม/สญ.๗/๒๕๖๔ /ลว.๙ มี.ค.๖๔

จำนวนเงิน ๙๙๗,๑๗๔.-บาท

ระยะเวลา ๑๘๐ วัน/จำนวน ๕ งวด/ครบกำหนดสัญญา ๕ ก.ย.๒๕๖๔

-ผู้รับจ้าง : กำลังดำเนินการก่อสร้าง งวดที่ ๑ ตรวจพบงานฐานราก (งานเสาเข็ม)

ก่อสร้างผิดแบบ/อยู่ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับการจ้างพิจารณาแก้ไข
และผู้ควบคุมงานได้แจ้งให้ผู้รับจ้างหยุดงานฐานรากไว้ก่อน แต่ไม่ได้สั่งให้
หยุดงานทั้งหมด ให้ดำเนินการงานอื่นๆที่สามารถทำได้ไปก่อน

๘) บ้านพักฯ รพ.สต.เกาะหมาก /หจก.ช้างไทยการโยธา๒๐๑๘ เสนอราคาในวงเงิน
๑,๒๘๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

-ได้ประกาศเป็นผู้ชนะการเสนอราคา ในวงเงิน ๑,๒๘๙,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านสองแสน
แปดหมื่นเก้าพันบาทถ้วน) แจ้งให้ผู้ชนะการเสนอราคา (หจก.ช้างไทยการโยธา๒๐๑๘) มาจัดทำรายการ
BOQ และทำสัญญาจ้าง จำนวน ๒ ครั้ง แต่ผู้ชนะการเสนอราคาไม่มาดำเนินการตามที่แจ้ง

- ประกาศยกเลิกโครงการเดิม เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔/อยู่ระหว่าง คกก.ราคา
กลาง ทบทวนราคากลางใหม่/นัดประชุมคณะกรรมการราคากลาง วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

-ขอเรียกทำสัญญาจ้าง จำนวน ๑ รายการ

๙) อาคารผู้ป่วยใน ๓๐ เตียง (รพ.เกาะกูด) งปม. ๓๔,๖๔๑,๖๐๐.- บาท

ราคากลาง ๓๐,๗๑๑,๐๐๐.-บาท

-เสนอราคาทางระบบ e-GP ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

-คกก.พิจารณาผลการเสนอราคา วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๔/ มีผู้ร่วมเสนอราคา

๓ ราย ดังนี้

๑) บริษัท วิสุรีย์ ซีสเต็มส์ จำกัด เสนอราคา ๓๐,๓๓๐,๐๐๐.-บาท

๒) บริษัท กวงชินคอนสตรัคชั่น จำกัด เสนอราคา ๓๐,๖๐๐,๐๐๐.-บาท

๓) หจก.โชคธารทองก่อสร้าง เสนอราคา ๓๐,๗๐๐,๐๐๐.-บาท

-ผู้รับจ้าง บริษัท วิสุรีย์ ซีสเต็มส์ จำกัด วงเงิน ๓๐,๓๓๐,๐๐๐.-บาท)

-ส่งหนังสือแจ้งให้ผู้รับจ้างมาทำสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔

(มาลงนามสัญญาภายใน ๗ วันทำการ)

-ผู้รับจ้างแจ้ง จะมาลงนามสัญญาภายใน ๒๘-๒๙ เมษายน ๒๕๖๔

(เนื่องจากรอหนังสือค้ำประกันธนาคาร เพื่อนำมาเป็นหลักค้ำประกันสัญญา)