

๓.๒ รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการรพผูกพันข้ามปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนาม ในสัญญา	วงเงินตาม สัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวน งวดงาน	กำหนดส่ง มอบ	ความก้าวหน้า
๑	อาคารเอ็กซเรย์คลอด ICU และพักผู้ป่วย คสล.๖ ชั้น	รพ.ตราด	๒๐๕,๓๔๗,๖๐๐	๑	๒๐๕,๓๔๗,๖๐๐	๒๔-มี.ค.-๖๐	๑๗๑,๕๐๐,๐๐๐	๓๓,๘๔๗,๖๐๐	๒๑	๙-ส.ค.-๖๒	ตรวจรับงานงวดที่ ๑๐ – ๑๑ แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๑๒

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการที่กันเงินเหลือในปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามใน สัญญา	วงเงินตาม สัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวน งวดงาน	กำหนดส่ง มอบ	ความก้าวหน้า
๑	อาคารจอดรถ	รพ.ตราด	๕๓,๘๖๘,๒๐๐	๑	๕๓,๘๖๘,๒๐๐	๓๐-พ.ค.-๖๐	๔๕,๕๕๐,๐๐๐	๘,๓๑๘,๒๐๐	๑๐	๒๕ ก.ค.๖๑	แจ้งบอกเลิกสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างคำนวณค่างานที่เหลือเพื่อดำเนินการจัดจ้างใหม่

รายงานติดตามงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ วงเงิน ๓๗,๕๘๕,๖๐๐ บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวนงวดงาน	กำหนดส่งมอบ	ความก้าวหน้า
๑.	อาคารพักพยาบาล ๓๒ หน่วย	รพ.ตราด	๒๘,๘๐๑,๖๐๐	๑ อาคาร	๒๘,๘๐๑,๖๐๐						ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาอยู่ระหว่างขออนุมัติจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ปัจจุบันอยู่ในชั้นรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง ในวงเงิน ๓๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาท
๒.	อาคารบริการแพทย์แผนไทย	สอน.หนองบอน	๑,๔๕๐,๐๐๐	๑ อาคาร	๑,๔๕๐,๐๐๐	๒๒ มี.ค.๖๒	๑,๔๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๕	๒๑ ก.ค.๖๒	ทำ PO ในระบบแล้ว รอส่งมอบงานตามงวดงาน/วงเงิน ตามสัญญาฯ
๓.	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรชนามีนทราชนี	สอน.หนองบอน	๖๐๐,๐๐๐	๑ รายการ	๖๐๐,๐๐๐						อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณาการเสนอราคา จากคณะกรรมการฯ
๔.	บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)	สอน.หนองบอน	๑,๑๕๙,๔๐๐	๑ หลัง	๑,๑๕๙,๔๐๐	๒๕ ธ.ค. ๖๑	๑,๑๕๓,๔๐๐.-	๖,๐๐๐.-	๕	๒๔ มี.ย. ๖๒	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง
๕.	โรงจอดรถและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	รพ.คลองใหญ่	๑,๙๙๕,๐๐๐	๑ หลัง	๑,๙๙๕,๐๐๐	๒๒ มี.ค.๖๒	๑,๘๒๒,๐๐๐	๑๗๓,๐๐๐	๓	๒๒ พ.ค.๖๒	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง
๖.	อาคาร one stop service และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ	รพ.คลองใหญ่	๑,๓๖๔,๒๐๐	๑ อาคาร	๑,๓๖๔,๒๐๐	๒๕ ธ.ค. ๖๑	๑,๓๖๐,๐๐๐.-	๔,๒๐๐.-	๕	๒๔ มี.ย. ๖๒	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง
๗.	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ประมาณ ๔๐๐ ตารางเมตร	สสจ.ตราด	๓๐๐,๐๐๐	๑ รายการ	๓๐๐,๐๐๐	๒๕ ธ.ค.๖๑	๓๐๐,๐๐๐.-	-	๒	๒๔ เม.ย. ๖๒	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง
๘.	วางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว ๓๒๐ เมตร	สสจ.ตราด	๕๕๐,๐๐๐	๑ รายการ	๕๕๐,๐๐๐						อยู่ระหว่างปรับราคากลาง เพื่อเป็นข้อมูลจัดจ้างใหม่ครั้งที่ ๓
๙.	พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ประมาณ ๖๙๕ ตารางเมตร	สสจ.ตราด	๓๒๑,๐๐๐	๑ รายการ	๓๒๑,๐๐๐	๒๕ ธ.ค. ๖๑	๓๒๐,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	๑	๒๓ ก.พ. ๖๒	รอส่งมอบงานจ้าง เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ. ๒๕๖๒ รอคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
๑๐.	ปรับปรุงต่อเติมหลังคา กันสาดระหว่างตึก	สสจ.ตราด	๑๙๖,๔๐๐	๑ รายการ	๑๙๖,๔๐๐	๒๕ ธ.ค. ๖๑	๑๙๕,๐๐๐.-	๑,๔๐๐.-	๑	๒๕ มี.ค. ๖๒	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง
๑๑.	ปรับปรุงบ้านพัก	สสจ.ตราด	๑๔๐,๐๐๐	๑ หลัง	๑๔๐,๐๐๐	๒๕ ธ.ค. ๖๑	๑๓๙,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-	๑	๒๕ มี.ค. ๖๒	รอส่งมอบงานจ้าง เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๒ รอคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง
๑๒.	โรงจอดรถยนต์ ๘ คัน	สสจ.ตราด	๕๐๐,๐๐๐	๑ หลัง	๕๐๐,๐๐๐	๒๕ ธ.ค. ๖๑	๔๐๐,๐๐๐.-	๑๐๐,๐๐๐.-	๑	๒๕ มี.ค.๖๒	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง
๑๓.	ทาสีรั้ว สำนักงาน	สสจ.ตราด	๑๐๘,๐๐๐	๑ รายการ	๑๐๘,๐๐๐	๒๕ ธ.ค. ๖๑	๑๐๗,๐๐๐.-	๑,๐๐๐.-		๒๓ มี.ค.๖๒	รอส่งมอบงานจ้าง เมื่อวันที่ ๒๐ ก.พ.๖๒ รอคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง

รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๒๘ รายการ วงเงิน ๒๘,๙๘๖,๘๐๐ บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	กำหนดส่งมอบ	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	วันที่รายงานการตรวจรับ	ความก้าวหน้า
๑.	เครื่องช่วยกระบวนกรบั้งและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย	รพ.ตราด	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑๓ พ.ย. ๖๑	๑๑ ก.พ. ๖๑	๗๔๙,๐๐๐	๒๕๑,๐๐๐	๕ ก.พ. ๖๒	ผู้ขายส่งมอบแล้ว และ คกก.ตรวจรับแล้วเมื่อ ๕ ก.พ. ๒๕๖๒
๒.	เครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรพพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล	รพ.ตราด	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๑,๒๐๐,๐๐๐	๒๘ ธ.ค.๖๑	๒๘ มี.ค.๖๒	๑,๑๗๐,๐๐๐	๘๓,๐๐๐		ทำ PO ในระบบแล้ว รอผู้ขายส่งมอบ
๓.	เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด	รพ.ตราด	๗๐๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๗๐๐,๐๐๐	๒๐ พ.ย. ๖๑	๑๘ ก.พ. ๖๒	๖๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑๘ ก.พ. ๖๒	ผู้ขายส่งมอบแล้ว และ คกก.ตรวจรับแล้วเมื่อ ๑๘ ก.พ. ๒๕๖๒
๔.	เครื่องตรวจสอบสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด	รพ.ตราด	๓๑๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๓๑๐,๐๐๐	๒๐ พ.ย. ๖๑	๑๘ พ.ย. ๖๒	๒๘๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๓ ธ.ค. ๖๑	ผู้ขายส่งมอบแล้ว และ คกก.ตรวจรับแล้วเมื่อ ๑๓ ธ.ค.๒๕๖๑
๕.	เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน ๓ แก๊สพร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติวิเคราะห์แก๊สระหว่างดมยาสลบ	รพ.ตราด	๒,๖๗๕,๐๐๐	๑เครื่อง	๒,๖๗๕,๐๐๐	๒๐ พ.ย. ๖๑	๑๘ มี.ค. ๖๒	๒,๓๗๐,๐๐๐	๓๐๕,๐๐๐	๑๒ ก.พ. ๖๒	ผู้ขายส่งมอบแล้ว และ คกก.ตรวจรับแล้วเมื่อ ๑๒ ก.พ. ๒๕๖๒
๖	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจตลอด ๒๔ ชั่วโมงพร้อมระบบประเมินผล	รพ.ตราด	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๑,๕๐๐,๐๐๐	๒๓ พ.ย. ๖๑	๒๑ ก.พ. ๖๒	๑,๓๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐	๑๙ ธ.ค. ๖๑	ผู้ขายส่งมอบ และ คกก.ตรวจรับแล้วเมื่อ ๑๙ ธ.ค.๒๕๖๑
๗	กล้องตรวจจอประสาทตาชนิดมือถือ	รพ.ตราด	๔๐๐,๐๐๐	๑ ชุด	๔๐๐,๐๐๐	๒๐ พ.ย. ๖๑	๑๘ ก.พ. ๖๒	๓๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	๒๒ ก.พ. ๖๒	ผู้ขายส่งมอบแล้ว และ คกก.ตรวจรับแล้วเมื่อ ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๒
๘	เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ Double frequency	รพ.ตราด	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๑,๕๕๐,๐๐๐	๒๐ พ.ย. ๖๑	๑๘ พ.ย. ๖๒	๑,๕๔๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๓๐ มี.ค. ๖๒	ผู้ขายส่งมอบแล้ว และ คกก.ตรวจรับแล้วเมื่อ ๓๐ มี.ค. ๒๕๖๒
๙	กล้องส่องระบบทางเดินหายใจไฟเบอร์ออปติก	รพ.ตราด	๑,๒๘๐,๐๐๐	๑ ชุด	๑,๒๘๐,๐๐๐	๖ ธ.ค. ๖๑	๖ มี.ค. ๖๒	๑,๒๐๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐	๒๘ ธ.ค. ๖๒	ผู้ขายส่งมอบและ คกก.ตรวจรับแล้วเมื่อ ๒๘ ธ.ค.๒๕๖๑
๑๐	ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า	รพ.ตราด	๑,๗๖๐,๐๐๐	๑ ชุด	๑,๗๖๐,๐๐๐	๑๕ พ.ย. ๖๑	๑๓ ก.พ. ๖๒	๑,๗๓๓,๕๐๗	๒๖,๔๙๓	๑๘ ธ.ค. ๖๑	ผู้ขายส่งมอบและ คกก.ตรวจรับแล้วเมื่อ ๑๘ ธ.ค.๒๕๖๑
๑๑	เครื่องซักผ้าและสัลดผ้า ขนาด ๕๐ กิโลกรัม	รพ.ตราด	๑,๘๕๐,๐๐๐	๓ เครื่อง	๕,๕๕๐,๐๐๐	๒๙ พ.ย. ๖๑	๒๗ ก.พ. ๖๒	๕,๓๗๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐		ทำ PO ในระบบแล้ว รอผู้ขายส่งมอบ

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	กำหนดส่งมอบ	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	วันที่รายงานการตรวจรับ	ความก้าวหน้า
๑๒	เครื่องซักผ้า ขนาด ๒๐ kg	รพ.ตราด	๓๑๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๓๑๐,๐๐๐	๒๙ พ.ย. ๖๑	๒๗ ก.พ. ๖๒	๓๐๕,๐๐๐	๕,๐๐๐		ทำ PO ในระบบแล้ว รอผู้ขายส่งมอบ
๑๓	เครื่องอบผ้า ขนาด ๖๐ kg	รพ.ตราด	๖๘๒,๘๐๐	๓ เครื่อง	๒,๐๔๘,๔๐๐	๒๙ พ.ย. ๖๑	๒๗ ก.พ. ๖๒	๑,๙๒๖,๐๐๐	๑๒๒,๔๐๐		ทำ PO ในระบบแล้ว รอผู้ขายส่งมอบ
๑๔	เครื่องอบผ้า ขนาด ๓๐.๕ kg	รพ.ตราด	๓๒๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๓๒๐,๐๐๐	๒๙ พ.ย. ๖๑	๒๗ ก.พ. ๖๒	๒๙๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐		ทำ PO ในระบบแล้ว รอผู้ขายส่งมอบ
๑๕	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลวัตต์	รพ.เขาสมิง	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๑,๗๐๐,๐๐๐	๓๐ พ.ย. ๖๑	๒๙ ม.ค. ๖๒	๑,๖๙๗,๕๐๐. -	๒,๕๐๐.-	๓๑ ม.ค.๖๒	ตรวจรับและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
๑๖	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลวัตต์	รพ.คลองใหญ่	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๑,๗๐๐,๐๐๐	๓๐ พ..ย.๖๑	๒๙ ม.ค.๖๒	๑,๖๙๗,๕๐๐. -	๒,๕๐๐.-	๓๑ ม.ค.๖๒	ตรวจรับและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
๑๗	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ mA.	รพ.บ่อไร่	๖๕๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๖๕๐,๐๐๐	๓๐ พ.ย. ๖๑	๒๙ ม.ค.๖๒	๕๒๘,๐๐๐.-	๑๒๒,๐๐๐.-	๒๔ ม.ค.๖๒	ตรวจรับและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
๑๘	หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕๐ เควีเอ.	รพ.แหลมงอบ	๓๕๖,๐๐๐	๑ หม้อ	๓๕๖,๐๐๐	๒๓ พ.ย.๖๑	๗ ม.ค. ๖๒	๓๔๒,๔๐๐.-	๑๓,๖๐๐.-	๒๓ ม.ค. ๖๒	ตรวจรับและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
๑๙	เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด	รพ.บ่อไร่	๒๖๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๒๖๐,๐๐๐	๒๙ พ.ย.๖๑	๒๘ ม.ค.๖๒	๒๕๙,๘๐๐.-	๒๐๐.-	๒๕ ม.ค.๖๒	ตรวจรับและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว
๒๐	เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA. แบบแขวนเพดาน	รพ.คลองใหญ่	๑,๗๕๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๑,๗๕๐,๐๐๐	๒๙ พ.ย. ๖๑	๒๘ ม.ค. ๖๒	๑,๗๕๐,๐๐๐. -	-	๙ ม.ค.๖๒	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๒๑	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ	รพ.สต. บ้านปลายคลอง	๙๒๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๙๒๐,๐๐๐	๓๐ พ.ย. ๖๑	๒๙ ม.ค. ๖๒	๙๑๗,๕๐๐.-	๒,๕๐๐.-	๑๔ ธ.ค.๖๑	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๒๒	ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม	สสจ.ตราด	๑๕๐,๐๐๐	๑ ชุด	๑๕๐,๐๐๐	๒๑ พ.ย. ๖๑	๕ ม.ค. ๖๒	๑๕๐,๐๐๐.-	-	๑๕ ม.ค.๖๒	ตรวจรับและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว (มีค่าปรับ ๖,๖๐๐ บาท)

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	กำหนดส่งมอบ	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	วันที่รายงานการตรวจรับ	ความก้าวหน้า
๒๓	จอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทะแยงมุม ขนาด ๑๘๐ นิ้ว	สสจ.ตราด	๓๕,๒๐๐	๑ จอ	๓๕,๒๐๐	๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑	๕ ม.ค. ๒๕๖๒	๓๕,๒๐๐.-	-	๑๕ ม.ค. ๖๒	ตรวจรับและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๒๔	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ) ความเร็วในการถ่ายไม่ต่ำกว่า ๑๐ แผ่นต่อนาที	สสจ.ตราด	๕๐,๐๐๐	๒ เครื่อง	๑๐๐,๐๐๐	๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑	๗ ม.ค. ๒๕๖๒	๙๑,๘๐๐.-	๘,๒๐๐.-	๒๗ ธ.ค. ๖๑	ตรวจรับและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๒๕	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)ระดับความละเอียดจอภาพ ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ พิกเซล ขนาด ๕๕ นิ้ว	สสจ.ตราด	๒๓,๒๐๐	๑ เครื่อง	๒๓,๒๐๐	๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑	๗ ม.ค. ๒๕๖๒	๒๓,๒๐๐.-	-	๑๕ ม.ค. ๖๒	ตรวจรับและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๒๖	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๓ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง	สสจ.ตราด	๑๓๐,๐๐๐	๒ ชุด	๒๖๐,๐๐๐	๓ ธ.ค.๒๕๖๑	๑๗ ม.ค.๒๕๖๒	๑๔๐,๐๐๐.-	๑๒๐,๐๐๐.-	๑๕ ม.ค.๖๒	ตรวจรับและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๒๗	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๓ (๔๐ หน้า/นาที)	สสจ.ตราด	๔๐,๐๐๐	๒ เครื่อง	๘๐,๐๐๐	๓ ธ.ค.๒๕๖๑	๑๗ ม.ค.๒๕๖๒	๕๑,๕๐๐.-	๒๘,๕๐๐.-	๑๕ ม.ค.๖๒	ตรวจรับและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๒๘	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	สสจ.ตราด	๒๑,๐๐๐	๑๙ เครื่อง	๓๙๙,๐๐๐	๓ ธ.ค.๒๕๖๑	๑๗ ม.ค.๒๕๖๒	๓๑๓,๕๐๐.-	๘๕,๕๐๐.-	๑๕ ม.ค.๖๒	ตรวจรับและเบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระยะเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๑,๐๒๙,๐๐๐ บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	กำหนดส่งมอบ	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	วันที่รายงานการตรวจรับ	ความก้าวหน้า
๑	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมตู้ตั้งพื้นจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน	รพ.สต. บ้านห้วยวัง , สอน.หนองบอน	๙๕,๐๐๐	๑ เครื่อง	๙๕,๐๐๐						อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนทางพัสดุ โดยวิธี E-bidding
๒	เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร	รพ.สต. บ้านห้วยวัง , สอน.หนองบอน	๔๐,๐๐๐	๔ เครื่อง	๑๖๐,๐๐๐						อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนทางพัสดุ โดยวิธี E-bidding
๓	เครื่องปั๊มฮีมาโตคริต	รพ.สต. บ้านห้วยวัง , สอน.หนองบอน	๘๐,๐๐๐	๒ เครื่อง	๑๖๐,๐๐๐						อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนทางพัสดุ โดยวิธี E-bidding
๔	เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone)	รพ.สต. บ้านห้วยวัง , สอน.หนองบอน	๓๐,๐๐๐	๒ เครื่อง	๖๐,๐๐๐						อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนทางพัสดุ โดยวิธี E-bidding
๕	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) ขนาด ๔๐ ลิตร	รพ.สต. บ้านห้วยวัง , สอน.หนองบอน	๙๕,๐๐๐	๒ เครื่อง	๑๙๐,๐๐๐						อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนทางพัสดุ โดยวิธี E-bidding
๖	เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา	รพ.สต. บ้านห้วยวัง , สอน.หนองบอน	๒๐,๐๐๐	๒ เครื่อง	๔๐,๐๐๐						อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนทางพัสดุ โดยวิธี E-bidding
๗	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	รพ.สต. บ้านห้วยวัง , สอน.หนองบอน	๗๐,๐๐๐	๔ เครื่อง	๒๘๐,๐๐๐						อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนทางพัสดุ โดยวิธี E-bidding
๘	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	รพ.สต. บ้านห้วยวัง , สอน.หนองบอน	๒๒,๐๐๐	๒ เครื่อง	๔๔,๐๐๐						อยู่ระหว่างดำเนินการในขั้นตอนทางพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

รายงานติดตามความคืบหน้างบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบเสื่อม) จังหวัดตราด

ปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณตามแผน	รายการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	จัดทำแผนการ จัดซื้อ/จ้างแล้ว	ขออนุมัติจัดซื้อ/ จ้างแล้ว	ทำสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว	เบิกจ่ายเงินแล้ว
รพ.ตราด	๘,๖๐๙,๐๖๔.๓๗	๔๖	๐	๐	๓	๐	๐	๔๖
รพ.เกาะช้าง	๑,๙๓๐,๙๕๘.๐๐	๒๐	๐	๐	๐	๐	๐	๒๐
รพ.คลองใหญ่	๒,๓๕๖,๖๖๘.๗๖	๑๖	๐	๐	๐	๐	๐	๑๖
รพ.แหลมงอบ	๑,๕๒๖,๕๕๘.๔๓	๗	๐	๐	๑	๐	๐	๖
รพ.บ่อไร่	๔,๐๔๑,๓๘๔.๗๒	๓๑	๐	๐	๐	๐	๐	๓๑
รพ.เกาะกูด	๖๐๘,๙๔๘.๒๗	๓	๐	๐	๐	๐	๑	๒
รพ.เขาสมิง	๒,๕๔๕,๒๐๓.๙๘	๓๓	๐	๐	๐	๐	๐	๓๓
	๒๑,๖๑๘,๗๘๖.๕๓	๑๕๖	๐	๐	๑	๐	๑	๑๕๔

ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณตามแผน	รายการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	จัดทำแผนการ จัดซื้อ/จ้างแล้ว	ขออนุมัติ จัดซื้อ/จ้างแล้ว	ทำสัญญา เรียบร้อยแล้ว	ตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว	เบิกจ่ายเงินแล้ว
รพ.ตราด	๙,๑๙๕,๐๙๘.๗๖	๖๒	๓๔	๒	๑๕	๒	๒	๗
รพ.เกาะช้าง	๗๕๘,๕๕๑.๕๑	๑๒	๐	๐	๐	๒	๐	๑๐
รพ.แหลมงอบ	๑,๗๓๙,๒๔๒.๐๔	๑๕	๑๓	๐	๐	๒	๐	๐
รพ.คลองใหญ่	๑,๒๗๒,๖๙๕.๒๕	๑๔	๐	๐	๐	๒	๖	๖
รพ.บ่อไร่	๓,๓๖๖,๗๘๙.๗๘	๔๖	๓๒	๐	๐	๔	๕	๕
รพ.เกาะกูด	๑,๖๔๘,๗๑๘.๓๗	๔	๓	๑	๐	๐	๐	๐
รพ.เขาสมิง	๒,๙๖๕,๙๔๒.๐๑	๔๐	๘	๐	๑๐	๒๒	๐	๐
	๒๐,๙๔๗,๐๓๗.๗๒	๑๙๓	๙๐	๓	๒๕	๓๔	๑๓	๒๘

