

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ด้วยเงินงบประมาณ 2564 - และเงินงบค่าเสื่อม ปี 2564 (งบส่วน 10%,70%)

ข้อมูล ณ วันที่ 25 เมษายน 2565

เอกสารหมายเลข ๘๗

3.1 งบรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (งบลงทุน) ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้าง คงเหลือ จำนวน 1 รายการ (กันเงินเหลือปี)

ลำดับ	รายการ/โครงการ	สัญญา/สิ้นสุด	จำนวน งวดงาน	ส่งมอบแล้ว	เบิกจ่ายแล้ว	หมายเหตุ
1.	ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง รพ.เกาะกูด บริษัท วิสุรีย์ ซีสเต็มส์ จำกัด สัญญาวงเงิน 30,330,000 บาท	สัญญาจ้างเลขที่ 101/2564 ลว. 29 เม.ย.64 สิ้นสุด 29 เม.ย.65	8	งวดที่ 1-4 เงินจำนวน 11,201,358	11,201,358	ส่งมอบงานงวดที่ 5 วันที่ 6 พ.ค.65 วงเงิน 3,033,000.- บาท/คกก.ตรวจรับวันที่ 19 พ.ค.65/อยู่ระหว่างรายงาน ผลการตรวจรับต่อผู้มีอำนาจ (ผู้ว่าฯ) - คงเหลือจำนวน 3 งวด (6-8) เป็นเงินจำนวน 16,095,642 บาท

3.2 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่จ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบเสื่อม 10% และ 70%) งบประมาณ พ.ศ.2564

ส่วน 10% สิ่งก่อสร้าง คงเหลือ จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	สัญญา/สิ้นสุด	จำนวน งวดงาน	ส่งมอบ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1.	1.ซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก (ระบบไฟฟ้า และสายสัญญาณสื่อสารภายในอาคาร) รพ.เกาะช้าง วงเงิน 2,102,717.57 บาท 2.ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหลัก (สายเมน ภายนอก) รพ.เกาะช้าง วงเงินตาม สัญญาจ้าง จำนวน 2,166,750 .-บาท -บริษัท เค.ที.เทคนิคคอลซัพพลาย จำกัด	2/2565 ลงวันที่ 25 เม.ย.2565/สิ้นสุด สัญญาจ้างวันที่ 13 สิงหาคม 2565	3			*-อยู่ระหว่าง ผู้รับจ้าง ดำเนินการตามสัญญา - คกก. ได้พิจารณาอนุมัติวัสดุ เพื่อใช้ในการดำเนินการ เรียบร้อยแล้ว

3.3 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่จ่ายในลักษณะงบลงทุน งบประมาณหน่วยบริการ 70% คงเหลือ

ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ วงเงิน 298,000.-บาท

-ประกาศจัดซื้อครั้งที่ 1 ด้วยวิธี e-bidding ไม่ได้ผลดี เนื่องจาก ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ดำเนินการจัดซื้อ
ใหม่โดยวิธีคัดเลือก

ลำดับ	รายการ/โครงการ	สัญญา/สิ้นสุด	จำนวน งวดงาน	ส่งมอบ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1.	เครื่องฟังเสียงหัวใจเด็กในครรภ์สำหรับศูนย์ สุขภาพชุมชน จำนวน 5 เครื่องๆละ 30,000 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท สำหรับ รพ.สต.ท่าโสม, รพ.สต.บ้านคลองพร้าว, รพ.สต.บ้านเนิน ดินแดง, รพ.สต.ท่าพริก และ รพ.สต.บ้านท่าเส้น					จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผล การเสนอราคา/ผู้ชนะการเสนอ ราคา คือ บ.เค พี เอ็น เมดิคอล จำกัด ราคา 149,750 บาท / เสนอราคาต่ำกว่า งบประมาณ จำนวน 250 บาท

2	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย จำนวน 2 เครื่องๆละ 55,000 บาท เป็นเงิน 110,000.-บาท สำหรับ รพ.คลองใหญ่					จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการเสนอราคา/ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บ.เอเชีย เฮลท์ พลัส จำกัด ราคา 110,000.-บาท/เสนอราคาเท่ากับ งบ.
3.	เครื่องดูดน้ำลายเคลื่อนที่ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 26,000.-บาท สำหรับโรงพยาบาลเขาสมิง					จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการเสนอราคา/ผู้ชนะการเสนอราคา คือ หจก.ยูโรเด็นพาร์ท แอนทูล ราคา 26,000.-บาท/เสนอราคาเท่ากับ งบ.
4.	เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 12,000.-บาท สำหรับโรงพยาบาลบ่อไร่					จัดซื้อโดยวิธีคัดเลือก อยู่ระหว่างจัดทำรายงานผลการเสนอราคา/ผู้ชนะการเสนอราคา คือ บริษัท ดีเอส ออลล์ จำกัด ราคา 12,000.-บาท /เสนอราคาเท่ากับ งบ.

ปัญหา – เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำ ชนิด 1 สาย จำนวน 2 เครื่องๆละ 55,000 บาท เป็นเงิน 110,000.-บาท สำหรับ รพ.คลองใหญ่ เอกสารการเสนอราคาของ บ.เอเชีย เฮลท์ พลัส จำกัด มีข้อผิดพลาดเคลื่อน ในเรื่องของการลงจำนวนภาษี ผิดช่อง อยู่ระหว่างบริษัทฯ ส่งเอกสารมาใหม่

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

งบค่าเสื่อมปี 2565 (ส่วน 10%,20%)

ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

1. งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1) ระดับเขต 10 % จำนวน 4 รายการ งบประมาณที่ได้รับแจ้ง 3,852,800.-บาท

(สามล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน)

-เงินงบลงทุน UC 881,777.43 บาท บาท เงินบำรุงหน่วยบริการสมทบ 48,222.57 บาท

-ครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ 3 ชิ้น วงเงิน 3,319,000.บาทเงินงบลงทุน UC 881,777.43 บาท

เงินบำรุงหน่วยบริการสมทบ 48,222.57 บาท

-สิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 1 ชิ้น วงเงิน 533,800.-บาท

1.1 ค่าครุภัณฑ์ จำนวน 3 รายการ รวม 3 ชิ้น วงเงิน 3,319,000.-บาท (สามล้านสามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)

-เงินงบลงทุน UC 3,270,777.43 บาท บาท เงินบำรุงหน่วยบริการสมทบ 48,222.57 บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	สัญญา/สิ้นสุด	ส่งมอบ/ว ด ป	เบิกจ่าย/บาท	หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ ณ ปัจจุบัน
1.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูกสูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อแบบธรรมดา จำนวน 1 คัน วงเงิน 575,000.00 บาท สำหรับ โรงพยาบาลคลองใหญ่ ผู้ขาย บริษัท โตโยต้าตราด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด ส่งมอบภายใน 45 วัน	สัญญาเลขที่ 16/2565 ลงวันที่ 20 พ.ค.65 -สิ้นสุดสัญญาวันที่ 19 กรกฎาคม 2565			- ส่งมอบ 45 วัน นับถัดจากวันลงสัญญา - รอส่งมอบ คาดว่าไม่เกินเดือน มิถุนายน 2564
2.	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 930,000.00 บาท สำหรับโรงพยาบาลเขาสมิง เงินบ 881,777.43 บาท เงินบำรุงสมทบ 48,222.57 บาท -วงเงินตามสัญญา 1,859,000.-บาท (ราคาเครื่องละ 929,900.-บาท) บ.เวลล์เนส เมดิคอล แคร่ ผู้ขาย	สัญญาเลขที่ 14/2565 ลงวันที่ 12 พ.ค. 2565 -สัญญาสิ้นสุดวันที่ 11 กรกฎาคม 2565			- ส่งมอบ 60 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา
3.	เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 1,814,000.00 บาท สำหรับโรงพยาบาลเกาะกูด -วงเงินตามสัญญา 1,700,000.-บาท บ.เจนเนอร์ล เพาเวอร์ ควอลิตี้ จำกัด	สัญญาเลขที่ 18/2565 ลงวันที่ 26 พ.ค.65 -สิ้นสุดสัญญาวันที่ 23 กันยายน 65			-ส่งมอบ 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

1.2 สิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ วงเงิน 533,800.-บาท (ห้าแสนสามหมื่นสามพันแปดร้อยบาทถ้วน)

	รายการ/โครงการ	สัญญา เลขที่/สิ้นสุด ว ด ป	จำนวน งวดงาน	ส่งมอบ ว ด ป	เบิกจ่าย/บาท	หมายเหตุ /ผลการดำเนินการ ณ ปัจจุบัน
1.	ซ่อมแซมอาคารแพทย์แผนไทย จำนวน 1 ที่ วงเงิน 533,800.00 บาท สำหรับ พ.สท.บ้านคลองพร้าว -ประกาศประกวดราคาไปแล้ว 1 ครั้ง ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา/ประกาศยกเลิก					อยู่ระหว่างดำเนินการครั้งที่ 2 -ทบทวนราคา โดย คกก.กำหนดราคา กลาง -ราคาเพิ่มขึ้น จำนวน 46,200.-บาท ร้อยละ 8.56 -อยู่ระหว่างรายงานผลการทบทวน ราคากลาง /คาดว่าจะประกาศ จัดจ้างด้วยวิธี ประกวดราคาฯ ในเดือน มิถุนายน 2565

2.ระดับจังหวัด 20 % จำนวน 8 รายการ รวม 14 ชิ้น วงเงินรวม 4,308,200.-บาท

-เงินลงทุน UC 3,981,154.80 บาท เงินบำรุงหน่วยบริการสมทบ 327,045.20 บาท

-ครุภัณฑ์ จำนวน จำนวน 7 รายการ รวม 13 ชิ้น วงเงิน 3,507,000.-

เงินลงทุน UC 3,179,954.80 บาท บาท เงินบำรุงหน่วยบริการสมทบ 327,045.20 บาท

-สิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ รวม 6 ชิ้น วงเงิน 801,000.-บาท

2.1 ครุภัณฑ์การแพทย์รักษา จำนวน 2 รายการ รวม 3 ชิ้น วงเงินรวม 1,830,000.- บาท

-เงินลงทุน UC 1,689,754.80 บาท เงินบำรุงหน่วยบริการสมทบ 140,245.20 บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	สัญญาเลขที่ /สิ้นสุดสัญญา	ส่งมอบ/ ว ด ป	เบิกจ่าย/ บาท	หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ ณ ปัจจุบัน
1.	-เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด (warmer) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต (Infant Radiant warmer+T-piece Resuscutor+-v NIBP) จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 450,000.00 บาท สำหรับรพ.เขาสมิง เงินงบ 389,754.80บาท เงินบำรุงสมทบ 60,245.20 บาท -ผู้ขาย บริษัท วิลเนมอร์ แคร่ จำกัด -วงเงินตามสัญญา(2 เครื่อง) 896,000.-บาท เครื่องละ 448,000 บาท	สัญญาเลขที่ 15/2565 ลง วันที่ 12 พ.ค. 2565/สิ้นสุด สัญญาวันที่ 11 ก.ค.65			- ส่งมอบ 60 วัน นับถัดจากวันลง นามในสัญญา
	-เครื่องให้ความอบอุ่นทารกแรกเกิด (warmer) พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต (Infant Radiant warmer+T-piece Resuscutor+-v NIBP) จำนวน 1 เครื่อง	สัญญาเลขที่ 15/2565 -ลงวันที่ 12 พ.ค.2565			-ส่งมอบ 60 วันนับถัดจากวันลงนาม ในสัญญา

	วงเงิน 450,000.00 บาท สำหรับรพ.บ่อไร่ -ผู้ขาย บริษัท วิลเมอร์ แคร่ จำกัด -วงเงินตามสัญญา(2 เครื่อง) 896,000.-บาท เครื่องละ 448,000 บาท	-สิ้นสุดสัญญา วันที่ 11 ก.ค. 65			
2.	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 930,000.00บาท สำหรับรพ.แหลมงอบ เงินบ 850,000.00 บาท เงินบำรุงสมทบ 80,000.00 บาท - ผู้ขาย บ.เวลล์เนส เมดิคอล แคร่ -วงเงินตามสัญญา 1,859,000.-บาท เครื่องละ 929,900.-	สัญญาเลขที่ 14/2565 - ลงวันที่ 12 พ.ค.2565 สิ้นสุดสัญญา วันที่ 11 ก.ค. 65			-ส่งมอบ 60 วัน นับถัดจากวัน ลงสัญญา

2.2 ครุภัณฑ์การแพทย์วินิจฉัย จำนวน 2 รายการ จำนวน 5 ชิ้น วงเงินรวม 430,000.00 บาท

-เงินลงทุน UC 410,000.00 บาท เงินบำรุงหน่วยบริการสมทบ 20,000.00 บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	สัญญาเลขที่ / สิ้นสุดสัญญา	ส่งมอบ/ ว ต ป	เบิกจ่าย/ บาท	หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ ณ ปัจจุบัน
1.	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบสอด แขน ราคาเครื่องละ 70,000.00 บาท จำนวน 4 เครื่อง รวมเป็นเงิน 280,000.00 บาท สำหรับ 1)รพ.สต.หนองเสม็ด 2)รพ.สต.อ่าวซ้อ 3)รพ.สต.ท่ากุ่ม 4)รพ.สต.ชำราก เงินบ 260,000.00 บาท เงินบำรุงหน่วยบริการสมทบ 20,000.00 บาท (แห่งละ 5,000.-บาท)				-อยู่ระหว่างรายงานผลการเสนอ ราคา -ผู้ชนะการเสนอราคา บ.เค.พี.เอ็น เมดิคอล จำกัด -ราคา 280,000.-บาท -คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายใน วันที่ 6 มิถุนายน 2565
2	เครื่องเอกซเรย์ฟัน จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 150,000.00 บาท สำหรับ โรงพยาบาลแหลมงอบ				วิธีเฉพาะเจาะจง อยู่ระหว่าง พิจารณาผลการเสนอ ราคา

2.3 ครุภัณฑ์การแพทย์สนับสนุน จำนวน 2 รายการ จำนวน 4 ชิ้น วงเงินรวม 402,000.00 บาท

-เงินลงทุน UC 336,200.00 บาท เงินบำรุงหน่วยบริการสมทบ 65,800.00 บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	สัญญาเลขที่ / สิ้นสุดสัญญา	ส่งมอบ/ ว ด ป	เบิกจ่าย/ บาท	หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ ณ ปัจจุบัน
1.	เครื่องชั่งน้ำหนักผู้ป่วยอัตโนมัติพร้อมรถเข็น จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 72,000.00 บาท สำหรับรพ.คลองใหญ่				วิธีเฉพาะเจาะจง -อยู่ระหว่างรายงานผลการเสนอ ราคาและประกาศ ผู้ชนะ -ผู้เสนอราคาต่ำสุด บ.เค.พี.เอ็น เมดิ คอล จำกัด เสนอราคา 72,000.-บาท -คาดว่าจะลงนามสัญญาได้ภายใน วันที่ 6 มิถุนายน 2565
2.	เครื่องฟอกอากาศ พร้อมติดตั้งปรับปรุงระบบ อากาศและระบายอากาศภายในห้องทันตกรรม จำนวน 3 เครื่องๆละ 110,000.00 บาท วงเงินรวม 330,000.00 บาท สำหรับรพ.คลองใหญ่ เงินงบ 264,200.00 บาท เงินบำรุงหน่วยบริการ สมทบ 65,800.00 บาท				วิธีเฉพาะเจาะจง -อยู่ระหว่าง คกก.พิจารณาผล

2.4 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ จำนวน 1 ชิ้น วงเงินรวม 845,000.00 บาท

-เงินลงทุน UC 744,000.00 บาท เงินบำรุงหน่วยบริการสมทบ 101,000.00 บาท

ลำดับ	รายการ/โครงการ	สัญญาเลขที่ / สิ้นสุดสัญญา	ส่งมอบ/ ว ด ป	เบิกจ่าย/ บาท	หมายเหตุ/ผลการดำเนินการ ณ ปัจจุบัน
1.	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูก สูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิลแค้น จำนวน 1 คัน วงเงิน 854,000.00 บาท สำหรับรพ.เกาะช้าง เงินงบ 744,000.00 บาท เงินบำรุงหน่วยบริการ สมทบ 101,000.00 -ผู้ขายบริษัท โตโยต้าตราด ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด -วงเงินตามสัญญา 854,000.-บาท	สัญญาเลขที่ 8/2565 -ลว.28 เม.ย.65 -สิ้นสุดสัญญา วันที่ 27 มิ.ย. 65	19 พ.ค.65/ ตรวจรับ 19 พ.ค.65		- ตรวจรับพัสดุเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 พ.ค.65 -อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับ และขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน -ส่งเอกสารเพื่อให้ รพ.เกาะช้าง เบิกจ่ายเงิน

2.5 สิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ จำนวน 6 ชั้น วงเงินรวม 801,200.00 บาท

	รายการ/โครงการ	สัญญา เลขที่ / สิ้นสุด สัญญา	จำนวน งวดงาน	ส่งมอบ ว ด ป	เบิกจ่าย/ บาท	หมายเหตุ /ผลการดำเนินการ ณ ปัจจุบัน
1.	ซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.ห้วยน้ำขาว จำนวน 1 ที่ วงเงิน 99,700.00 บาท					อยู่ระหว่างจัดทำราคากลางงาน ก่อสร้าง /คาดว่าจะดำเนินการจัด จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2565 -ปัญหา นายช่างโยธา สส.มีคนเดียว
2.	ซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.บ้านท้ายวัง จำนวน 1 ที่ วงเงิน 241,000.00 บาท					“
3.	ซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.เนินทราย จำนวน 1 ที่ วงเงิน 88,400.00 บาท					“
4.	ซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.บ้านคลองขวาง จำนวน 1 ที่ จำนวน 75,000.00					“
5.	ซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.ตะกวด จำนวน 1 ที่ วงเงิน 139,300.00บาท					“
6.	ซ่อมแซมอาคารสถานีอนามัยเฉลิม พระ เกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินีจำนวน1 ที่ วงเงิน 157,800.00บาท					“

โครงการพัฒนาศักยภาพหน่วยบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อขยายการรองรับการดูแลสุขภาพผู้ป่วย COVID-19 ที่มีอาการจนถึงระยะวิกฤติ

ได้รับจัดสรรจำนวน 18 รายการ วงเงินรวม 15,527,600.-บาท ข้อมูล ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2565

โครงการที่ 1 รวม 2 รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้นจำนวน 9,000,800.-บาท (อำนาจรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราด)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	สัญญา/สิ้นสุด	วงเงินตามสัญญา	ผู้ขาย	ส่งมอบ/ตรวจรับ	เบิกจ่าย	ผลการปฏิบัติงาน
1	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ขนาด ไม่น้อยกว่า 300 mA.ขับเคลื่อน ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่องราคา 1,290,000 บาท รวม เงิน 3,870,000 บาท สำหรับ ดังนี้ 1) รพ.คลองใหญ่ 2) รพ.บ่อไร่ 3) รพ.แหลมงอบ	3	เครื่อง	สัญญาซื้อขาย เลขที่ 120/2565 ลงวันที่ 24 พ.ค. 256/สิ้นสุด 23 ก.ค.65	3,479,700.00	บริษัท ไทย เซลส์ เทค จำกัด			ส่งมอบ 60 วันนับตั้งจากวัน ลงนามสัญญา
2	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ติดคอ ไม่น้อยกว่า 300 mA. สำหรับ ราคาเครื่องละ 5,138,000 บาท โรงพยาบาลคลองใหญ่	1	เครื่อง	สัญญาเลขที่ 119/2565 ลง วันที่ 20 พ.ค. 2565/สิ้นสุด 19 ก.ค.65	5,133,000.00	บริษัท เอชซี เมดิ คอล โซลูชั่น จำกัด			ส่งมอบ 60 วันนับตั้งจากวัน ลงนามสัญญา
รวมโครงการที่ 1					8,612,700.00				

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	สัญญา/สิ้นสุด	วงเงินตามสัญญา	ผู้ขาย	ส่งมอบ/ตรวจรับ	เบิกจ่าย	ผลการปฏิบัติงาน
-------	--------	-------	-------	---------------	----------------	--------	----------------	----------	-----------------

โครงการที่ 2 รวม 1 รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,980,000.-บาท (อำนาจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด)

1	เครื่องช่วยกระบวนกรปั๊มและ ฟื้นฟูชีพผู้ป่วย ราคาเครื่องละ 990,000 .บาท สำหรับ ดังนี้ 1) รพ.แหลมงอบ 2) รพ.เกาะช้าง	2	เครื่อง	สัญญาเลขที่ 13/2565 ลง วันที่ 12 พ.ค. 2565/สิ้นสุด สัญญาวันที่ 11 ก.ค.2565	1,979,800.00	บ.เวสต์เนส เมดิ คอลแคร์ จำกัด			ส่งมอบภายใน 60 วันนับถัด จากวันลงนามสัญญา
	รวมโครงการที่ 2				1,979,800.00				

โครงการที่ 3 รวม 2 รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 2,099,400.- บาท (อำนาจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด)

1	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุม ด้วยปริมาตรและความดัน เคลื่อนย้ายได้ ราคาเครื่องละ 449,700 บาท สำหรับ ดังนี้ 1) รพ.บ่อไร่ 2) รพ.คลองใหญ่	2	เครื่อง	สัญญาเลขที่ 12/2565 ลง วันที่ 12 พ.ค. 2565/สิ้นสุด สัญญาวันที่ 11 ก.ค.65	899,000.00	บ.วิลเมอร์ แคร่ จำกัด	ส่งมอบ 19 พ.ค. 65/ตรวจรับพัสดุ วันที่ 23 พ.ค.2565		ส่งมอบภายใน 60 วัน นับถัด จากวันลงนามสัญญา/อยู่ ระหว่างรายงานผลการตรวจ รับและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
---	--	---	---------	---	------------	--------------------------	---	--	---

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	สัญญา/สิ้นสุด	วงเงินตามสัญญา	ผู้ขาย	ส่งมอบ/ตรวจรับ	เบิกจ่าย	ผลการปฏิบัติงาน
2	เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง สำหรับ 6 เครื่อง 200,000 บาท สำหรับ ดังนี้ 1) รพ.เกาะช้าง 1 เครื่อง 2) รพ.คลองใหญ่ 3 เครื่อง 3) รพ.แหลมงอบ 2 เครื่อง	6	เครื่อง	สัญญาเลขที่ 12/2565 ลงวันที่ 12 พ.ค. 2565/สิ้นสุดสัญญาวันที่ 11 ก.ค.65	1,198,800.00	บ.วิลเมอร์ แคร่ จำกัด	ส่งมอบ 19 พ.ค. 65/ตรวจรับพัสดุ วันที่ 23 พ.ค.2565		ส่งมอบภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา/อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับและขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
รวมโครงการที่ 3					2,097,800.00				

โครงการที่ 4 รวม 1 รายการ วงเงินรวมทั้งสิ้น จำนวน 1,993,200.- บาท (อานาจนายแพทย์สารณสุขจังหวัดตราด)

1	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ ระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า 4 เติยง ราคาเครื่องละ 1,993,200 บาท สำหรับ โรงพยาบาลแหลมงอบ	1	เครื่อง	สัญญาซื้อขาย เลขที่ 11/2565 ลงวันที่ 12 พ.ค. 65	1,990,000.00	บ.วิลเมอร์ แคร่ จำกัด			ส่งมอบภายใน 60 วัน นับจากวันลงนามสัญญา ครบกำหนดสัญญาวันที่ 11 ก.ค.65
รวมโครงการที่ 4					1,990,000.00				

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	สัญญา/สิ้นสุด	วงเงินตามสัญญา	ผู้ขาย	ส่งมอบ/ตรวจรับ	เบิกจ่าย	ผลการปฏิบัติงาน
โครงการที่ 5 รวม 1 รายการ รวมเงินทั้งสิ้น 447,000.-บาท ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง (อำนาจนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด)									
1	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ ขนาดเล็ก ราคาเครื่องละ 149,000 บาท สำหรับ ดังนี้ 1) รพ.บ่อไร่ 2 เครื่อง 2) รพ.แหลมงอบ 1 เครื่อง	3	เครื่อง	สัญญาเลขที่ 9/2565 ลงวันที่ 29 เม.ย.65/ สิ้นสุดสัญญา 29 พ.ค.65	447,000.00	บ.เค.พี.เอ็น เมดิคอล จำกัด	ส่งมอบ 25 พ.ค. 65/ตรวจรับพัสดุ วันที่ 25 พ.ค.2565	447,000.00	ส่งมอบภายใน 30 วัน/ อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับและขอมติเบิกจ่ายเงิน
	รวมโครงการที่ 5				447,000.00				
	รวมเงินทั้งสิ้น 5 โครงการ				15,127,300.00				