

3.2 รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รายการรบกู้พันธบัตร)

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการรบกู้พันธบัตร ปีงบประมาณ 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนาม ในสัญญา	วงเงินตาม สัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวน งวดงาน	กำหนดส่ง มอบ	ความก้าวหน้า
1	อาคารเอ็กซเรย์คลอด ICU และพักรักษา คสล.6 ชั้น	รพ.ตราด	205,347,600	1	205,347,600	24-มี.ค.-60	171,500,000	33,847,600	21	9-ส.ค.-62	ตรวจรับงานงวดที่ 12 แล้ว อยู่ระหว่าง ดำเนินงานงวดที่ 13

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการที่กันเงินเหลือปี ปีงบประมาณ 2560 อยู่ระหว่างดำเนินการ 1 รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อ หน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามใน สัญญา	วงเงินตาม สัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวน งวดงาน	กำหนดส่ง มอบ	ความก้าวหน้า
1	อาคารจอดรถ	รพ.ตราด	53,868,200	1	53,868,200	30-พ.ค.-60	45,550,000	8,318,200	10	25 ก.ค.61	ดำเนินการกันเงินแบบไม่มีหนี้แต่เนื่องจากหา ผู้รับจ้างรายใหม่ไม่ทันภายใน มี.ค.2562 คาด ว่างบประมาณอาจจะถูกพับ

รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ 2562

รายการครุภัณฑ์ จำนวน 28 รายการ วงเงิน 28,986,800 บาท ลงนามในสัญญาครบถ้วนทุกรายการ อยู่ระหว่างการส่งมอบ ตรวจสอบ และเบิกจ่ายเงิน

รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ วงเงิน 37,585,600 บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ 3 รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ 10 รายการ รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวนงวดงาน	กำหนดส่งมอบ	ความก้าวหน้า
1.	อาคารพักพยาบาล 32 หน่วย	โรงพยาบาล ตราด	28,901,600	1 อาคาร	28,901,600	ครั้งที่ 1 ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี e-bidding ในวงเงินราคากลาง 32,684,100.- แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ทบทวนราคากลางและจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกในวงเงินราคากลาง 33,799,600.- ได้ผู้เสนอราคาต่ำสุดคือ บ.วิสุรีย์ ซีเอสเอ็มส์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น 31,200,000.- บาท ขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอสัญญาจ้าง					
2.	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว 320 เมตร	สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดตราด	550,000	1 รายการ	550,000	ประกวดราคาระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้ว 2 ครั้ง ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง และประสานผู้รับจ้างด้วย วิธีการคัดเลือก มีผู้รับจ้างเข้ามาดูพื้นที่แล้ว 3 ราย แต่ยังไม่ได้ตกลงรับงานเนื่องจากพื้นที่คับแคบ ปฏิบัติงานด้วยเครื่องจักรได้ยาก ต้องใช้แรงงานคนซึ่งใช้เวลานานอาจไม่สามารถส่งมอบงานได้ทันตามเวลาที่กำหนดได้ ปัจจุบันอยู่ระหว่างติดต่อประสานผู้รับจ้าง					
3.	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า สถานี อนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษานวมินทรราชินี	สอ.หนองบอน	600,000	1 รายการ	600,000	ประกวดราคาระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งที่ 1 ไม่มีผู้ยื่น ประกวดราคาครั้งที่ 2 มีผู้ยื่น 4 ราย ไม่ผ่านคุณสมบัติ 3 ราย กรรมการพิจารณาผลจึงขอยกเลิกเนื่องจากไม่มีการแข่งขัน และอาจถูกตง. ทักท้วงกรณีรายละเอียดในคุณลักษณะเฉพาะไม่เป็นธรรม ปัจจุบันอยู่ระหว่างทบทวนราคากลางใหม่เพื่อประกวดราคาครั้งที่ 3					
4.	อาคารบริการแพทย์แผนไทย	สอ.หนองบอน	1,450,000	1 อาคาร	1,450,000	22 ม.ค.62	1,448,000	2,000	5	21 ก.ค.62	ส่งมอบงานงวดที่ 1 และรายงานผลการ ตรวจรับงวด 1
5.	บ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว)	สอ.หนองบอน	1,159,400	1 หลัง	1,159,400	25 ธ.ค. 2561	1,153,400.-	6,000.-	5	24 มิ.ย. 62	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา จ้าง
6.	โรงจอดรถและลานคอนกรีตเสริม เหล็ก	โรงพยาบาล คลองใหญ่	1,995,000	1 หลัง	1,995,000	22 ม.ค.62	1,822,000	173,000	3	22 พ.ค.62	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา จ้าง
7.	อาคาร one stop service และ ผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ	โรงพยาบาล คลองใหญ่	1,364,200	1 อาคาร	1,364,200	25 ธ.ค. 2561	1,360,000.-	4,200.-	5	24 มิ.ย. 62	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา จ้าง
8.	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ ประมาณ 400 ตารางเมตร	สำนักงาน สาธารณสุข จังหวัดตราด	300,000	1 รายการ	300,000	25 ธ.ค.2561	300,000.-	-	2	24 เม.ย. 62	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญา จ้าง

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวนงวดงาน	กำหนดส่งมอบ	ความก้าวหน้า
9.	ปรับปรุงต่อเติมหลังคา กันสาดระหว่างตึก	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	196,400	1 รายการ	196,400	25 ธ.ค. 2561	195,000.-	1,400.-	1	25 มี.ค. 2562	ส่งมอบงานจ้างแล้ว เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2562 /รอการตรวจรับงาน
10.	โรงจอดรถยนต์ 8 คัน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	500,000	1 หลัง	500,000	25 ธ.ค. 2561	400,000.-	100,000.-	1	25 มี.ค. 2562	ส่งมอบงานจ้างแล้ว เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2562 /รอการตรวจรับงาน

รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ปีงบประมาณ 2561) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระยะเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
 จำนวน 8 รายการ วงเงิน 1,029,000 บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	กำหนดส่งมอบ	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	วันที่รายงานการตรวจรับ	ความก้าวหน้า
1	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดอัตโนมัติ (AED) พร้อมติดตั้งหน้าจอแสดงผล และระบบสัญญาณเตือน	รพ.สต. บ้านท้ายวัง , สอน.หนองบอน	95,000	1 เครื่อง	95,000	22 มี.ค.2562	6 พ.ค.2562	94,500	500		สัญญาซื้อขายเลขที่ 14/2562 ลว. 22 มี.ค.2562 ส่งมอบภายใน 45 วัน บ.เอชซี เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด
2	เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร	รพ.สต. บ้านท้ายวัง , สอน.หนองบอน	40,000	4 เครื่อง	160,000	22 มี.ค.2562	6 พ.ค.2562	160,000	-		สัญญาซื้อขายเลขที่ 15/2562 ลว. 22 มี.ค.2562 ส่งมอบภายใน 45 วัน บ.เอชซี เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด
3	เครื่องปั๊มฮีมาโตคริต	รพ.สต. บ้านท้ายวัง , สอน.หนองบอน	80,000	2 เครื่อง	160,000	26 มี.ค.2562	10 พ.ค.2562	135,000	25000		สัญญาซื้อขายเลขที่ 18/2562 ลว. 22 มี.ค.2562 ส่งมอบภายใน 45 วัน บ.เอส.อี.ซีฟฟลาย จำกัด
4	เครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Doptone)	รพ.สต. บ้านท้ายวัง , สอน.หนองบอน	30,000	2 เครื่อง	60,000	22 มี.ค.2562	6 พ.ค.2562	59,400	600		สัญญาซื้อขายเลขที่ 14/2562 ลว. 22 มี.ค.2562 ส่งมอบภายใน 45 วัน บ.เอชซี เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด
5	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) ขนาด ๔๐ ลิตร	รพ.สต. บ้านท้ายวัง , สอน.หนองบอน	95,000	2 เครื่อง	190,000	26 มี.ค. 2562	10 พ.ค. 2562	188,000	2,000		สัญญาซื้อขายเลขที่ 17/2562 ลว. 26 มี.ค.2562 ส่งมอบภายใน 45 วัน บ. บี แอนด์ บี โปรดักต์ จำกัด
6	เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา	รพ.สต. บ้านท้ายวัง , สอน.หนองบอน	20,000	2 เครื่อง	40,000	22 มี.ค.2562	6 พ.ค. 2562	39,600	400		สัญญาซื้อขายเลขที่ 14/2562 ลว. 22 มี.ค.2562 ส่งมอบภายใน 45 วัน บ.เอชซี เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด
7	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	รพ.สต. บ้านท้ายวัง , สอน.หนองบอน	70,000	4 เครื่อง	280,000	26 มี.ค.2562	9 พ.ค.2562	225,600	54,400		สัญญาซื้อขายเลขที่ 16/2562 ลว. 25 มี.ค.2562 ส่งมอบภายใน 45 วัน บ.แมคเคนซี เมดิคอล จำกัด
8	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	รพ.สต. บ้านท้ายวัง , สอน.หนองบอน	22,000	2 เครื่อง	44,000						รอสำนักเทศา อนุมัติสเปค และจะดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง