

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๓

๑. ครุภัณฑ์ รวม ๔ รายการ

-รวมเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวนเงิน	๑,๕๗๒,๙๐๐.-บาท
-ได้ตัวผู้ขายแล้ว ๓ รายการ	จำนวนเงิน	๑,๕๗๑,๑๕๐.-บาท
-คงเหลือเงินงบประมาณ	จำนวนเงิน	๑,๗๕๐.-บาท

(หนึ่งพันเจ็ดร้อยห้าสิบบาทถ้วน)

ครุภัณฑ์ ก่อหนี้ผูกพัน (ทำสัญญาซื้อขายแล้ว)

-วงเงินที่จัดซื้อได้ รวม ๔ รายการ	จำนวนเงิน	๑,๕๗๑,๑๕๐.-บาท
-ทำสัญญาซื้อขายแล้ว รวม ๔ รายการ	จำนวนเงิน	๑,๕๗๑,๑๕๐.-บาท
-คงเหลือจำนวน ๐ รายการ	จำนวนเงิน	-.....บาท

(ศูนย์บาท)

ส่งมอบพัสดุ (ครุภัณฑ์ รวม ๔ รายการ)

-ทำสัญญาซื้อขายแล้ว รวม ๔ รายการ	จำนวนเงิน	๑,๕๗๑,๑๕๐.-บาท
-ส่งมอบพัสดุแล้ว รวม ๔ รายการ	จำนวนเงิน	๑,๕๗๑,๑๕๐.-บาท
-คงเหลือ รวม ๐ รายการ	จำนวนเงิน	- บาท

(ศูนย์บาท)

๒. สิ่งปลูกสร้าง รวม ๓ รายการ

-รวมเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวนเงิน	๓,๔๗๘,๒๐๐.-บาท
-ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว ๓ รายการ	จำนวนเงิน	๓,๒๔๗,๕๙๗.๓๑ บาท
-คงเหลือเงินงบประมาณ	จำนวนเงิน	๒๓๐,๖๐๒.๖๙ บาท

(สองแสนสามหมื่นหกร้อยสองบาทเก้าสิบหกสตางค์)

ก่อสร้างก่อหนี้ผูกพัน (ทำสัญญาจ้างแล้ว)

-วงเงินที่จัดจ้างได้ รวม ๓ รายการ	จำนวนเงิน	๓,๒๔๗,๐๐๐.-บาท
-ทำสัญญาจ้างแล้ว รวม ๓ รายการ	จำนวนเงิน	๓,๒๔๗,๐๐๐.-บาท
-คงเหลือจำนวน ๐ รายการ	จำนวนเงิน	- บาท

(ศูนย์บาท)

๑. ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฯ รพ.สต.ท่ากุ่ม จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๑,๐๔๙,๕๙๗.๓๑ บาท

จำนวน ๕ งวด ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน / ขยายเวลาอีก ๒๘ วัน

เนื่องจากส่งมอบพื้นที่ล่าช้า สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ พ.ย.๖๓

ผู้รับจ้าง หจก.พรชัยบุรพา (ผู้รับจ้างภายในจังหวัดตราด)

๑) เบิกงวด ๑ จำนวน ๑๑๓,๐๔๗.๓๑ บาท

๒) ตรวจรับงวด ๒ (๑๙ มิ.ย.๖๓) จำนวน ๑๙๖,๐๒๐.-บาท

คงเหลือ จำนวน ๓ งวด จำนวน ๗๔๐,๕๒๐.-บาท

๒. ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฯ รพ.สต.บ้านสามแยกด่านชุม จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๑,๑๑๐,๐๐๐.-บาท

จำนวน ๕ งวด/ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน/ครบสัญญาจ้าง

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๓ / กำลังเข้าพื้นที่ทำการก่อสร้าง และ

ขอระยะเวลาขยายสัญญาจ้างจากเหตุ สถานการณ์การเกิดโรค

โควิด ๑๙ ผู้รับจ้าง หจก.สุวรรณกิจ ก่อสร้าง (บริษัทอยู่ กทม.)

๒. ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฯ รพ.สต.เกษมสุข จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๑,๐๘๘,๐๐๐.- บาท

จำนวน ๕ งวด/ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน/ครบสัญญาจ้าง

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ / ผู้รับจ้างยังไม่เข้าพื้นที่ในการก่อสร้าง

ครบกำหนดงวดงานที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓

และได้แจ้งเร่งรัด ไปแล้ว ๑ ครั้ง ตามหนังสือ ที่ ตร ๐๐๓๒/๘๑๐๒

ลงวันที่ ๘ มิ.ย.๖๓

ผู้รับจ้าง หจก.ช.มีทรัพย์อนันต์ ((ผู้รับจ้างภายในจังหวัดตราด)

แบบรายงานคืบหน้างบประมาณเงินให้อำย ปรจำปีงบประมาณ 2563

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ จัดสรร	วงเงินกอนี้ (PO)	ให้อำย	หมายเหตุ
1	21002327A0410297	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร สำหรับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลท่ากุ่ม ตำบลท่ากุ่ม เมืองตราด จังหวัดตราด จำนวน 1 หลัง	1,159,400.00	1,049,597.31	109,802.69	ผู้รับจ้าง : หจก.พรชัยบูรพา/สัญญาจ้าง เลขที่ 2/2563 ลงวันที่ 14 เม.ย.63/จำนวน เงิน 1,089,000.-บาท จำนวน 5 งวด/180 วัน /ครบกำหนดสัญญาจ้างวันที่ 11 ต.ค. 63/สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม มีค่างานลดลง จำนวน 1,049,597.31 บาท/ขยายเวลา ครบกำหนด 8 พ.ย.63
2	21002327A0410024	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร สำหรับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกษมสุข ตำบพนิมิต อำเภอสว่าง จังหวัดตราด จำนวน 1 หลัง	1,159,400.00	1,088,000.00	71,400.00	ผู้รับจ้าง : หจก.ช มีทรัพย์อนันต์/ สัญญาจ้างเลขที่ 3/2563 ลงวันที่ 20 เม.ย.63/จำนวน 5 งวด/180 วัน /ครบ กำหนดสัญญาจ้างวันที่ 18 ต.ค.63
3	21002327A0410024	ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ 5-6 (1 ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. 3 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 88.08 ตารางเมตร สำหรับโรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสามแยกด่านชุมพล ตำบลด่านชุมพล อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด จำนวน 1 หลัง	1,159,400.00	1,110,000.00	49,400.00	ผู้รับจ้าง : หจก.สุวรรณกิจ ก่อสร้าง สัญญาจ้างเลขที่ 4/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 /จำนวน 5 งวด /180 วัน/ครบกำหนดสัญญาวันที่ 24 ตุลาคม 63
		รวมสิ่งปลูกสร้าง 3 รายการ	3,478,200.00	3,247,597.31	230,602.69	

แบบรายงานคืบหน้างบประมาณเงินให้อำย ปรจำปีงบประมาณ 2563

ส่วนราชการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2563

ลำดับ	รหัสงบประมาณ	รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ จัดสรร	วงเงินกอนี้ (PO)	ให้อำย	หมายเหตุ
4	21002327A0110387	เครื่องฟ้งเสียงหัวใจทารกในครรภ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล เกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด จำนวน 1 เครื่อง	73,500.00	73,200.00	300.00	ผู้ขาย บ.เค พี เอ็น เมคคอลล จำกัด / สัญญาซื้อขาย 1/63 ลว.8 เม.ย.63/ครบ กำหนด 8 มิ.ย.63/ส่งมอบของ 1 พ.ค.63
5	21002327A0110573	เครื่องตรวจสอบสภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด โรงพยาบาลคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัด ตราด จำนวน 1 เครื่อง	294,000.00	293,500.00	500.00	ผู้ขาย บ.เค พี เอ็น เมคคอลล จำกัด / สัญญาซื้อขาย 1/63 ลว.8 เม.ย.63/ครบ กำหนด 8 มิ.ย.63 /ส่งมอบของ 1 พ.ค.
6	21002327A0110964	เครื่องตรวจสอบสภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด โรงพยาบาลเขาสมิง ตำบลแสนตุง อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน 1 เครื่อง	294,000.00	293,500.00	500.00	ผู้ขาย บ.เค พี เอ็น เมคคอลล จำกัด / สัญญาซื้อขาย 1/63 ลว.8 เม.ย.63/ครบ กำหนด 8 มิ.ย.63 /ส่งมอบของ 1 พ.ค.
7	21002327A0110965	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ โรงพยาบาลคลองใหญ่ ตำบลคลองใหญ่ อำเภอคลองใหญ่ จังหวัด ตราด จำนวน 1 เครื่อง	911,400.00	910,950.00	450.00	ผู้ขาย บ.เมคิลโลด์ (ปท.) จำกัด สัญญาซื้อ ขาย 2/63 ลว.10 เม.ย.63/ครบกำหนด 9 มิ.ย.63/ส่งมอบของวันที่ 24 เม.ย.63
		รวมครุภัณฑ์ 4 รายการ	1,572,900.00	1,571,150.00	1,750.00	

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(นางอุษณิ เนินสถาน)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน

โทรศัพท์. 0 3951 1011 ต่อ 441

ที่ ตร ๐๐๓๒/๕๐๐๒



ศาลากลางจังหวัดตราด
ถนนราษฎร์นิยม ตร ๒๓๐๐๐

๕ มิถุนายน ๒๕๖๓

เรื่อง เรงรัดดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑)

เรียน หัวหน้าผู้จัดการ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข มีทรัพย์อนันต์

อ้างถึง สัญญาจ้างเลขที่ ๓/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๓

ตามสัญญาที่อ้างถึง จังหวัดตราด โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ได้ทำสัญญาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว) เป็นอาคาร คสล. ๒ ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ ๘๘.๐๘ ตารางเมตร สำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเกษมสุข ตำบลเทพนิมิต อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด จำนวน ๑ หลัง วงเงินตามสัญญาจ้าง ๑,๐๘๘,๐๐๐.-บาท (หนึ่งล้านแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน ๗๑,๑๗๗.๕๗ บาท (เจ็ดหมื่นหนึ่งพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดบาทห้าสิบบเจ็ดสตางค์) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆและค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว จำนวน ๕ วงงาน ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน นับจากวันลงนามในสัญญาจ้าง ครบกำหนดสัญญาจ้างวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓ โดยผู้รับจ้าง ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข มีทรัพย์อนันต์ นั้น

ในขณะนี้ระยะเวลาตามสัญญาจ้างได้ล่วงเลยมาแล้ว จำนวน ๔๕ วัน (ณ วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๓) ห้างฯยังไม่ได้เข้าดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างแต่อย่างใด และจะครบกำหนดส่งมอบงานจ้างงานงวดที่ ๑ ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ จึงแจ้งเร่งรัดให้ดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้างโดยเร่งด่วน เพื่อให้เป็นไปตามสัญญาจ้าง และสามารถเบิกจ่ายเงินงบประมาณได้ตามวัตถุประสงค์ของภาครัฐ

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ขอแสดงความนับถือ

(นายวัชร ชื่นฉาย)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ(ด้านบริการทางวิชาการ)

รักษาราชการแทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตราด

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดตราด

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
กลุ่มงานบริหารทั่วไป-งานพัสดุฯ
โทร.๐ ๓๙๕๑ ๑๐๑๑ ต่อ ๔๔๑
โทรสาร ๐ ๓๙๕๑ ๒๓๕๕