

รายละเอียดจัดซื้อ/จัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รายการสิ่งก่อสร้าง งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รายการสิ่งก่อสร้าง 9 รายการ)

ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2564

ลำดับ	รายการ	สถานที่ก่อสร้าง	หน่วย นับ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคากลาง	วงเงินตาม สัญญา	สัญญา เลขที่ ลง วันที่	สัญญาเริ่มต้น/ สิ้นสุด /จำนวน งวด	ผู้รับจ้าง	หมายเหตุ
1	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร โรงพยาบาลแหลมฉบัง ตำบลแหลมฉบัง อำเภอแหลมฉบัง จังหวัดตราด 1 หลัง งวดที่ 1 = 177,100 บาท /สิ้นสุด 17 ธ.ค.63 งวดที่ 2 = 256,450 บาท /สิ้นสุด 7 มิ.ย.64 งวดที่ 3 = 228,850 บาท /สิ้นสุด 7 ก.ค.64 งวดที่ 4 = 286,350 บาท /สิ้นสุด 6 ส.ค.64 งวดที่ 5 = 201,250 บาท /สิ้นสุด 5 ก.ย.64	โรงพยาบาล แหลมฉบัง	หลัง	1	1,437,900.00	1,392,000.00	1,150,000.00	1/2564 9-มิ.ค.-64	เริ่มต้น 10 มิ.ค.64 สิ้นสุด 5 ก.ย.64 จำนวน 5 งวด	ทกจ.ทรัพย์ ธนากรณวิศวกรรม	*ก่อสร้างงานฐานราก งวดที่ 1
	*คส. 2692/2563 ลว. 4 ธันวาคม 2564 คกก.ตรวจรับ/ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ประกอบด้วยดังนี้ 1) นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงษ์ ประธานฯ 2) นายคมเดช ยอดระป่า กรรมการ 3) นายดำรงศักดิ์ ลือชา กรรมการ 4) ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 4.1 นายยุทธนา เหมินหุตตร 4.2 นายเมธา หงษ์ทอง										
	*คส. 692/2564 ลว. 23 เมษายน 2564 เปลี่ยนแปลง ประธานฯ จาก นายภาณุวัฒน์ โสภณเลิศพงษ์ เป็น นายไพรินทร์ ศิริพันธ์										
	*คส.919/2564 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เปลี่ยนแปลง คกก.ตรวจรับงานจ้าง/ ผู้ควบคุมงาน ก่อสร้าง จาก นายดำรงศักดิ์ ลือชา เป็น นายธนกร สงวนพงษ์ (สงนง.โยธา) ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 4.1 จาก นายยุทธนา เหมินหุตตร 4.2 เป็น นายกฤตติน มงคลไธสง (สงนง.โยธา)										
2	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน./ปฏิบัติการ/อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม้รูด ตำบลไม้รูด อำเภอคลองใหญ่ จังหวัดตราด 1 หลัง งวดที่ 1 = 141,400.-บาท /สิ้นสุด 9 เม.ย.64 งวดที่ 2 = 171,700.- บาท /สิ้นสุด 9 พ.ค.64 งวดที่ 3 = 191,900.-บาท /สิ้นสุด 8 มิ.ย.64	รพ.สค. ไม้รูด	หลัง	1	1,022,700.00	1,104,000.00	1,010,000.00	4/2564 8-ก.พ.-64	เริ่มต้น 9 ก.พ.64 สิ้นสุด 7 ส.ค.64 จำนวน 5 งวด	ทกจ.พรชัยบูรพา	1.เบิกจ่ายเงินแล้ว 2 งวด งวดที่ 1-2 เป็นเงินจำนวน 313,100 .-บาท 2.กำลังจะส่งมอบงานงวด ที่ 3 ภายในวันที่ 30 มิ.ย.64 จำนวนเงิน 191,900.-บาท

ลำดับ	รายการ	สถานที่ก่อสร้าง	หน่วย นับ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคากลาง	วงเงินตาม สัญญา	สัญญา เลขที่ ลง วันที่	สัญญาเริ่มต้น/ สิ้นสุด /จำนวน งวด	ผู้รับจ้าง	หมายเหตุ
	ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง จาก นายดำรงค์ ลือชา เป็น นายวิชา จันดากุล (สง.โยธาฯ)										
4	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม 30 %) สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 1 หลัง งวดที่ 1 = 160,860.- บาท /สิ้นสุด 9 เม.ย.64 งวดที่ 2 = 195,330.- บาท /สิ้นสุด 9 พ.ค.64 งวดที่ 3 = 218,310. บาท /สิ้นสุด 8 มิ.ย.64 งวดที่ 4 = 287,250 บาท /สิ้นสุด 8 ก.ค.64 งวดที่ 5 = 287,250. บาท /สิ้นสุด 7 ส.ค.64 *คส. 2272/2563 ลว. 14 ธันวาคม 2563 คกก.ตรวจรับ /ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ประกอบด้วยดังนี้ 1) นายสุรชัย เจียมกุล ประธานฯ 2) นายบุรินทร์ ไตรรัตน์ กรรมการ 3) นายดำรงค์ ลือชา กรรมการ 4) ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง 4.1 นายยุทธนา เหมินทสูตร 4.2 นายสมบูรณ์ ปรียทรัพย์	สสอ.เกาะช้าง	หลัง	1	1,329,500.00	1,197,000.00	1,149,000.00	5/2564 8-ก.พ.-64	เริ่มต้น 9 ก.พ.64 สิ้นสุด 7 ส.ค.64 จำนวน 5 งวด	หจก.พรชัยบูรพา	1.ส่งมอบงานจ้าง งวดที่ 1-2 แล้ว เป็นเงิน จำนวน 356,190.-บาท งวดที่ 2 ส่งมอบงานจ้าง18/6/2564 จำนวน 195,330.- บาท งวดที่ 3 ตรวจรับงานจ้างวันที่ 24/6/2564 จำนวนเงิน 218,310.-บาท ✓
5	รั้วตาข่ายถัก ยาว 168 เมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ ตำบลบ้านอ่าวข่อย ตำบลอ่าวใหญ่ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 รายการ งวดที่ 1 (งวดสุดท้าย) จำนวน 470,000.-บาท	รพ.สต.บ้านอ่าวข่อย	รายการ	1	512,400.00	512,000.00	470,000.00	3/2564 26-ม.ค.-64	เริ่มต้น 27 ม.ค.64 สิ้นสุด 27 มี.ค.64 จำนวน 1 งวด	หจก.เก็อกุลเจริญ	*ส่งมอบและเบิกจ่ายเงิน ครบถ้วนตามสัญญาจ้าง เรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	รายการ	สถานที่ก่อสร้าง	หน่วย นับ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคากลาง	วงเงินตาม สัญญา	สัญญา เลขที่ ลง วันที่	สัญญาเริ่มต้น/ สิ้นสุด /จำนวน งวด	ผู้รับจ้าง	หมายเหตุ
6	ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น	โรงพยาบาลเกาะกูด	หลัง	1	34,641,600.00	30,711,000.00	30,330,000.00	101/2564	เริ่มต้น 30 เม.ย. 64	บริษัท วสุรีย์	*ผู้รับจ้างดำเนินการ
	พื้นที่ใช้สอยประมาณ 936 ตารางเมตร โรงพยาบาลเกาะกูด							29-เม.ย.-64	สิ้นสุด 29 เม.ย. 64	ซีเอสเอ็ม จำกัด	งวดที่ 1 ✓
	ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 1 หลัง								จำนวน 8 งวด		1. ส่งผลการทดสอบดิน 2. ขออนุมัติผังบริเวณก่อสร้าง 3. ขออนุมัติแผนการปฏิบัติงาน 4. ขออนุมัติบริษัทจำกัดปลวก 5. ขออนุมัติใช้เหล็กรูปพรรณ โครงหลังคา 6. ขออนุมัติใช้ถังบำบัดน้ำเสีย 7. ขออนุมัติใช้ส่วนผสมคอนกรีต 8. ขออนุมัติใช้เหล็กเส้น คอนกรีต
	งวดที่ 1 = 3,639,600.- บาท /สิ้นสุด 31 ก.ค. 64										
	งวดที่ 2 = 2,426,400.- บาท /สิ้นสุด 27 ส.ค. 64										
	งวดที่ 3 = 2,729,700.- บาท /สิ้นสุด 11 ต.ค. 64										
	งวดที่ 4 = 2,426,400.- บาท /สิ้นสุด 20 พ.ย. 64										
	งวดที่ 5 = 3,033,000.- บาท /สิ้นสุด 30 ธ.ค. 64										
	งวดที่ 6 = 4,246,200.- บาท /สิ้นสุด 8 ก.พ. 65										
	งวดที่ 7 = 6,066,000.- บาท /สิ้นสุด 20 มี.ค. 65										
	งวดที่ 8 = 5,762,700.- บาท /สิ้นสุด 29 เม.ย. 65										
	*คส. 203/2564 ลว. 29 มกราคม 2564										
	คกก.ตรวจรับ ประกอบด้วยดังนี้										
	1) นายสุรชัย เจียมกุล ประธานฯ										
	2) นายไพริน ศิริพันธ์ กรรมการ										
	3) นายธนกร สงวนพงษ์ กรรมการ										
	4) นางสุรีย์ จุลเจริญ กรรมการ										
	5) นายยุทธนา เหมินhurst กรรมการ										
	4) ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง										
	4.1 นายอาทิตย์ นาวาสมุทร										
	4.2 นายดำรงศักดิ์ ลือชา										
	*รอคำสั่งเปลี่ยนแปลง คกก. จาก จังหวัด										
	*คส. 1093 /2564 ลว. 14 มิ.ย. 2564										
	เปลี่ยนแปลงประธาน คกก.										
	จาก นายสุรชัย เจียมกุล										
	เป็น นายบัญชา สรรพโส										
	จาก นายยุทธนา เหมินhurst										
	เป็น นางสาว พราณีญาช้องค์ ทรัพย์อนันต์ (สถาปนิกฯ สนง.โยธาฯ)										
	ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง										
	จาก นายดำรงศักดิ์ ลือชา										
	เป็น นางอัญญา บุญญาปราศรัย อบต.เกาะกูด										
7	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/อาวุโส/ ชำนาญการ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร (รวมค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ เพิ่ม 30 %) โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะหมาก ตำบลเกาะหมาก อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 1 หลัง ประกาศประกวดราคา 2 ครั้ง ไม่ได้ผู้รับจ้าง แจ้งคืนเงิน งปม.	รพ.สด.เกาะหมาก	หลัง	1	1,329,500.00	1,362,000.00					คืนเงิน งปม. ตามหนังสือ สป.ด่วนที่สุด ที่ สร/ 0207.03/10764 ลงวันที่ 21-พ.ค.-64

ลำดับ	รายการ	สถานที่ก่อสร้าง	หน่วย นับ	จำนวน	ราคา/หน่วย	ราคากลาง	วงเงินตาม สัญญา	สัญญา เลขที่ ลง วันที่	สัญญาเริ่มต้น/ สิ้นสุด /จำนวน งวด	ผู้รับจ้าง	หมายเหตุ
8	ปรับปรุงหลังคาอาคารสำนักงานสาธารณสุขหลังเก่า สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 รายการ	สสจ.ตราด	รายการ	1	163,700.00	163,700.00	163,000.00	2/2564 5-ม.ค.-64	เริ่มต้น 6 ม.ค.64 สิ้นสุด 6 มี.ค.64 จำนวน 1 งวด	ศิริชัยการช่าง โดยนายอดุล หลิมบุญเจริญดี	ส่งมอบ/ตรวจรับ เบิก-จ่าย เงินเรียบร้อยแล้ว ✓
9	ปรับปรุงห้องนำด้านหลังสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 รายการ	สสจ.ตราด	รายการ	1	92,100.00	92,100.00	91,000.00	1/2564 5-ม.ค.-64	เริ่มต้น 6 ม.ค.64 สิ้นสุด 6 มี.ค.64 จำนวน 1 งวด	ศิริชัยการช่าง โดยนายอดุล หลิมบุญเจริญดี	ส่งมอบ/ตรวจรับ เบิก-จ่าย เงินเรียบร้อยแล้ว ✓
					41,552,100.00	37,622,800.00	35,360,174.00				
					(สีลิบเอียด้านหน้าแนบน้าหมื่นสองพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)						

1

2

3

4

5

วงเงิน

คืนเงิน

ทำสัญญาจ้าง

ส่งมอบและเบิกจ่าย

คงเหลือเงินตามสัญญา

1. สิ่งก่อสร้าง ปี 2564 จำนวน 9 รายการ
2. คืนเงิน รพ.สต.เกาะหมาก 1 รายการ
2. ทำสัญญาจ้าง 8 รายการ
3. ส่งมอบและเบิกจ่ายแล้ว 3 รายการ

41,552,100.00

1,329,500.00

35,360,174.00

1,532,894.36

33,827,279.64