

รายงานติดตามงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รายการงบผูกพันข้ามปี)

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการงบผูกพันข้ามปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนาม ในสัญญา	วงเงินตาม สัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวน งวดงาน	กำหนดส่ง มอบ	ความก้าวหน้า
๑	อาคารเอ็กซเรย์คลอด ICU และพักผู้ป่วย คสล.๖ ชั้น	รพ.ตราด	๒๐๕,๓๔๗,๖๐๐	๑	๒๐๕,๓๔๗,๖๐๐	๒๔-มี.ค.-๖๐	๑๗๑,๕๐๐,๐๐๐	๓๓,๘๔๗,๖๐๐	๒๑	๙-ส.ค.-๖๒	ตรวจรับงานงวดที่ ๑๓ แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๑๔

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการงบกลาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามใน สัญญา	วงเงินตาม สัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวน งวดงาน	กำหนดส่ง มอบ	ความก้าวหน้า
๑	อาคารพักแพทย์ ๒๐ ยูนิต ๖ ชั้น	รพ.ตราด	๔๓,๕๒๘,๙๐๐	๑	๔๓,๕๒๘,๙๐๐				๑๔		มีผู้ยื่นเสนอราคาเพียงรายเดียว อยู่ระหว่างต่อรองราคา

รายงานติดตามงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๒๘ รายการ วงเงิน ๒๘,๙๘๖,๘๐๐ บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ วงเงิน ๓๗,๕๘๕,๖๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๖ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๗ รายการ รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวนงวดงาน	กำหนดส่งมอบ	ความก้าวหน้า
๑.	อาคารพักพยาบาล ๓๒ หน่วย	โรงพยาบาลตราด	๒๘,๙๐๑,๖๐๐	๑ อาคาร	๒๘,๙๐๑,๖๐๐	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๒	๓๑,๒๐๐,๐๐๐ (เงินบำรุงสมบัติ)		๑๐	๒๗ เม.ย. ๖๒	อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ ๑
๒.	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว ๓๒๐ เมตร	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	๕๕๐,๐๐๐	๑ รายการ	๕๕๐,๐๐๐	แจ้งขอคืนเงินงบประมาณ เนื่องจากประกาศประกวดราคาไปแล้ว ๒ ครั้ง แต่ ไม่มีผู้เสนอราคา ในครั้งที่ ๓ ใช้วิธีคัดเลือก แต่ผู้รับจ้างได้มาขออุทธรณ์ ได้รับแจ้งว่าพื้นที่จะเข้าดำเนินการก่อสร้าง คับแคบ ลำบากในการใช้เครื่องมือ เช่น รถแม็คโคร รถบรรทุกปูน ต้องใช้แรงงานคนเท่านั้น อีกทั้งมีส่วนติดกับกำแพงของเอกชนหากมีการรื้อถอนอาจเกิดความเสียหายกับกำแพงข้างเคียงได้ จึงไม่มีผู้รับจ้างรายใดประสงค์ที่จะทำการก่อสร้างในรายการนี้					
๓.	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรชนามีนทราชนิ	สอ.หนองบอน	๖๐๐,๐๐๐	๑ รายการ	๖๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางเพื่อที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก (ครั้งที่๔)					
๔.	อาคารบริการแพทย์แผนไทย	สอ.หนองบอน	๑,๔๕๐,๐๐๐	๑ อาคาร	๑,๔๕๐,๐๐๐	๒๒ มี.ค.๖๒	๑,๔๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๕	๒๑ ก.ค.๖๒	อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับงวดที่ ๒ และ ๓
๕.	บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)	สอ.หนองบอน	๑,๑๕๙,๔๐๐	๑ หลัง	๑,๑๕๙,๔๐๐	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๑	๑,๑๕๓,๔๐๐.-	๖,๐๐๐.-	๕	๒๔ มี.ย. ๖๒	อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับงวดที่ ๒
๖.	โรงจอดรถและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	โรงพยาบาลคลองใหญ่	๑,๙๙๕,๐๐๐	๑ หลัง	๑,๙๙๕,๐๐๐	๒๒ มี.ค.๖๒	๑,๘๒๒,๐๐๐	๑๗๓,๐๐๐	๓	๒๒ พ.ค.๖๒	สิ้นสุดสัญญาจ้างแล้ว บริษัทให้วิศวกรเข้ามาประสานงานและยืนยันจะทำงานต่อ โดยยอมเสียค่าปรับวันละ ๑,๘๒๒ บาท จนกว่างานจะเสร็จพัสดุได้ทำหนังสือแจ้งไปแล้วรอตอบกลับเป็นเอกสารยืนยันภายใน ๑๕ วัน
๗.	อาคาร one stop service และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ	โรงพยาบาลคลองใหญ่	๑,๓๖๔,๒๐๐	๑ อาคาร	๑,๓๖๔,๒๐๐	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๑	๑,๓๖๐,๐๐๐.-	๔,๒๐๐.-	๕	๒๔ มี.ย. ๖๒	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง

รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระยะเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
จำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๑,๐๒๙,๐๐๐ บาท

ตรวจรับแล้วและเบิกจ่ายแล้ว ๖ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	กำหนดส่งมอบ	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	วันที่รายงานการตรวจรับ	ความก้าวหน้า
๑	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	รพ.สต.บ้านท้ายวัง , สอน.หนองบอน	๗๐,๐๐๐	๔ เครื่อง	๒๘๐,๐๐๐	๒๖ มี.ค.๒๕๖๒	๙ พ.ค.๒๕๖๒	๒๒๕,๖๐๐	๕๔,๔๐๐		สัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๖/๒๕๖๒ ลว. ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๒ ส่งมอบภายใน ๔๕ วัน บ.แมคเคนซี เมดิคอล จำกัด เลยกำหนดส่งมอบ ทำหนังสือแจ้งผู้ขายเร่งให้ส่งมอบ พร้อมแจ้ง ค่าปรับตามสัญญาฯ
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	รพ.สต.บ้านท้ายวัง , สอน.หนองบอน	๒๒,๐๐๐	๒ เครื่อง	๔๔,๐๐๐						ได้รับอนุมัติสเปค จากสำนักเทศฯ อนุมัติสเปค เมื่อวันที่ ๑๐ เม.ย.๒๕๖๒ รับทราบ เมื่อวันที่ ๑๖ พ.ค.๒๕๖๒ อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ รายงานผลการกำหนดสเปค

รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่ได้รับการอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ(งบลงทุนเหลือจ่าย)

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	กำหนดส่งมอบ	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	วันที่รายงานการตรวจรับ	ความก้าวหน้า
๑	บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ครอบครัว)	รพ.สต.บ้านสลักเพชร	๑,๐๙๐,๘๐๐	๑	๑,๐๙๐,๘๐๐						อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำราคากลางฯ
๒	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๓-๔	รพ.สต.บ้านบางเป้า	๔๘๐,๐๐๐	๑	๔๘๐,๐๐๐						อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำราคากลางฯ
๓	รถเข็นผู้ป่วยสำหรับรพพยาบาล	รพ.แหลมงอบ	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐						ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อและคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการกำหนดสเปคและราคากลางฯ
๔	เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหัวถือ	รพ.ตราด	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐						แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

รายงานติดตามความคืบหน้างบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบเสื่อม) จังหวัดตราดปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณตามแผน	รายการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่ายเงินแล้ว	%
รพ.ตราด	๙,๑๙๕,๐๙๘.๗๖	๖๒	๔	๒๐	๓๘	๖๑.๒๙
รพ.เกาะช้าง	๗๕๘,๕๕๑.๕๑	๑๒		๑	๑๑	๙๑.๖๖
รพ.แหลมงอบ	๑,๗๓๙,๒๔๒.๐๔	๑๕		๕	๑๐	๖๖.๖๖
รพ.คลองใหญ่	๑,๒๗๒,๖๙๕.๒๕	๑๔			๑๔	๑๐๐
รพ.ป่อไร่	๓,๓๖๖,๗๘๙.๗๘	๔๖	๑๐	๑๒	๒๔	๕๒.๑๗
รพ.เกาะกูด	๑,๖๔๘,๗๑๘.๓๗	๔	๒	๒		๐
รพ.เขาสมิง	๒,๙๖๕,๙๔๒.๐๑	๔๐		๑๒	๒๘	๗๐
	๒๐,๙๔๗,๐๓๗.๗๒	๑๙๓	๑๖	๕๒	๑๒๕	๖๔.๗๗

