

ด้วยเงินงบประมาณ 2564 - และเงินงบค่าเสื่อม ปี 2564 (งบส่วน 10%)

ข้อมูล ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2565

**3.1 งบรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (งบลงทุน) ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้าง คงเหลือ จำนวน 1 รายการ**

ลำดับ	รายการ/โครงการ	สัญญา/สิ้นสุด	จำนวน งวดงาน	ส่งมอบแล้ว	เบิกจ่าย แล้ว	หมายเหตุ
1.	ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง รพ.เกาะกูด บริษัท วิสุรีย์ ซีเอสเอ็มเอส จำกัด สัญญาวงเงิน 30,330,000 บาท	สัญญาจ้างเลขที่ 1/2565 ลง.28 ตค.64 สิ้นสุด26 เม.ย.64	8	งวดที่ 1-7	7 งวด	*งวดที่ 1-7 เบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว จำนวน ๒๔,๕๖๗,๓๐๐.-บาท คงเหลือ งวดที่ 8 (งวด สุดท้าย) เป็นเงินจำนวน 5,762,700 บาท/ตรวจรับ งานจ้างวันที่ 30 สิงหาคม 2565

3.2 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่จ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบเสื่อม 10%) งบประมาณ พ.ศ. 2564

ส่วน 10% สิ่งก่อสร้าง คงเหลือ จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	สัญญา/สิ้นสุด	จำนวน งวดงาน	ส่งมอบ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1.	ซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก (ระบบไฟฟ้าและ สายสัญญาณสื่อสารภายในอาคาร) รพ.เกาะช้าง วงเงิน 2,102,717.57 บาท 2.ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหลัก (สายเมน ภายนอก) รพ.เกาะช้าง วงเงิน 449,000 บาท วงเงินรวมตามสัญญาจ้าง จำนวน 2,166,750 .-บาท	2/2565 ลงวันที่ 25 เม.ย.2565/สิ้นสุด สัญญาจ้างวันที่ 13 สิงหาคม 2565	3	9 ส.ค. 2565		ผู้รับจ้างแจ้งส่งมอบงานจ้าง จำนวน 3 งวด ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2565/คกก.จะทำการ ตรวจรับ 22-24 ส.ค.65/อยู่ ระหว่างรายงานผลการตรวจรับ พัสดุ วงเงินรวม 2,166,750 บาท

ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

งบค่าเสื่อมปี 2565 (ส่วน 10%,20%)

ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2565

2.2.3 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

1) ระดับเขต 10 %

1.1) ครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน งบม.1,1814,000.-บาท

รายการ/โครงการ	สัญญา เลขที่/ สิ้นสุด ว ด ป	จำนวน งวดงาน	ส่งมอบ ว ด ป	เบิกจ่าย/บาท	หมายเหตุ /ผลการดำเนินการ ณ ปัจจุบัน
เครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด 300 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 1,814,000.00 บาท สำหรับ โรงพยาบาลเกาะกูด	สัญญาเลขที่ 18/2565 ลงวันที่ 26 พ.ค. 65 /สิ้นสุดสัญญา วันที่ 23 กันยายน 65	1	1	1,700,000	ผู้ขาย บ.เจนเนอรัล เพาเวอร์ ควอลิตี้ จำกัด ราคา 1,700,000.-บาท/ ตรวจรับพัสดุ ในวันที่ 18-19 กันยายน 2565/ ส่งเอกสารไปเบิกจ่ายเงิน ณ โรงพยาบาลเกาะกูด เรียบร้อยแล้ว

1.2) สิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ วงเงิน 533,800.-บาท

รายการ/โครงการ	สัญญา เลขที่/สิ้นสุด ว ด ป	จำนวน งวดงาน	ส่งมอบ ว ด ป	เบิกจ่าย/บาท	หมายเหตุ /ผลการดำเนินการ ณ ปัจจุบัน
ซ่อมแซมอาคารแพทย์แผนไทย จำนวน 1 ที่ วงเงิน 533,800.00 บาท สำหรับ พ.สต.บ้านคลองพร้าว/ สมทบ ด้วยเงินบำรุง รพ.สต.ฯ จำนวน 46,200 บาท	สญ.4/2565 ลง วันที่ 25 ก.ค. 65/ครบกำหนด สัญญา 23 ตุลาคม 2565	3			*ผู้รับจ้าง หจก.พรชัยบูรพาเงิน 533,800 บาท /อยู่ระหว่างดำเนินการ ตามสัญญาจ้าง <u>งวดงานที่ 1</u> ติดตั้ง ขุดหลุม งานฐานรากและดำเนินการก่อสร้างงาน งวดที่ 2 ไปพร้อมๆกัน คาดว่าจะส่งมอบ งานงวดที่ 1 ได้กลางเดือน กันยายน 2565

2) ระดับจังหวัด 20 % จำนวน 8 รายการ รวม 14 ชิ้น วงเงินรวม 4,308,200.-บาท

2.1) รอส่งมอบ จำนวน 1 รายการ

เป็นเงินจำนวน 150,000.-บาท

2.2) ส่งมอบและเบิกจ่ายเงิน จำนวน 1 รายการ

เป็นเงินจำนวน 330,000.-บาท

รายการ/โครงการ	สัญญา เลขที่/สิ้นสุด ว ด ป	จำนวน งวดงาน	ส่งมอบ ว ด ป	เบิกจ่าย/บาท	หมายเหตุ /ผลการดำเนินการ ณ ปัจจุบัน
----------------	----------------------------------	-----------------	-----------------	--------------	---

1.เครื่องเอ็กซเรย์ฟัน จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 150,000.00 บาท สำหรับ โรงพยาบาลแหลมงอบ	เลขที่ 21/2565 ลงวันที่ 30 มิ.ย.65/สิ้นสุด สัญญาวันที่ 29 สิงหาคม 2565	รอการส่ง มอบพัสดุ			ส่งมอบ 60 วัน นับถัดจากวันลงนาม สัญญาซื้อขาย ผู้ขาย บริษัท เค พี เอ็น เมดิคอล จำกัด วงเงิน 150,000 บาท/ ยังไม่ได้แจ้งส่งมอบพัสดุ เนื่องจากผู้ขาย รอการนำเข้าพัสดุจากต่างประเทศ
2.เครื่องฟอกอากาศ พร้อมติดตั้ง ปรับปรุงระบบอากาศและระบายอากาศ ภายในห้องทันตกรรม จำนวน 3 เครื่องๆ ละ 110,000.00 บาท วงเงินรวม 330,000.00 บาท สำหรับรพ.คลองใหญ่ เงินบ 264,200.00 บาท เงินบำรุงหน่วยบริการ สมทบ 65,800.00 บาท	สัญญาซื้อขาย เลขที่ 20/2565 ลงวันที่ 24 มิ.ย.65/สิ้นสุด สัญญาวันที่ 23 ส.ค.65	11 ส.ค. 65		330,000.-	ผู้ขาย บริษัท ดีเอส ออลส์ จำกัด วงเงิน 330,000 บาท/ส่งมอบภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาซื้อขาย/ ตรวจรับพัสดุ และส่งเอกสารไป เบิก-จ่ายเงิน ณ รพ.คลองใหญ่ เรียบร้อยแล้ว

2.3 สิ่งก่อสร้าง 20% จำนวน 6 รายการ วงเงิน 801,000.-บาท

รายการ/โครงการ	สัญญา เลขที่/ สิ้นสุด ว ด ป	จำนวน งวดงาน	ส่งมอบ ว ด ป	เบิกจ่าย/บาท	หมายเหตุ /ผลการดำเนินการ ณ ปัจจุบัน
1.ซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.ห้วยน้ำขาว จำนวน 1 ที่ วงเงิน 99,700.00 บาท					อยู่ระหว่างรายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติสั่งจ้าง และจัดทำประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา
2.ซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.บ้านท้ายวัง จำนวน 1 ที่ วงเงิน 241,000.00 บาท					“
3.ซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.เนินทราย จำนวน 1 ที่ วงเงิน 88,400.00 บาท					“
4.ซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.บ้านคลอง ขวาง จำนวน 1 ที่ จำนวน 75,000.00					“
5.ซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.ตะกวด จำนวน 1 ที่ วงเงิน 139,300.00บาท					“
6.ซ่อมแซมอาคารสถานีอนามัยเฉลิม พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จำนวน1 ที่ วงเงิน 157,800.00บาท					“

3.4 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข้อมูล ณ วันที่ 5 สิงหาคม 2565

3.4.1 ครุภัณฑ์เกิน 1 ล้าน จำนวน 3 รายการ รวมเป็นเงิน 4,735,900.-บาท

3.4.2 ครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้าน จำนวน 8 รายการ รวมเป็นเงิน 2,906,500.-บาท

3.4.3 สิ่งก่อสร้าง เกิน 1 ล้าน จำนวน 3 รายการ รวมเป็นเงิน 5,250,9

3.4.4 สิ่งก่อสร้างต่ำกว่า 1 ล้าน จำนวน 1 รายการ รวมเป็นเงิน 220,500.-บาท

1.ครุภัณฑ์เกินกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 3 รายการ ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี	วงเงิน งบประมาณ.	สัญญาเลขที่/สิ้นสุด	วงเงินสัญญา (บาท)	จำนวนเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคิ๊ป พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน สลอป.เกาะช้าง	1	คัน	e-biding	1,035,900.00				ประกาศจัดหาด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 ต.ค.65 ถึงวันที่ 30 ต.ค.65/เสนอราคาวันที่ 31 ต.ค.65/พิจารณาการเสนอราคาวันที่ 1 ก.ย.65
2	รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10 G) 1 คัน รพ.เกาะช้าง	1	คัน	e-biding	2,500,000.00				ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา และรายงานผลประกอบการผู้ชนะ/สิ้นสุดการอุทธรณ์ วันที่ 26 สิงหาคม 2565/จะเรียกทำสัญญาได้ก่อนเมื่อได้รับแจ้งการจัดสรรเงิน งบประมาณ.2566
3	กล้องถ่ายภาพอประสิทธิภาพดีจิตอล เครื่อง รพ.คลองใหญ่	1	เครื่อง	e-biding	1,200,000.00				ได้ตัวผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว จะเรียกทำสัญญาได้ก่อนเมื่อได้รับ

	รวมเงิน				4,735,900.00			
--	---------	--	--	--	--------------	--	--	--

2. ครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้าน จำนวน 8 รายการ ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี	วงเงิน งบประมาณ (บาท)	สัญญาเลขที่/สิ้นสุด	วงเงินสัญญา (บาท)	จำนวนเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน
1	เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุ้นหัวใจในรพพยาบาล เพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล รพ.เขาสมิง	1	เครื่อง	e-bidding	645,000.00				อยู่ระหว่าง คกก.กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง
2	เครื่องอบผ้า ขนาด 100 ปอนด์ รพ.เขาสมิง	1	เครื่อง	เจาะจง	284,000.00				อยู่ระหว่าง คกก.กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง
3	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ รพ.คลองใหญ่	1	เครื่อง	e-bidding	930,000.00				อยู่ระหว่าง คกก.กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง
4	ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Platinum II สอน.เฉลิมพระเกียรติฯ	1	เครื่อง	เจาะจง	428,000.00				อยู่ระหว่าง คกก.กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง
5	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) สสจ.ตราด	1	เครื่อง	e-bidding	270,000.00				อยู่ระหว่าง คกก.กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง

6	อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 1 สสจ.ตราด	1	เครื่อง	e-biding	240,000.00				อยู่ระหว่าง คกก.กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี	วงเงิน งบประมาณ (บาท)	สัญญาเลขที่/สิ้นสุด	วงเงินสัญญา (บาท)	จำนวนเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน
7	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สสจ.ตราด	13	เครื่อง	e-biding	286,000.00				อยู่ระหว่าง คกก.กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง
8	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อ นาที สสจ.ตราด	2	เครื่อง	เจาะจง	175,000.00				อยู่ระหว่าง คกก.กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ และราคากลาง
	รวมเงินครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 8 รายการ				3,258,000.00				

3. สิ่งก่อสร้าง เกิน 1 ล้านบาท จำนวน 3 รายการ ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี	วงเงิน งบประมาณ (บาท)	สัญญาเลขที่/สิ้นสุด	วงเงินสัญญา (บาท)	จำนวนเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน
1	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 130 ตารางเมตร รพ.แหลมงอบ	1	หลัง	e-biding	1,694,900.00				อยู่ระหว่าง คกก. กำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

2	บ้านพักข้าราชการอำนวยการ ระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็น อาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 100 ตารางเมตร สสจ. ตราด	1	หลัง	e-biding	1,546,100.00				อยู่ระหว่าง คกก. กำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง ดำเนินการคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง
ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	จัดซื้อจัด จ้างด้วยวิธี	วงเงิน งบม. (บาท)	สัญญาเลขที่/สิ้นสุด	วงเงินสัญญา (บาท)	จำนวนเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน
3	บ้านพักข้าราชการอำนวยการ ระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็น อาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 100 ตารางเมตร (รวมค่า ขนส่ง ภาษีที่ดินและเพิ่ม 30 %)	1	หลัง	e-biding	2,009,900.00				อยู่ระหว่าง คกก. กำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง ดำเนินการคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง
	รวมเงินสิ่งก่อสร้างเกิน 1 ล้าน จำนวน 3 รายการ				5,250,900.00				

4.สิ่งก่อสร้างต่ำกว่า 1 ล้าน จำนวน 1 รายการ ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	จัดซื้อจัด จ้างด้วยวิธี	วงเงิน งบม. (บาท)	สัญญาเลขที่/สิ้นสุด	วงเงินสัญญา (บาท)	จำนวนเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน
-------	--------	-------	-------	----------------------------	----------------------	---------------------	-------------------	------------------------	----------------

1	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอบ่อไร่	1	หลัง	เฉพาะเจาะจง	220,500.00				อยู่ระหว่าง คกก. กำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง ดำเนินการคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง
	รวมเงินสิ่งก่อสร้างต่ำกว่า 1 ล้าน จำนวน 1 รายการ				220,500.00				
	รวมทั้งหมด จำนวน 15 รายการ				13,465,300.00				