



สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

Trat Provincial Health Office

รายงานความก้าวหน้าการดำเนินงาน

**Mr.GREEN ENERGY** จังหวัดตราด



# สถานการณ์การใช้งาน Solar Cell ในหน่วยงาน สังกัด สปสธ. トラด



ลำดับ	หน่วยงาน	สถานการณ์ดำเนินงาน	ที่มำงบประมาณ
1	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินบำรุง
2	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินบำรุง
3	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินบำรุง
4	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาสมิง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินบำรุง
5	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองใหญ่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินบำรุง
6	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินบำรุง
7	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด	ยังไม่ดำเนินการ	-
8	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมงอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินบำรุง
9	โรงพยาบาลตราด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินบำรุง
10	โรงพยาบาลเกาะช้าง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินบำรุง
11	โรงพยาบาลเขาสมิง	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินบำรุง
12	โรงพยาบาลคลองใหญ่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	สำนักงาน กกพ.
13	โรงพยาบาลบ่อไร่	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินบำรุง
14	โรงพยาบาลแหลมงอบ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินบำรุง
15	โรงพยาบาลเกาะกูด	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เงินบำรุง

ลำดับ	หน่วยงาน	กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง	กำลังการผลิตติดตั้ง (kW)
1	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	E-bidding	60 KW
2	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด	เฉพาะเจาะจง	3 KW
3	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง	เฉพาะเจาะจง	3 KW
4	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาสมิง	เฉพาะเจาะจง	3 KW
5	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองใหญ่	เฉพาะเจาะจง	3 KW
6	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่	เฉพาะเจาะจง	3 KW
7	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด	-	-
8	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมงอบ	เฉพาะเจาะจง	3 KW
9	โรงพยาบาลตราด	E-bidding	55 KW
10	โรงพยาบาลเกาะช้าง	เฉพาะเจาะจง	30 KW
11	โรงพยาบาลเขาสมิง	E-bidding	100 KW
12	โรงพยาบาลคลองใหญ่	E-bidding	100 KW
13	โรงพยาบาลบ่อไร่	E-bidding	20 KW
14	โรงพยาบาลแหลมงอบ	E-bidding	70 KW
15	โรงพยาบาลเกาะกูด	เฉพาะเจาะจง	15 KW

ลำดับ	หน่วยงาน	ยังไม่ดำเนินการ	ประกาศเชิญชวน	ได้ผู้รับจ้าง	วันที่ลงนาม	วันที่เริ่มติดตั้ง	วันที่ส่งมอบ
1	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด		ระหว่างทำประกาศ				
2	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด		ระหว่างทำประกาศ				
3	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง		ระหว่างทำประกาศ				
4	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาสมิง		ระหว่างทำประกาศ				
5	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองใหญ่		ระหว่างทำประกาศ				
6	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่		ระหว่างทำประกาศ				
7	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด	√					
8	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมงอบ		ระหว่างทำประกาศ				
9	โรงพยาบาลตราด		ระหว่างทำประกาศ				
10	โรงพยาบาลเกาะช้าง		13 มิถุนายน 2566		17 กรกฎาคม 2566	18 กรกฎาคม 2566	
11	โรงพยาบาลเขาสมิง		ระหว่างทำประกาศ				
12	โรงพยาบาลคลองใหญ่		17 กรกฎาคม 2566	27 กรกฎาคม 2566	21 สิงหาคม 2566	22 ส.ค. – 19 ต.ค. 66	20 ตุลาคม 2566
13	โรงพยาบาลบ่อไร่		ระหว่างทำประกาศ				
14	โรงพยาบาลแหลมงอบ		ระหว่างทำประกาศ				
15	โรงพยาบาลเกาะกูด		ระหว่างทำประกาศ				

ลำดับ	หน่วยงาน	แผนการดำเนินงาน
1	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	ติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 30 พฤศจิกายน 2566
2	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด	ติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 31 ตุลาคม 2566
3	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะช้าง	ติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 31 ตุลาคม 2566
4	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเขาสมิง	ติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 31 ตุลาคม 2566
5	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอคลองใหญ่	ติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 31 ตุลาคม 2566
6	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอบ่อไร่	ติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 31 ตุลาคม 2566
7	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองตราด	
8	สำนักงานสาธารณสุขอำเภอแหลมงอบ	ติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 30 ตุลาคม 2566
9	โรงพยาบาลตราด	คาดว่าจะหาผู้รับจ้างภายใน 30 กันยายน 2566
10	โรงพยาบาลเกาะช้าง	ติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2566
11	โรงพยาบาลเขาสมิง	ดำเนินการติดตั้งแล้วเสร็จในปี 2567
12	โรงพยาบาลคลองใหญ่	ติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 30 พฤศจิกายน 2566
13	โรงพยาบาลบ่อไร่	ติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 30 พฤศจิกายน 2566
14	โรงพยาบาลแหลมงอบ	ติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 30 พฤศจิกายน 2566
15	โรงพยาบาลเกาะกูด	ติดตั้งแล้วเสร็จภายใน 31 ตุลาคม 2566

A photograph of several wind turbines silhouetted against a sunset sky. The sky transitions from a warm orange glow near the horizon to a deep blue at the top, with scattered white clouds. The turbines are arranged in a line across the horizon. Overlaid in the center of the image is the text 'Q & A' in a large, white, sans-serif font.

Q & A