

สรุปความก้าวหน้า การจัดจ้างก่อสร้าง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	วงเงิน งบประมาณ (บาท)	ได้ผู้ชนะ การเสนอ ราคา/แห่ง	วงเงินทำสัญญา	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คิดเป็นร้อยละ ของการ เบิกจ่าย	ครบกำหนดสัญญา	หมายเหตุ
	สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 5 รายการ									
1	อาคารบริการ/รพ.สต.บ้านสลักเพชร	1	หลัง	2,163,100.00		2,159,999.00	0		5 ม.ค.2568	บริหารสัญญาจ้าง งวดที่ 1
	(สัญ.ที่ 10/67 ลว. 9 ก.ค.67/4 งวด/180 วัน)									
	บ.พี .เอส.พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด									
2	บ้านพัก/รพ.สต. บ้านคลองแอง	1	หลัง	1,226,400.00		1,220,000.00	0		29 ธ.ค.2567	บริหารสัญญาจ้าง งวดที่ 1
	(สัญญาที่ 6/67 ลว.2 ก.ค.67/ 5 งวด /180 วัน)									
	หจก.เชษฐ์รัฐตราด									
3	บ้านพัก/รพ.สต.บ้าน เกาะหมาก	1	หลัง	1,785,000.00		1,777,777.00	0		5 ม.ค.2568	บริหารสัญญาจ้าง งวดที่ 1
	(สัญญาที่ 9/67 ลว.9 ก.ค.67/ 5 งวด /180 วัน)									
	บ.พี .เอส.พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด									
4	บ้านพัก รพ.สต.บ้านแจ็กเบ๊	1	หลัง	1,429,600.00		1,550,000.00	0		5 ม.ค.2568	บริหารสัญญาจ้าง งวดที่ 1
	(สัญญาที่ 8/67 ลว.9 ก.ค.67/ 5 งวด /180 วัน)									(ลำดับที่ 4 เงินบำรุง
	บ.พี .เอส.พาวเวอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด									สมทบ จำนวน 120,400 .บาท)
5	โรงจอดรถ 20 คัน /รพ.บ่อไร่	1	หลัง	3,010,700.00		2,996,000.00	0		18 ธ.ค.2567	บริหารสัญญาจ้าง งวดที่ 1
	(สัญญาที่ 11/67 ลว.20 ส.ค..67/ 3 งวด /120 วัน)									
	หจก.สุวรรณกิจ ก่อสร้าง									
	รวมทั้งสิ้น			9,614,800.00	0	9,703,776.00	-			

สรุปความก้าวหน้า การจัดซื้อ/จ้างก่อสร้าง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566-2567

โรงพยาบาลตราด ข้อมูล ณ วันที่ 26 สิงหาคม 2567

รายการครุภัณฑ์ การแพทย์ 5 รายการ รายการสิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	วงเงิน งบประมาณ (บาท)	ได้ผู้ชนะการเสนอราคา/แห่ง	วงเงินทำสัญญา	เบิกจ่ายแล้ว (บาท)	คิดเป็นร้อยละของการเบิกจ่าย	หมายเหตุ
	ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ								
1	เครื่องตรวจอวัยวะภายในฯ 5 หัวตรวจ	1	เครื่อง	4,200,000.00		4,175,000.00			รอการส่งมอบพัสดุ
2	เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วยปริมาตรฯ	1	เครื่อง	1,200,000.00		1,180,000.00	1,180,000.00	100	เบิกจ่ายแล้ว
3	เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า 1000 mA	1	เครื่อง	6,400,000.00		6,397,000.00			รอการส่งมอบพัสดุ
4	เครื่องตรวจอวัยวะภายในฯ 2 หัวตรวจ	1	เครื่อง	1,820,000.00		1,819,000.00	1,819,000.00	100	เบิกจ่ายแล้ว
5	เตียงผ่าตัดผู้ป่วยโรคกระดูกสันหลังฯ	1	เตียง	5,000,000.00		4,950,000.00			รายงานผลการตรวจรับ
	รวมเงินค่าครุภัณฑ์			18,620,000.00		18,521,000.00	2,999,000.00	16.11	
	สิ่งปลูกสร้าง จำนวน 1 รายการ (งบประมาณ.2566-2567)								
	อาคารพักพยาบาล 96 ห้อง วงเงินตามสัญญา	1	หลัง	44,207,800.00		44,207,800.00	37,065,409.00	83.84	*เบิกจ่ายแล้ว ถึงงวดที่ 14 และอยู่ระหว่าง
	จำนวน 58,800,000 บาท								ดำเนินงานตามสัญญาจ้างงวดที่ 15
	งบม. 2566 จำนวน 14,592,2000.-บาท								คาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายใน
	งบม.2567 จำนวน 44,207,800.-บาท								เดือน สิงหาคม 2567
	สัญญาจ้าง 15 งวด /สิ้นสุดสัญญาวันที่ 12 ก.ย.67								(สัญญาสิ้นสุด วันที่ 12 ก.ย.2567)
	รวมทั้งสิ้น			44,207,800.00	0	44,207,800.00	37,065,409.00		

