

รายงานติดตามงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการรบบผูกพันข้ามปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนาม ในสัญญา	วงเงินตาม สัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวน งวดงาน	กำหนดส่ง มอบ	ความก้าวหน้า
๑	อาคารเอ็กซเรย์คลอด ICU และพักผู้ป่วย คสล.๖ ชั้น	รพ.ตราด	๒๐๕,๓๔๗,๖๐๐	๑	๒๐๕,๓๔๗,๖๐๐	๒๔-มี.ค.-๖๐	๑๗๑,๕๐๐,๐๐๐	๓๓,๘๔๗,๖๐๐	๒๑	๙-ส.ค.-๖๒	ส่งมอบงานงวดที่ ๖ แล้ว นัดตรวจงานวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างดำเนินงานงวด ๗-๘

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการที่กันเงินเหลือปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามใน สัญญา	วงเงินตาม สัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวน งวดงาน	กำหนดส่ง มอบ	ความก้าวหน้า
๑	ปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรมชั้น G อาคารสกลมหาสังฆปริณายก	รพ.ตราด	๔,๘๐๐,๐๐๐	๑	๔,๘๐๐,๐๐๐	๒๘ มี.ค.๖๑	๓,๑๕๐,๐๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐	๓	๒๘ มี.ย.๖๑	ยังอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๒๘ มี.ย.๖๑
๒	อาคารจอดรถ	รพ.ตราด	๕๓,๘๖๘,๒๐๐	๑	๕๓,๘๖๘,๒๐๐	๓๐-พ.ค.-๖๐	๔๕,๕๕๐,๐๐๐	๘,๓๑๘,๒๐๐	๑๐	๒๕ ก.ค.๖๑	เบิกล่วงหน้าแล้ว ๑๕% วงเงิน ๖,๘๓๒,๕๐๐ บาท ส่งมอบงวดที่ ๑ แล้วในเดือนเมษายน อยู่ระหว่างดำเนินการ ยังเหลือระยะเวลา ก่อสร้างจำนวน ๑๘๙ วัน

รายงานติดตามงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จังหวัดตราด

รายละเอียด : ค่าครุภัณฑ์จำนวน ๓๘ รายการ วงเงิน ๑๖,๒๔๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ รายการ วงเงิน ๓,๓๕๐,๐๐๐ บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว