

รายงานติดตามงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รายการงบผูกพันข้ามปี)

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการงบผูกพันข้ามปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวนงวดงาน	กำหนดส่งมอบ	ความก้าวหน้า
๑	อาคารเอ็กซเรย์คลอด ICU และผู้ป่วย คสล.๖ ชั้น	รพ.ตราด	๒๐๕,๓๔๗,๖๐๐	๑	๒๐๕,๓๔๗,๖๐๐	๒๔-มี.ค.-๖๐	๑๗๑,๕๐๐,๐๐๐	๓๓,๘๔๗,๖๐๐	๒๑	๙-ส.ค.-๖๒	ตรวจรับงานงวดที่ ๑๓ แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๑๔

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการงบกลาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวนงวดงาน	กำหนดส่งมอบ	ความก้าวหน้า
๑	อาคารพักแพทย์ ๒๐ ยูนิต ๖ ชั้น	รพ.ตราด	๔๓,๕๒๘,๙๐๐	๑	๔๓,๕๒๘,๙๐๐				๑๔		ประกวดราคาได้ในราคา ๔๓,๓๗๙,๐๐๐.- บาท รอรับจัดสรรเงิน

รายงานติดตามงบประมาณสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๒๘ รายการ วงเงิน ๒๘,๙๘๖,๘๐๐ บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ วงเงิน ๓๗,๕๘๕,๖๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๗ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๖ รายการ รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวนงวดงาน	กำหนดส่งมอบ	ความก้าวหน้า
๑.	อาคารพักพยาบาล ๓๒ หน่วย	โรงพยาบาลตราด	๒๘,๙๐๑,๖๐๐	๑ อาคาร	๒๘,๙๐๑,๖๐๐	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๒	๓๑,๒๐๐,๐๐๐ (เงินบำรุงสมทบ)		๑๐	๒๗ เม.ย. ๖๒	อยู่ระหว่างการดำเนินงานงวดที่ ๑
๒.	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรชนาวมินทราชนี	สอน.หนองบอน	๖๐๐,๐๐๐	๑ รายการ	๖๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างทบทวนราคากลางเพื่อที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก (ครั้งที่๔)					
๓.	อาคารบริการแพทย์แผนไทย	สอน.หนองบอน	๑,๔๕๐,๐๐๐	๑ อาคาร	๑,๔๕๐,๐๐๐	๒๒ มี.ค.๖๒	๑,๔๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๕	๒๑ ก.ค.๖๒	อยู่ระหว่างส่งมอบงวดที่ ๔
๔.	บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)	สอน.หนองบอน	๑,๑๕๙,๔๐๐	๑ หลัง	๑,๑๕๙,๔๐๐	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๑	๑,๑๕๓,๔๐๐.-	๖,๐๐๐.-	๕	๒๔ มี.ย. ๖๒	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง
๕.	โรงจอดรถและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	โรงพยาบาลคลองใหญ่	๑,๙๙๕,๐๐๐	๑ หลัง	๑,๙๙๕,๐๐๐	๒๒ มี.ค.๖๒	๑,๘๒๒,๐๐๐	๑๗๓,๐๐๐	๓	๒๒ พ.ค.๖๒	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง
๖.	อาคาร one stop service และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ	โรงพยาบาลคลองใหญ่	๑,๓๖๔,๒๐๐	๑ อาคาร	๑,๓๖๔,๒๐๐	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๑	๑,๓๖๐,๐๐๐.-	๔,๒๐๐.-	๕	๒๔ มี.ย. ๖๒	ส่งมอบ และเบิกจ่าย ครบถ้วนตามสัญญา

รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระยะเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๑,๐๒๙,๐๐๐ บาท

ตรวจรับแล้วและเบิกจ่ายแล้ว ๖ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๒ รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	กำหนดส่งมอบ	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	วันที่รายงานการตรวจรับ	ความก้าวหน้า
๑	เครื่องวัดความดันโลหิต แบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	รพ.สต.บ้านท้ายวัง , สอน.หนองบอน	๗๐,๐๐๐	๔ เครื่อง	๒๘๐,๐๐๐	๒๖ มี.ค.๒๕๖๒	๙ พ.ค.๒๕๖๒	๒๒๕,๖๐๐	๕๔,๔๐๐		สัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๖/๒๕๖๒ ลว. ๒๕ มี.ค.๒๕๖๒ ส่งมอบภายใน ๔๕ วัน บ.แมคเคนซี่ เมดิคอล จำกัด เลยกำหนดส่งมอบ ทำหนังสือแจ้งผู้ขายเร่งให้ส่งมอบ พร้อมแจ้งค่าปรับตามสัญญา ครั้งที่ ๒
๒	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	รพ.สต.บ้านท้ายวัง , สอน.หนองบอน	๒๒,๐๐๐	๒ เครื่อง	๔๔,๐๐๐	๕ มิถุนายน ๒๕๖๒	๗ ก.ค. ๒๕๖๒	๔๓,๐๐๐	๑,๐๐๐.-		(ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๔๓/๒๕๖๒ลว.๕ มิ.ย. ๖๒) คู่สัญญา หจก.ตราดอินเตอร์เน็ตกำหนดส่งมอบภายใน ๓๐ วัน ผู้ขาย : แจ้งส่งมอบวันที่ ๒๕ มิ.ย.๒๕๖๒

รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ที่ได้รับการอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ(งบลงทุนเหลือจ่าย)

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	กำหนดส่งมอบ	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	วันที่รายงานการตรวจรับ	ความก้าวหน้า
๑	บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ครอบครัว)	รพ.สต.บ้านสลักเพชร	๑,๐๙๐,๘๐๐	๑	๑,๐๙๐,๘๐๐						อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ รายงานราคากลางฯ
๒	ปรับปรุงบ้านพักข้าราชการ ระดับ ๓-๔	รพ.สต.บ้านบางเบา	๔๘๐,๐๐๐	๑	๔๘๐,๐๐๐						อยู่ระหว่างคณะกรรมการฯ รายงานราคากลางฯ
๓	รถเข็นผู้ป่วยสำหรับรพยบาล	รพ.แหลมงอบ	๒๐๐,๐๐๐	๑	๒๐๐,๐๐๐						อยู่ระหว่างคณะกรรมการจัดทำรายงานผลการกำหนดคุณลักษณะและราคากลางฯ
๔	เครื่องตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดหัวถือ	รพ.ตราด	๓๕๐,๐๐๐	๑	๓๕๐,๐๐๐			๒๘๐,๐๐๐			เสนอสัญญา

รายงานติดตามความคืบหน้างบประมาณค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบเลื่อน) จังหวัดตราด
ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จำนวน ๑๕๖ รายการ วงเงิน ๒๑,๖๑๘,๗๘๖ บาท ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกรายการ
ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑๙๓ รายการ วงเงิน ๒๐,๙๔๗,๐๓๗ บาท รายละเอียดดังนี้

ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณตามแผน	รายการ	ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	เบิกจ่าย เงินแล้ว	%
รพ.ตราด	๙,๑๙๕,๐๙๘.๗๖	๖๒		๙	๕๓	๘๕.๔๘
รพ.เกาะช้าง	๗๕๘,๕๕๑.๕๑	๑๒			๑๒	๑๐๐
รพ.แหลมงอบ	๑,๗๓๙,๒๔๒.๐๔	๑๕		๕	๑๐	๖๖.๖๗
รพ.คลองใหญ่	๑,๒๗๒,๖๙๕.๒๕	๑๔			๑๔	๑๐๐
รพ.ป่อไร่	๓,๓๖๖,๗๘๙.๗๘	๔๖	๑๐	๑๑	๒๕	๕๔.๓๕
รพ.เกาะกูด	๑,๖๔๘,๗๑๘.๓๗	๔	๑	๓		๐
รพ.เขาสมิง	๒,๙๖๕,๙๔๒.๐๑	๔๐		๑๒	๒๘	๗๐
	๒๐,๙๔๗,๐๓๗.๗๒	๑๙๓	๑๑	๔๐	๑๔๒	๗๓.๕๘