

รายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2564

รายละเอียดรายการ			ร่าง พรบ.65 ณ 22 ก.ย.64		หน่วยงาน		ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง			
เขต	ลำดับ	รายการ ตามร่าง พรบ. 2565	จำนวน (หน่วย)	รวมทั้งสิ้น	ชื่อ สถานที่	งบประมาณ/ผูกพัน	เผยแพร่ประกาศ			ณ วันที่ 22 ก.ย. 64 หน่วยงานดำเนินการ ถึงขั้นตอนที่(ระบุ)
							วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง E-bidding	กำหนดระยะเวลาการดำเนินการ	ระยะเวลาที่หน่วยงานสามารถดำเนินการได้ (ระบุวันที่)	
วงเงินเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท	1	ต่อเติมอาคารโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองพร้าว ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะช้าง จังหวัดตราด 1 รายการ	1.00	1,423,000.00	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านคลองพร้าว	ก่อสร้างปีเดียว	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง E-bidding	13-17 ก.ย.2564	13-20 ก.ย.2564	-เลขที่โครงการ 64097187369 ประกาศประกวดราคาซื้อฯ ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย.64 - 20 ก.ย.64 -กำหนดวันเสนอราคา วันที่ 21 ก.ย. 64 -กำหนดวันตรวจสอบเอกสารเสนอราคา วันที่ 22 ก.ย.64

รายการที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2564

รายละเอียดรายการ			ร่าง พรบ.65 ณ 22 ก.ย.64		หน่วยงาน		ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง			
เขต	ลำดับ	รายการ ตามร่าง พรบ. 2565	จำนวน (หน่วย)	รวมทั้งสิ้น	ชื่อสถานที่	งบปีเดียว/ผูกพัน	เผยแพร่ประกาศ			ณ วันที่ 22 ก.ย. 64 หน่วยงานดำเนินการถึง ขั้นตอนที่.....(ระบุ)
							วิธีการจัดซื้อจัด จ้าง E- bidding	กำหนด ระยะเวลาการ ดำเนินการ	ระยะเวลาที่หน่วยงาน สามารถดำเนินการได้ (ระบุวันที่)	
วงเงินไม่ เกิน 5 แสน บาท	1	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสัมผัสกระจกตา โรงพยาบาลเกาะช้าง ตำบลเกาะช้าง อำเภอเกาะ ช้าง จังหวัดตราด 1 เครื่อง	1.00	150,000.00	โรงพยาบาล เกาะช้าง	ครุภัณฑ์ปีเดียว	วิธีการจัดซื้อจัด จ้าง E- bidding	13-17 ก.ย.2564	13-20 ก.ย.2564	-เลขที่โครงการ 64097187452 ประกาศประกวดราคาซื้อฯ ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย.64 - 20 ก.ย.64 -กำหนดวันเสนอราคา วันที่ 21 ก.ย. 64 -กำหนดวันตรวจสอบ เอกสารเสนอราคา วันที่ 22 ก.ย.64
	2	เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก (Shock wave)แบบRadial โรงพยาบาลบ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 1 เครื่อง	1.00	900,000.00	โรงพยาบาล บ่อไร่	ครุภัณฑ์ปีเดียว	วิธีการจัดซื้อจัด จ้าง E- bidding	13-17 ก.ย.2564	13-20 ก.ย.2564	-เลขที่โครงการ 64097187452 ประกาศประกวดราคาซื้อฯ ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย.64 - 20 ก.ย.64 -กำหนดวันเสนอราคา วันที่ 21 ก.ย. 64 -กำหนดวันตรวจสอบ เอกสารเสนอราคา วันที่ 22 ก.ย.64
	3	เครื่องช่วยพยุงตัวแบบมีรางเลื่อน โรงพยาบาล เขาสมิง ตำบลแสนตอ อำเภอเขาสมิง จังหวัด ตราด 1 เครื่อง	1.00	520,000.00	โรงพยาบาล เขาสมิง	ครุภัณฑ์ปีเดียว	วิธีการจัดซื้อจัด จ้าง E- bidding	13-17 ก.ย.2564	13-20 ก.ย.2564	-เลขที่โครงการ 64097187452 ประกาศประกวดราคาซื้อฯ ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ย.64 - 20 ก.ย.64 -กำหนดวันเสนอราคา วันที่ 21 ก.ย. 64 -กำหนดวันตรวจสอบ เอกสารเสนอราคา วันที่ 22 ก.ย.64

รายการที่ยังไม่เบิกจ่าย/เบิกจ่ายแล้วบางส่วน (งบประมาณ 2564)

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ข้อมูล 22 กันยายน 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	จำนวนงบสุทธิ	จำนวนเงินที่ลงนามสัญญา	จำนวนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว	สาเหตุความล่าช้า
1	บ้านพักข้าราชการอำนวยการระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 100 ตารางเมตร โรงพยาบาลแหลมงอบ ตำบลแหลมงอบ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 1 หลัง	รพ.แหลมงอบ	1,437,900.00	1,150,000.00	177,100.00	ระยะเวลาก่อสร้าง 180 วัน 5 งวดงาน สิ้นสุดสัญญาวันที่ 5 กันยายน 2564 ผู้รับจ้าง หจก. ทรัพย์ธนากร วิศวกรรม *คาดว่าจะส่งมอบงานงวดที่ 2 ได้ประมาณวันที่ 20 กันยายน 2564 *ล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
2	บ้านพักข้าราชการระดับชำนาญ/ปฏิบัติงาน/อาวุโส/ชำนาญงาน เป็นอาคาร คสล. 2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 80 ตารางเมตร โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านทุ่งยาว ตำบลนนทรีย์ อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 1 หลัง	รพ.สต.บ้านทุ่งยาว	1,022,700.00	997,174.00	498,587.00	ส่งมอบและตรวจรับงาน งวดที่ 4 และงวดที่ 5 (งวดสุดท้าย) เรียบร้อยแล้ว จำนวน 498,587.-บาท เบิกจ่ายเงิน ในวันที่ 21 ก.ย 64
3	ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง เป็นอาคาร คสล. 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 936 ตารางเมตร โรงพยาบาลเกาะกูด ตำบลเกาะกูด อำเภอเกาะกูด จังหวัดตราด 1 หลัง	รพ.เกาะกูด	34,641,600.00	30,330,000.00	3,639,600.00	จำนวน 8 งวดงาน ระยะเวลาก่อสร้าง 365 วัน สิ้นสุดสัญญา 29 เมษายน 2565 คาดว่าจะส่งงาน งวดที่ 2 ต้นเดือน ตุลาคม 2564 /เนื่องจากช่วงนี้มีพายุ ฝนฟ้าคะนอง ทำให้ไม่สามารถทำงานก่อสร้างได้ และไม่สามารถส่งมอบงานงวดที่ 2 ภายในวันที่ 20 ก.ย.64 ตามที่ได้รายงานไปแล้วเมื่อวันที่ 8 ก.ย.64 หมายเหตุ : ล่าช้ากว่าสัญญาจ้าง เพราะเป็นพื้นที่เกาะ การขนส่งวัสดุอุปกรณ์เป็นไปอย่างลำบาก และติดสถานการณ์โควิด 19 ผู้รับจ้าง บริษัท วิสริย์ ชิสเต็มส์ จำกัด

รายการงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหา ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (งบประมาณ 2564) รอบ 1

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ข้อมูล 22 กันยายน 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	จำนวนงบสุทธิ	จำนวนเงินที่ลงนามสัญญา	จำนวนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว	สาเหตุความล่าช้า
1	ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ สำหรับห้องผู้ป่วยพิเศษชนิดมีห้องน้ำ)	รพ.เขาสมิง	110,400.00	110,400.00	0.00	ระยะเวลาก่อสร้าง 20 วัน สัญญาสิ้นสุด 6 กันยายน 2564 โดย ผู้รับจ้าง บ.อีซีเอส เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น * ตรวจรับงานจ้างวันที่ 14 ก.ย.2564/ <u>เบิกจ่ายเงิน วันที่ 21 ก.ย. 2564 /</u> ล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
2	ปรับปรุงหอพักผู้ป่วยเพื่อรองรับผู้ป่วยติดเชื้อ COVID-19 ชนิดมีระบบกรองอากาศ (สำหรับห้องผู้ป่วยพิเศษชนิดมีห้องน้ำ)	รพ.แหลมงอบ	110,400.00	110,400.00	0.00	ระยะเวลาก่อสร้าง 20 วัน สัญญาสิ้นสุด 6 กันยายน 2564 โดยผู้รับจ้างบ.อีซีเอส เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด * ตรวจรับงานจ้างวันที่ 14 ก.ย.2564/อยู่ระหว่าง รายงาน ผลการตรวจรับงานจ้าง/ สามารถ เบิก จ่ายเงินได้ทันภายในเดือน ก.ย. 2564 / ล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19

รายการงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหา ที่ได้รับผลกระทบของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (งบประมาณ 2564) รอบ 2

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

ข้อมูล 22 กันยายน 2564

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	จำนวนงบสุทธิ	จำนวนเงินที่ลงนามสัญญา	จำนวนเงินที่เบิกจ่ายไปแล้ว	สาเหตุความล่าช้า
1	จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ และระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE B (เพิ่มค่าขนส่งกรณีพื้นที่เกาะ) จำนวน 2 ห้อง	รพ.เกาะช้าง	255,600.00	207,400.00	-	ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน สัญญาสิ้นสุด 19 สิงหาคม 2564/ผู้รับจ้าง บ.อีซีเอส เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด *ตรวจรับงานจ้างวันที่ 14 ก.ย.64 / <u>เบิกจ่ายเงินในวันที่ 21 ก.ย.2564</u> ล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 และเป็นพื้นที่เกาะ
2	จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ และระบายอากาศสำหรับห้อง ทันตกรรม TYPE B จำนวน 2 ห้อง	รพ.แหลมงอบ	196,600.00	167,400.00	-	ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน สัญญาสิ้นสุด 19 สิงหาคม 2564 โดยผู้รับจ้าง บ.อีซีเอส เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด *ตรวจรับงานจ้างวันที่ 14 ก.ย.64/อยู่ระหว่างรายงานผลการตรวจรับงานจ้าง/สามารถ เบิกจ่ายเงินได้ทันภายในเดือน ก.ย.2564 ล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19
3	จ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ และระบายอากาศ สำหรับห้องทันตกรรม TYPE B (เพิ่มค่าขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะ)	รพ.เกาะกูด	127800.00	108700.00	-	ระยะเวลาก่อสร้าง 30 วัน สัญญาสิ้นสุด 19 สิงหาคม 2564 โดยผู้รับจ้าง บ.อีซีเอส เอ็นเนอร์ยี่ โซลูชั่น จำกัด *ตรวจรับงานจ้างวันที่ 15 ก.ย.2564/ สามารถเบิกจ่ายเงินได้ทันภายในเดือน ก.ย.2564 ล่าช้าเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 และเป็นพื้นที่เกาะ

รายการที่ยังไม่เบิกจ่าย/เบิกจ่ายแล้วบางส่วน งบเงินกู้โควิด ปีงบประมาณ พ.ศ.2564

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด ข้อมูล ณ วันที่ 22 กันยายน 2564

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 20 รายการ (จำนวน 244 รายการ) และครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน 1 รายการ รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย/หน่วย/งปม.	ราคาต่อหน่วย/จัดซื้อ	วงเงินงบประมาณ	วงเงินที่จัดซื้อ	วงเงินงบประมาณคงเหลือ	การเบิกจ่ายเงิน	การบริหารสัญญา
1	เครื่อง Syringe Driver	เครื่อง	2	25,000.00	24,900.00	50,000.00	49,800.00	200.00	เบิกจ่ายวันที่ 21 ก.ย 64	-ส่งมอบ/ตรวจรับ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
2	เครื่องควบคุมการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำชนิด 1 สาย	เครื่อง	9	55,000.00	54,950.00	495,000.00	494,550.00	450.00	เบิกจ่ายวันที่ 21 ก.ย 64	--ส่งมอบ/ตรวจรับ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
3	เครื่องควบคุมการให้สารละลายโดยใช้กระบอกฉีด	เครื่อง	4	50,000.00	49,500.00	200,000.00	198,000.00	2,000.00	เบิกจ่ายวันที่ 21 ก.ย 64	-ส่งมอบ/ตรวจรับ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
4	เครื่องช่วยกระบวนการบีบและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย	เครื่อง	4	1,000,000.00	998,000.00	4,000,000.00	3,992,000.00	8,000.00	เบิกจ่ายวันที่ 21 ก.ย 64	-ส่งมอบ/ตรวจรับ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
5	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ 6 พารามิเตอร์ระบบสวมศูนย์	เครื่อง	2	2,000,000.00	1,999,000.00	4,000,000.00	3,998,000.00	2,000.00	ยังไม่เบิกจ่ายเงิน	-ผู้ขายแจ้งว่าจะส่งมอบภายในเดือนตุลาคม 2564
6	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ	เครื่อง	1	150,000.00	149,500.00	150,000.00	149,500.00	500.00	เบิกจ่ายวันที่ 21 ก.ย 64	-ส่งมอบ/ตรวจรับ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย/ งปม.	ราคาต่อหน่วย/ จัดซื้อ	วงเงินงบประมาณ	วงเงินที่จัดซื้อ	วงเงิน งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่ายเงิน	การบริหารสัญญา
7	เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 10 ลิตร	เครื่อง	30	40,000.00	39,500.00	1,200,000.00	1,185,000.00	15,000.00	ยังไม่เบิกจ่ายเงิน	-ผู้ขายแจ้งว่าจะส่งมอบ ภายในเดือนตุลาคม 2564
8	เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด 5 ลิตร	เครื่อง	8	25,000.00	24,950.00	200,000.00	199,600.00	400.00	เบิกจ่ายวันที่ 21 ก.ย 64	-ส่งมอบ/ตรวจรับเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
9	เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนใน เลือด (Pulse Oximeter) ชนิดพกพา สำหรับบริการปฐมภูมิ	เครื่อง	9	20,000.00	19,700.00	180,000.00	177,300.00	2,700.00	ยังไม่เบิกจ่ายเงิน	-ผู้ขายแจ้งว่าจะส่งมอบ ภายในเดือนตุลาคม 2564
10	เครื่องวัดออกซิเจนในเลือดอัตโนมัติชนิด พกพา	เครื่อง	41	35,000.00	34,500.00	1,435,000.00	1,414,500.00	20,500.00	ยังไม่เบิกจ่ายเงิน	-ผู้ขายแจ้งว่าจะส่งมอบ ภายในเดือน ก.ย. 2564
11	เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวิดีโอ ทัศน์ รุ่นเล็ก ใช้มองผ่านเลนส์โดยตรง หรือดูจากจอภาพขนาดเล็กที่ติดอยู่ เคลื่อนย้ายได้ง่าย น้ำหนักเบา	เครื่อง	1	100,000.00	99,500.00	100,000.00	99,500.00	500.00	เบิกจ่ายวันที่ 21 ก.ย 64	-ส่งมอบ/ตรวจรับเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
12	เครื่องส่องตรวจทางเดินหายใจระบบวิดีโอ ทัศน์ รุ่นมาตรฐาน ประกอบด้วย อุปกรณ์ ส่องตรวจ (blade) ไม่น้อยกว่า 1 อัน การส่องตรวจทางเดินหายใจมองจาก จอภาพแสดงผล จอภาพที่ใช้ร่วม มีขนาด ไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว เคลื่อนย้ายได้ง่าย น้ำหนักเบาสามารถเก็บบันทึกภาพ เพื่อใช้เป็นข้อมูลและใช้ในการเรียน การ สอนได้	เครื่อง	3	550,000.00	549,200.00	1,650,000.00	1,647,600.00	2,400.00	เบิกจ่ายวันที่ 21 ก.ย 64	-ส่งมอบ/ตรวจรับเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
13	เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง	เครื่อง	2	250,000.00	249,000.00	500,000.00	498,000.00	2,000.00	ยังไม่เบิกจ่ายเงิน	-ส่งมอบ/ตรวจรับเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย/ งปม.	ราคาต่อหน่วย/ จัดซื้อ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินที่จัดซื้อ	วงเงิน งบประมาณ คงเหลือ	การเบิกจ่ายเงิน	การบริหารสัญญา
14	เครื่องให้ออกซิเจนด้วยอัตราการไหลสูง สำหรับเด็ก (high flow oxygen therapy)	เครื่อง	1	250,000.00	249,000.00	250,000.00	249,000.00	1,000.00	เบิกจ่ายวันที่ 21 ก.ย 64	-ส่งมอบ/ตรวจรับเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
15	เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อย กว่า 100 mA.	เครื่อง	1	650,000.00	649,000.00	650,000.00	649,000.00	1,000.00	เบิกจ่ายวันที่ 21 ก.ย 64	-ส่งมอบ/ตรวจรับเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
16	เครื่องเอ็กซเรย์เคลื่อนที่ขนาดไม่น้อย กว่า 300 mA. ขับเคลื่อนด้วย มอเตอร์ไฟฟ้า	เครื่อง	2	1,300,000.00	1,299,000.00	2,600,000.00	2,598,000.00	2,000.00	ยังไม่เบิกจ่ายเงิน	-ผู้ขายแจ้งจะส่งมอบ ภายในเดือน พ.ย. 64
17	เครื่องฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ ด้วยไอน้ำ ระบบอัตโนมัติขนาด ไม่น้อยกว่า 40 ลิตร	เครื่อง	7	95,000.00	93,571.43	665,000.00	655,000.00	10,000.00	เบิกจ่ายวันที่ 21 ก.ย 64	-ส่งมอบ/ตรวจรับเบิกจ่าย เรียบร้อยแล้ว
18	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน	เครื่อง	33	70,000.00	69,950.00	2,310,000.00	2,308,350.00	1,650.00	ยังไม่เบิกจ่ายเงิน	-ผู้ขายแจ้งจะส่งมอบ วันที่ 22 ก.ย.64

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อ หน่วย/งปม.	ราคาต่อหน่วย/ จัดซื้อ	วงเงิน งบประมาณ	วงเงินที่จัดซื้อ	วงเงิน งบประมาณ คงเหลือ	การเบิก จ่ายเงิน	การบริหารสัญญา
19	เตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยปรับระดับมือ หมุน	เตียง	14	36,000.00	35,000.00	504,000.00	490,000.00	14,000.00	เบิกจ่ายวันที่ 21 ก.ย 64	-ส่งมอบ/ตรวจรับ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
20	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิด อัตโนมัติ (AED) พร้อมติดตั้งพื้น จอแสดงผลและระบบสัญญาณ เตือน	เครื่อง	70	70,000.00	69,856.50	4,900,000.00	4,889,955.00	10,045.00	เบิกจ่ายวันที่ 21 ก.ย 64	-ส่งมอบ/ตรวจรับ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
			รวมเป็นเงิน			26,039,000.00	25,942,655.00	96,345.00		
1	รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต ขั้นสูง (10G)	คัน	1	2,500,000.00	2,497,000.00	2,500,000.00	2,497,000.00	3,000.00	เบิกจ่ายวันที่ 21 ก.ย 64	-ส่งมอบ/ตรวจรับ เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
			รวมเป็นเงิน			2,500,000.00	2,497,000.00	3,000.00		