

3.2 ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
ด้วยเงินงบประมาณ 2564 - และเงินงบค่าเสื่อม ปี 2564 (งบส่วน 10%)

ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2565

3.2.1 งบรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2564 (งบลงทุน) ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
สิ่งก่อสร้าง คงเหลือ จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	สัญญา/สิ้นสุด	จำนวน งวดงาน	ส่งมอบแล้ว	เบิกจ่าย แล้ว	หมายเหตุ
1.	ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง รพ.เกาะกูด บริษัท วิสุรีย์ ซีเอสเอ็มเอส จำกัด สัญญาวงเงิน 30,330,000 บาท	สัญญาจ้างเลขที่ 1/2565 ลว. 28 ตค.64 สิ้นสุด 26 เม.ย.64	8	งวดที่ 1-8	เบิกจ่าย ครบถ้วน จำนวน 8 งวด	เบิกจ่ายครบถ้วน จำนวน 8 งวด รวมเป็นจำนวนเงิน ทั้งสิ้น 30,330,000.-บาท เบิกเงินงวดที่ 8 (งวด สุดท้าย) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 (ครบ 100 %)

3.2.2 งบค่าบริการทางการแพทย์ที่จ่ายในลักษณะงบลงทุน (ระดับเขต 10%) งบประมาณ พ.ศ. 2564

ระดับจังหวัด 10% สิ่งก่อสร้าง คงเหลือ จำนวน 1 รายการ

ลำดับ	รายการ/โครงการ	สัญญา/สิ้นสุด	จำนวน งวดงาน	ส่งมอบ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1.	ซ่อมแซมอาคารผู้ป่วยนอก (ระบบไฟฟ้าและ สายสัญญาณสื่อสารภายในอาคาร) รพ.เกาะช้าง วงเงิน 2,102,717.57 บาท 2.ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าหลัก (สายเมน ภายนอก) รพ.เกาะช้าง วงเงิน 449,000 บาท วงเงินรวมตามสัญญาจ้าง จำนวน 2,166,750 .-บาท	2/2565 ลงวันที่ 25 เม.ย.2565/สิ้นสุด สัญญาจ้างวันที่ 13 สิงหาคม 2565	3	9 ส.ค. 2565	เบิกจ่าย ครบถ้วน จำนวน 3 งวด	เบิกจ่ายครบถ้วน จำนวน 3 งวด รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,166,750 บาท/ส่งเอกสาร ไปเบิกจ่ายเงิน ณ รพ.เกาะช้าง รวม 3 งวด เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2565 (ครบ100 %)

3.3 ผลการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด
งบค่าเสื่อมปี 2565 (ระดับเขต 10% และระดับจังหวัด 20%)
ณ วันที่ 26 กันยายน 2565

งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน (งบเสื่อม) ปีงบประมาณ พ.ศ.2565

3.3.1 ระดับเขต 10 % สิ่งก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ วงเงิน 533,800.-บาท

รายการ/โครงการ	สัญญา เลขที่/สิ้นสุด ว ต ป	จำนวน งวดงาน	ส่งมอบ ว ต ป	เบิกจ่าย/บาท	หมายเหตุ /ผลการดำเนินการ ณ ปัจจุบัน
ซ่อมแซมอาคารแพทย์แผนไทย จำนวน 1 ที่ วงเงิน 533,800.00 บาท สำหรับ พ.สต.บ้านคลองพร้าว/ สมทบ ด้วยเงินบำรุง รพ.สต.ฯ จำนวน 46,200 บาท	สัญญา.4/2565 ลง วันที่ 25 ก.ค. 65/ครบกำหนด สัญญา 23 ตุลาคม 2565	3		346,800.00	*ผู้รับจ้าง หจก.พรชัยบุรพา วงเงินตาม 578,000 บาท /เบิกจ่ายแล้ว 2 งวด คงเหลืองวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) จำนวนเงิน 231,200.-บาท

3.3.2 ระดับจังหวัด 20 % ครุภัณฑ์ จำนวน 8 รายการ คงเหลือ 1 รายการ

รายการ/โครงการ	สัญญา เลขที่/สิ้นสุด ว ต ป	จำนวน งวดงาน	ส่งมอบ ว ต ป	เบิกจ่าย/บาท	หมายเหตุ /ผลการดำเนินการ ณ ปัจจุบัน
เครื่องเอกซเรย์ฟัน จำนวน 1 เครื่อง วงเงิน 150,000.00 บาท สำหรับ โรงพยาบาลแหลมงอบ	เลขที่ 21/2565 ลงวันที่ 30 มิ.ย.65/สิ้นสุด สัญญาวันที่ 29 สิงหาคม 2565	รอการส่ง มอบพัสดุ			ผู้ขาย บริษัท เค พี เอ็น เมดิคอล จำกัด วงเงิน 150,000 บาท/ /อยู่ระหว่างการ ส่งมอบ และตรวจรับพัสดุ

3. ระดับจังหวัด 20% สิ่งก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ วงเงิน 801,000.-บาท

รายการ/โครงการ	สัญญา เลขที่/ สิ้นสุด ว ต ป	จำนวน งวดงาน	ส่งมอบ ว ต ป	เบิกจ่าย/บาท	หมายเหตุ /ผลการดำเนินการ ณ ปัจจุบัน
1.ซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.ห้วยน้ำขาว จำนวน 1 ที่ วงเงิน 99,700.00 บาท					ลงนามใบสั่งจ้างแล้ว เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2565 /ครบกำหนด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565

2.ซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.เนินทราย จำนวน 1 ที่ วงเงิน 88,400.00 บาท					ลงนามใบสั่งจ้างแล้ว เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2565 /ครบกำหนด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
3.ซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.บ้านคลอง ขวาง จำนวน 1 ที่ วงเงิน 75,000.-บาท					ลงนามใบสั่งจ้างแล้ว เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2565 /ครบกำหนด วันที่ 15 พฤศจิกายน 2565
4.ซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.ตะกวด จำนวน 1 ที่ วงเงิน 139,300.00บาท					ลงนามสัญญาจ้างแล้ว วันที่ 26 กันยายน 2565 /ครบกำหนดสัญญาจ้างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
5.ซ่อมแซมอาคาร รพ.สต.บ้านท้ายวัง จำนวน 1 ที่ วงเงิน 241,000.00 บาท					ลงนามสัญญาจ้างแล้ว วันที่ 27 กันยายน 2565 /ครบกำหนดสัญญาจ้างวันที่ 26 พฤศจิกายน 2565
6.ซ่อมแซมอาคารสถานีอนามัยเฉลิม พระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี จำนวน1 ที่ วงเงิน 157,800.00 บาท					ลงนามสัญญาจ้างแล้ว วันที่ 26 กันยายน 2565/ ครบกำหนดสัญญาจ้างวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

3.4 งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ข้อมูล ณ วันที่ 26 กันยายน 2565

3.4.1 ครุภัณฑ์เกิน 1 ล้าน จำนวน 3 รายการ รวมเป็นเงิน 4,735,900.-บาท

3.4.2 ครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้าน จำนวน 8 รายการ รวมเป็นเงิน 2,906,500.-บาท

3.4.3 สิ่งก่อสร้าง เกิน 1 ล้าน จำนวน 3 รายการ รวมเป็นเงิน 5,250,900.-บาท

3.4.4 สิ่งก่อสร้างต่ำกว่า 1 ล้าน จำนวน 1 รายการ รวมเป็นเงิน 220,500.-บาท

3.4.1 ครุภัณฑ์เกินกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 3 รายการ ดังนี้

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี	วงเงิน งบประมาณ (บาท)	สัญญาเลขที่/สิ้นสุด	วงเงินสัญญา (บาท)	จำนวนเบิกจ่าย (บาท)	ผลการดำเนินงาน
1	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิลแค้น พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก 1 คัน สสอ.เกาะช้าง	1	คัน	e-biding	1,035,900.00				ได้ตัวผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว (บ.โตโยต้าตราด ผู้จำหน่าย โตโยต้า จำกัด วงเงิน 1,035,900.-บาท) รอการจัดสรรเงิน งบประมาณ และเรียกทำสัญญาต่อไป
2	รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตขั้นสูง (มาตรฐานความปลอดภัย 10 G) 1 คัน รพ.เกาะช้าง	1	คัน	e-biding	2,500,000.00				ได้ตัวผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว (บ.อัมรินทร์ จำกัด วงเงิน 2,495,000.-บาท) รอการจัดสรรเงิน งบประมาณ และเรียกทำสัญญาต่อไป
3	กล้องถ่ายภาพจอประสาทตาดิจิตอล 1 เครื่อง รพ.คลองใหญ่	1	เครื่อง	e-biding	1,200,000.00				ได้ตัวผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว (บ.เอช ทีที เทคโนโลยี จำกัด วงเงิน 900,000.-บาท) รอการจัดสรรเงิน งบประมาณ และเรียกทำสัญญาต่อไป

	รวมเงิน				4,735,900.00				
--	---------	--	--	--	--------------	--	--	--	--

3.4.2 ครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้าน จำนวน 8 รายการ ดังนี้

1	เครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อม เครื่องกระตุ้นหัวใจในรพพยาบาล เพื่อเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการ รักษาทางไกล รพ.เขาสมิง	1	เครื่อง	e-biding	645,000.00				ประกาศประกวดราคาแล้ว เมื่อวันที่ 21 -28 ก.ย.65/ เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ 29 ก.ย.65/พิจารณาผลการ เสนอราคาวันที่ 30 ก.ย.65
2	เครื่องอบผ้า ขนาด 100 ปอนด์ รพ.เขาสมิง	1	เครื่อง	เจาะจง	284,000.00				อยู่ระหว่างเสนอ เอกสารรายงานผลการ พิจารณาและจัดทำประกาศ ผู้ชนะคาดว่าจะประกาศผู้ ชนะได้วันที่ 30ก.ย.65
3	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่น เสียงความถี่สูง ชนิดสี 2 หัวตรวจ รพ.คลองใหญ่	1	เครื่อง	e-biding	930,000.00				อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์และเสนอขอ แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง/ คาดว่าจะประกาศประกวด
4	ยูนิตทำฟัน (Dental Master Unit) รุ่น Platinum II สอน.เฉลิมพระ เกียรติฯ	1	เครื่อง	เจาะจง	428,000.00				อยู่ระหว่างเสนอรายงานผล การพิจารณาการเสนอราคา/ คาดว่าจะประกาศผู้ชนะ ภายในเดือน กันยายน 2565

5	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA (ระบบไฟฟ้า 3 เฟส) สสจ.ตราด	1	เครื่อง	e-biding	270,000.00				อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์และเสนอขอ แต่งตั้ง คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
6	อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 1 สสจ.ตราด	1	เครื่อง	e-biding	240,000.00				อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์และเสนอแต่งตั้ง คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
7	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดง ภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) สสจ.ตราด	13	เครื่อง	e-biding	286,000.00				อยู่ระหว่างเสนอรายงานขอซื้อ ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์และเสนอขอ แต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
8	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ) ความเร็ว 20 แผ่นต่อ นาที สสจ.ตราด	2	เครื่อง	เจาะจง	175,000.00				ได้ตัวผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว (บ.เค.เอส.โก้ปี่ ออโตเมชั่น จำกัด วงเงิน 175,000.-บาท รอการ จัดสรรเงิน งบป.และเรียกทำ สัญญาต่อไป
รวมเงินครุภัณฑ์ต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 8 รายการ					3,258,000.00				

3.4.3 สิ่งก่อสร้าง เกิน 1 ล้านบาท จำนวน 3 รายการ ดังนี้

1	บ้านพักข้าราชการปฏิบัติงาน (บ้านแฝด) เป็นอาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอยประมาณ 130 ตารางเมตร รพ.แหลมงอบ	1	หลัง	e-biding	1,694,900.00				อยู่ระหว่าง คกก. กำหนด ราคากลางงานก่อสร้าง ดำเนินการคำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง
2	บ้านพักข้าราชการอำนวยการ ระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็น อาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 100 ตารางเมตร สสจ. ตราด	1	หลัง	e-biding	1,546,100.00				อยู่ระหว่าง จัดทำเอกสาร ประกวดราคาทาง อิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e-GP และขอเสนอแต่งตั้ง คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
3	บ้านพักข้าราชการอำนวยการ ระดับต้น/ชำนาญการพิเศษ เป็น อาคาร คสล.2 ชั้น พื้นที่ใช้สอย ประมาณ 100 ตารางเมตร (รวมค่า ขนส่ง กรณีพื้นที่เกาะเพิ่ม 30 %)	1	หลัง	e-biding	2,009,900.00				อยู่ระหว่าง จัดทำเอกสาร ประกวดราคาทาง อิเล็กทรอนิกส์ในระบบ e-GP และขอเสนอแต่งตั้ง คณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
รวมเงินสิ่งก่อสร้างเกิน 1 ล้าน จำนวน 3 รายการ					5,250,900.00				

3.4.4 สิ่งก่อสร้างต่ำกว่า 1 ล้าน จำนวน 1 รายการ ดังนี้

1	ปรับปรุงอาคารสำนักงาน สาธารณสุขอำเภอโป่ง	1	หลัง	เฉพาะเจาะจง	220,500.00				เสนอรายงานขอจ้างด้วยวิธี เฉพาะเจาะจง และเสนอขอ แต่งตั้งคณะกรรมการที่ เกี่ยวข้องๆ
รวมเงินสิ่งก่อสร้างต่ำกว่า1 ล้าน จำนวน 1 รายการ					220,500.00				

	รวมทั้งหมด จำนวน 15 รายการ	13,465,300.00				
--	----------------------------	---------------	--	--	--	--