

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

กั้นเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี ในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ จำนวน ๔ รายการ ดังนี้

๑. ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฯ รพ.สต.บ้านสามแยกตำบลชุม จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๑,๑๐๕,๑๒๒.๔๗ บาท
วงเงินตามสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
จำนวน ๕ งวด/ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน/ปรับลดเนื่องงานฐานราก
วงเงินลดคงเหลือ จำนวน ๑,๑๐๕,๑๒๒.๔๗ บาท /ขยายเวลา ๓๔ วัน
สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ผู้รับจ้าง หจก.สุวรรณกิจก่อสร้าง
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
-ส่งมอบ/เบิกจ่ายเงิน งวดที่ ๑ เมื่อ วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ จำนวนเงิน ๑๕๐,๕๒๒.๔๗ บาท

ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ กั้นเงินไว้เบิกเบิกเหลือ (๙๕๔,๖๐๐)

- ส่งมอบงาน งวด ๒-๕ (งวดสุดท้าย) วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๙๕๔,๖๐๐.-บาท
คกก.ตรวจรับวันที่ ๑๘ ธ.ค.๖๓ ส่งมอบงานเกินสัญญา จำนวน ๑๒ วัน
(๒๘ พ.ย.๖๓-๙ ธ.ค.๖๓) ค่าปรับวันละ ๑,๑๐๕.๑๒ บาท รวมเป็นเงิน ๑๓,๒๖๑.๔๔ บาท

อยู่ระหว่างเสนอรายงานผลการตรวจรับ/อนุมัติเบิกจ่ายเงิน

๒. ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการฯ รพ.สต.เกษมสุข จำนวน ๑ หลัง วงเงิน ๙๘๓,๖๑๐.๖๖ บาท
วงเงินตามสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑,๐๘๘,๐๐๐.๐๐บาท
จำนวน ๕ งวด/ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน/ปรับลดเนื่องงานฐานราก
วงเงินลดคงเหลือ จำนวน ๙๘๓,๖๑๐.๖๖ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓/ ผู้รับจ้าง หจก.ช.มีทรัพย์อันันต์
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
-ส่งมอบ/เบิกจ่ายเงินแล้ว ๒ งวด (งวด ๑-๒) จำนวนเงิน ๒๔๓,๗๗๐.๖๖ บาท

ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ กั้นเงินไว้เบิกเบิกเหลือปี (๗๓๙,๘๔๐)

- ผู้รับจ้างส่งมอบงาน ๒ งวด คืองวด ๔-๕ (งวดสุดท้าย) เป็นเงิน ๗๓๙,๘๔๐.๐๐ บาท
เมื่อวันที่ ๑๑ พ.ย.๖๓ คณะกรรมการนัดตรวจการจ้างวันที่ ๒๓ พ.ย.๖๓
ส่งมอบงานล่าช้าค่าปรับจำนวน ๒๔ วัน มีค่าปรับวันละ ๙๘๓.๖๑ บาท
รวมเป็นเงินค่าปรับ ๒๓,๖๐๖.๖๔ บาท

หมายเหตุ : ส่งมอบและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว

๓. จ้างปรับปรุง บ้านพักข้าราชการ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด รวมเงินทั้งสัญญา ๒๗๓,๐๐๐ บาท
๑ รายการ วงเงินตามสัญญาจ้าง จำนวน ๑๗๓,๐๐๐.-บาท
๔. จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด ๑ รายการ
วงเงินตามสัญญาจ้าง จำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

หมายเหตุ : ลำดับ ๓-๔ ส่งมอบและเบิกจ่ายเงินเรียบร้อยแล้ว