

รายงานผลการดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด และหน่วยงานในสังกัด ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

สิ่งก่อสร้าง รวม 9 รายการ

-รวมเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวนเงิน 41,552,100.-บาท

- ทำสัญญาจ้างแล้ว 6 รายการ รวมเป็นเงิน 3,880,174.-บาท

1) รั้ว รพ.สต.อ่าวซ้อ/ เงินงปม. 512,000 บาท/ ทำสัญญา 470,000 บาท

-สัญญา.เลขที่ 3/2564 ลงวันที่ 26 มกราคม 2564 /จำนวน 1 งวด /60 วัน

ครบกำหนดวันที่ 27 มีนาคม 2564

2) ปรับปรุง หลังคา สสจ./เงิน งปม. 163,700 บาท/ทำสัญญา 163,000 บาท

-สัญญา.เลขที่ 2/2564 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 /จำนวน 1 งวด /60 วัน ครบกำหนด

วันที่ 6 มีนาคม 2564

3) ปรับปรุง ห้องน้ำ สสจ.ตราด/เงิน งปม.92,100 บาท /ทำสัญญา 91,000 บาท

-สัญญา.เลขที่ 1/2564 ลงวันที่ 5 มกราคม 2564 /จำนวน 1 งวด /45 วัน ครบกำหนด

วันที่ 19 ก.พ. 2564

-ครบกำหนดสัญญาจ้าง เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้รับจ้างยังดำเนินการ
ไม่แล้วเสร็จ /กำลังเร่งรัดการก่อสร้างตามสัญญาจ้างและเรื่องค่าปรับ ตามสัญญาจ้างข้อ 15

4) บ้านพักฯ รพ.สต.ไม้รูด /หจก.พรชัยบุรพา

-เงิน งปม.1,022,700.-บาท /ทำสัญญา 1,010,000.-บาท

-สัญญา.เลขที่ 4/2564 ลงวันที่ 8 ก.พ.2564/จำนวน 5 งวด/180 วัน/ครบกำหนดสัญญา

จ้างวันที่ 7 สิงหาคม 2564

-ผู้รับจ้างขอเข้าทำงานมาแล้วเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

5) บ้านพักฯ สสอ.เกาะช้าง/หจก.พรชัยบุรพา

เงิน งปม. 1,329,500 บาท /ทำสัญญา 1,149,000.-บาท

-สัญญา.เลขที่ 5/2564 ลงวันที่ 8 ก.พ.2564/จำนวน 5 งวด/180 วัน/ครบกำหนดสัญญา

จ้างวันที่ 7 สิงหาคม 2564

-ผู้รับจ้างขอเข้าทำงานมาแล้วเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

6) บ้านพักฯ รพ.สต.บ้านทุ่งยาว/ บริษัท กิโลวัตต์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

-เงิน งปม.1,022,700.-บาท /ทำสัญญา 997,174.-บาท

-สัญญา.เลขที่ 6/2564 ลงวันที่ 10 ก.พ.2564/จำนวน 5 งวด/180 วัน/ครบกำหนดสัญญา

จ้างวันที่ 9 สิงหาคม 2564

-กำลังจะลงนามสัญญา จำนวน 1 รายการ เป็นเงิน 1,150,000.-บาท

7) บ้านพักฯ รพ.แหลมงอบ /หจก.ทรัพย์ธนากรณ์ วิศวกรรม

เงิน งปม.1,437,900.-บาท /ทำสัญญา 1,150,000.-บาท

-ประกาศผู้ชนะ 18 มกราคม 2564

-อุทธรณ์ 7 วันทำการ /ครบอุทธรณ์ วันที่ 26 มกราคม 2564

-ผู้รับจ้างแจ้ง รายการ BOQ ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564

- คกก.ราคากลางพิจารณาความเหมาะสมของราคา 16-18 กุมภาพันธ์ 2564

-แจ้งผู้รับจ้างทำสัญญาภายใน 7 วันทำการ (8-16 กุมภาพันธ์ 2564)

-คาดว่าจะลงนามสัญญาจ้างภายในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564

8) บ้านพักฯ รพ.สต.เกาะหมาก /หจก.ช้างไทยการโยธา2018

- เงิน งบประมาณ. 1,329,500 บาท /ทำสัญญา 1,289,000.-บาท -บาท
- ประกาศผู้ชนะ 29 มกราคม 2564 (รายเดียวไม่ต้องรอรออุทธรณ์)
- แจ้งให้ผู้รับจ้าง ส่งรายการ BOQ เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 (วันศุกร์)

ให้แจ้งภายใน 3 วันทำการ นับจากที่ได้รับหนังสือแจ้ง (ทำหนังสือแจ้งไปเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564/ ส่ง BOQ ภายใน 3 วันทำการ นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ /ตามใบตอบรับทางไปรษณีย์ ผู้รับจ้างรับหนังสือ วันที่ 9 ก.พ. 2564 ครบ 3 วันทำการ เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564

- ขณะนี้ยังไม่ได้รับแจ้งรายการ BOQ (ปริมาณงานก่อสร้าง) จากผู้เสนอราคาได้
- อยู่ระหว่างดำเนินการ แจ้งหนังสือยืนยันการเสนอราคา ครั้งที่ 2 หากไม่แจ้ง รายการ BOQ (ปริมาณงานก่อสร้าง) เพื่อเป็นข้อมูลในการทำสัญญาจ้าง ส่วนราชการสามารถแจ้งเป็นผู้ทำงานก่อสร้าง ตามระเบียบต่อไป
- ยังไม่ได้ตัวผู้รับจ้าง 1 รายการ รวมเป็นเงิน 34,641,600.-บาท

9) อาคารผู้ป่วยใน 30 เตียง (รพ.เกาะกูด) งบม. 34,641,600 บาท

(อำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดตราด)

- ราคากลางเป็นเงินจำนวน 30,711,000.-บาท

- ปัจจุบันอยู่ระหว่างประกาศประกวดราคาเพื่อหาตัวผู้รับจ้าง ระหว่างวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงวันที่ 2 มีนาคม 2564 (ตามระเบียบฯ ประกาศไม่น้อยกว่า 12 วันทำการ/(ตามระเบียบฯ พัสต ปี 2560 ข้อ 51(3)วงเงินซื้อจ้างครั้งหนึ่ง วงเงินเกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท)

- เสนอราคาในระบบ e-GP วันที่ 3 มีนาคม 2564/พิจารณาผลระหว่างวันที่ 4-17 มีนาคม 2564 (ตามรายงานขอจ้างฯ กำหนดการพิจารณาผลภายใน 10 วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคาในระบบ e-GP)

- เสนอรายงานผลพิจารณาการเสนอราคาต่อผู้ว่าฯ ภายในวันที่ 18-19 มีนาคม 2564
- คาดว่าจะประกาศผู้ชนะการเสนอราคาได้ประมาณ วันที่ 23 มีนาคม 2564
- แจ้งผู้รับจ้าง ส่งรายการ BOQ ค่าก่อสร้างภายใน 5 วันทำการ (ภายในวันที่ 24-30 มี.ค. 2564)

2564)

- รอฟลอรูทธรณ์ ภายใน 7 วัน นับแต่วันประกาศผู้ชนะการเสนอราคา (31 มีนาคม 2564)
- คณะกรรมการราคากลางพิจารณาความเหมาะสมราคาค่าก่อสร้าง ภายใน 5 วันทำการ

1-7 เมษายน 2564

- คาดว่าจะลงนามในสัญญาจ้างได้ภายในวันที่ 10 เมษายน 2564

รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อ ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด และหน่วยงานในสังกัด
ข้อมูล ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564

รายการครุภัณฑ์ปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ จำนวน 14 รายการ

- 1.ครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ จัดซื้อโดยวิธี e-bidding เป็นเงินจำนวน 1,734,600.-บาท
- 1) เครื่องวัดความดันโลหิต รพ.เกาะช้าง (441,000)/ทำสัญญา 440,000 บาท
-ส่งมอบและเบิกจ่ายเงิน แล้ว
 - 2) ชุดอุปกรณ์ช่วยชีวิตทารกแรกคลอด รพ.แหลมงอบ (392,000)/ทำสัญญา 391,500 บาท
-ส่งมอบและเบิกจ่ายเงิน แล้ว
 - 3) ยูนิตทำฟัน รพ.คลองใหญ่ (450,800)/ทำสัญญา 450,000 บาท
-อยู่ระหว่างส่งมอบ/ติดตั้ง/ คกก.จะทำการตรวจรับพัสดุ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
 - 4) ยูนิตทำฟัน รพ.เขาสมิง (450,800) /ทำสัญญา 450,000 บาท
-อยู่ระหว่างส่งมอบ/ติดตั้ง/คกก.จะทำการตรวจรับพัสดุ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
- 2.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10 รายการ จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เป็นเงินจำนวน 140,200.-บาท
- 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ แบบที่ 1 สสอ.เกาะช้าง (22,000)/ทำสัญญา (22,000)
 - 2) เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ แบบที่ 1 สสอ.เกาะช้าง (22,000) /ทำสัญญา (22,000)
 - 3) เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ แบบที่ 1 สสอ.เขาสมิง (22,000) /ทำสัญญา (22,000)
 - 4) เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ แบบที่ 1 สสอ.เขาสมิง (22,000) /ทำสัญญา (22,000)
 - 5) เครื่องคอมพิวเตอร์ฯ แบบที่ 1 สสอ. บ่อไร่ (22,000) /ทำสัญญา (22,000)
 - 6) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ฯ สสอ.เกาะช้าง (3,800) /ทำสัญญา (3,800)
 - 7) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ฯ สสอ.เขาสมิง (3,800) /ทำสัญญา (3,800)
 - 8) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ฯ สสอ.เขาสมิง (3,800) /ทำสัญญา (3,800)
 - 9) ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ ฯ สสอ.บ่อไร่ (3,800) /ทำสัญญา (3,800)
 - 10) เครื่องพิมพ์ Multifunction (15,000) /ทำสัญญา(14,500)
เลเซอร์ LED สี สสจ.ตราด
-ส่งมอบ/เบิกจ่ายเงิน เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2564

หมายเหตุ : -รายการครุภัณฑ์ จำนวน 14 รายการ รวมเป็นเงินจำนวน 1,874,800.-บาท
- ทำสัญญาแล้ว จำนวน 14 รายการ รวมเป็นเงินจำนวน 1,874,800.-บาท
- คิดเป็นร้อยละของการทำสัญญาได้ 100 %

-ครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ งบม.(1,734,600)

ทำสัญญา	รวมเป็นเงินจำนวน	1,731,500.-บาท
คงเหลือ	เป็นเงินจำนวน	3,100.-บาท

-ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 10 รายการ งบม.(140,200)

ทำสัญญา	รวมเป็นเงินจำนวน	139,700.-บาท
คงเหลือ	เป็นเงินจำนวน	500.-บาท
