

## รายงานผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

## ข้อมูล ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๓

\*\*\*\*\*

## สิ่งปลูกสร้าง รวม ๓ รายการ

-รวมเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวนเงิน	๓,๔๗๘,๒๐๐.๐๐ บาท
-ได้ตัวผู้รับจ้างทำสัญญาจ้างแล้ว ๓ รายการ	จำนวนเงิน	๓,๑๓๘,๓๓๐.๔๔ บาท
	(๑,๐๔๙,๕๙๗.๓๑+๑,๑๐๕,๑๒๒.๔๗+๙๘๓,๖๑๐.๖๖)	
-คงเหลือเงินงบประมาณ	จำนวนเงิน	๓๓๙,๘๖๙.๕๖ บาท
	(สามแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทห้าสิบบาท)	

## ดำเนินการตามสัญญาจ้าง จำนวน ๓ สัญญา

๑.ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ รพ.สต.ท่ากุ่ม จำนวน ๑ หลัง	วงเงิน	๑,๐๔๙,๕๙๗.๓๑บาท
วงเงินตามสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑,๐๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท		
จำนวน ๕ งวด ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน /ปรับลดเนื่องงานฐานราก		
วงเงินลดลงคงเหลือ จำนวน ๑,๐๔๙,๕๙๗.๓๑ บาท /ขยายเวลา ๒๘ วัน		
เนื่องจากส่งมอบพื้นที่ล่าช้า สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ พ.ย.๖๓		
*ผู้รับจ้าง หจก.พรชัยบุรพา (ผู้รับจ้างภายในจังหวัดตราด)		
๑)เบิกจ่ายเงินแล้ว ๓ งวด (งวด ๑-๓)	จำนวนเงิน	๕๑๕,๙๘๗.๓๑ บาท
๒)ส่งมอบงาน และตรวจรับ ๒ งวด	จำนวนเงิน	๕๓๓,๖๑๐.๐๐ บาท
คือ งวด ๔-๕ (งวดสุดท้าย)		
๓) คงเหลือเงิน	จำนวนเงิน	- บาท
		( ศูนย์บาท)

หมายเหตุ: ไม่ต้องกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี

๒.ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ รพ.สต.บ้านสามแยกด่านชุม จำนวน ๑ หลัง	วงเงิน	๑,๑๐๕,๑๒๒.๔๗ บาท
วงเงินตามสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑,๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท		
จำนวน ๕ งวด/ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน/ปรับลดเนื่องงานฐานราก		
วงเงินลดลงคงเหลือ จำนวน ๑,๑๐๕,๑๒๒.๔๗ บาท /ขยายเวลา ๓๔ วัน		
สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓		
*ผู้รับจ้าง หจก.สุวรรณภิกข์ก่อสร้าง (ผู้รับจ้างต่างจังหวัด)		
๑) ผู้รับจ้างแจ้งส่งงาน งวดที่ ๑	จำนวนเงิน	๑๕๐,๕๒๒.๔๗ บาท
วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓		
๒) คงเหลือ จำนวน ๔ งวด (งวด ๒-๕)	จำนวนเงิน	๙๕๔,๖๐๐.๐๐ บาท
		(เก้าแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ: ต้องกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี จำนวน ๙๕๔,๖๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

๒.ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ รพ.สต.เกษมสุข จำนวน ๑ หลัง	วงเงิน	๙๘๓,๖๑๐.๖๖ บาท
วงเงินตามสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑,๐๘๘,๐๐๐.๐๐บาท		
จำนวน ๕ งวด/ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน/ปรับลดเนื่องงานฐานราก		
วงเงินลดลงคงเหลือ จำนวน ๙๘๓,๖๑๐.๖๖ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่		
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓		
*ผู้รับจ้าง หจก.ช.มีทรัพย์อนันต์ (ผู้รับจ้างภายในจังหวัดตราด)		
๑) เบิกจ่ายเงินแล้ว ๑ งวด (งวด ๑)	จำนวนเงิน	๔๗,๙๓๐.๖๖ บาท
๒) อยู่ระหว่างส่งมอบงานจ้างและตรวจรับ งวดที่ ๒	จำนวนเงิน	๑๙๕,๘๔๐.๐๐ บาท
๓) คงเหลือจำนวน ๓ งวด (๓-๕)	จำนวนเงิน	๗๓๙,๘๔๐.๐๐ บาท
		(เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ: ต้องกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี ๗๓๙,๘๔๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)