
๑. สิ่งปลูกสร้าง รวม ๓ รายการ

-รวมเป็นเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	จำนวนเงิน	๓,๔๗๘,๒๐๐.๐๐ บาท
-ได้ตัวผู้รับจ้างทำสัญญาจ้างแล้ว ๓ รายการ	จำนวนเงิน	๓,๑๓๘,๓๓๐.๔๔ บาท
(๑,๐๔๙,๕๙๗.๓๑+๑,๑๐๕,๑๒๒.๔๗+๙๘๓,๖๑๐.๖๖)		
-คงเหลือเงินงบประมาณ	จำนวนเงิน	๓๓๙,๘๖๙.๕๖ บาท

(สามแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยหกสิบเก้าบาทห้าสิบลบาท)

ดำเนินการตามสัญญาจ้าง จำนวน ๓ สัญญา

๑.๑ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ รพ.สต.ท่ากุ่ม จำนวน ๑ หลัง	วงเงิน	๑,๐๔๙,๕๙๗.๓๑บาท
วงเงินตามสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑,๐๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท		
จำนวน ๕ งวด ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน /ปรับลดเนื่องงานฐานราก		
วงเงินลดลงคงเหลือ จำนวน ๑,๐๔๙,๕๙๗.๓๑ บาท /ขยายเวลา ๒๘ วัน		
เนื่องจากส่งมอบพื้นที่ล่าช้า สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๘ พ.ย.๖๓		
*ผู้รับจ้าง หจก.พรชัยบุรพา (ผู้รับจ้างภายในจังหวัดตราด)		
๑) เบิกจ่ายเงินแล้ว ๕ งวด (งวด ๑-๕)	จำนวนเงิน	๑,๐๔๙,๕๙๗.๓๑ บาท
๒) คงเหลือเงิน	จำนวนเงิน	- บาท
		(ศูนย์บาท)

หมายเหตุ: ไม่ต้องกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี

๑.๒ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ รพ.สต.บ้านสามแยกตำบลชุม จำนวน ๑ หลัง	วงเงิน	๑,๑๐๕,๑๒๒.๔๗ บาท
วงเงินตามสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท		
จำนวน ๕ งวด/ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน/ปรับลดเนื่องงานฐานราก		
วงเงินลดลงคงเหลือ จำนวน ๑,๑๐๕,๑๒๒.๔๗ บาท /ขยายเวลา ๓๔ วัน		
สัญญาสิ้นสุด วันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๓		
*ผู้รับจ้าง หจก.สุวรรณกิจก่อสร้าง (ผู้รับจ้างต่างจังหวัด)		
๑) ส่งมอบงานจ้าง /เบิกจ่ายแล้ว ๑ งวด (งวดที่ ๑)	จำนวนเงิน	๑๕๐,๕๒๒.๔๗ บาท
๒) คงเหลือ จำนวน ๔ งวด (งวด ๒-๕)	จำนวนเงิน	๙๕๔,๖๐๐.๐๐ บาท
		(เก้าแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

หมายเหตุ: ต้องกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี จำนวน ๙๕๔,๖๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนห้าหมื่นสี่พันหกร้อยบาทถ้วน)

๑.๓ ก่อสร้างบ้านพักข้าราชการ รพ.สต.เกษมสุข จำนวน ๑ หลัง	วงเงิน	๙๘๓,๖๑๐.๖๖ บาท
วงเงินตามสัญญาจ้าง (ครั้งที่ ๑) จำนวน ๑,๐๘๘,๐๐๐.๐๐บาท		
จำนวน ๕ งวด/ระยะเวลาก่อสร้าง ๑๘๐ วัน/ปรับลดเนื่องงานฐานราก		
วงเงินลดลงคงเหลือ จำนวน ๙๘๓,๖๑๐.๖๖ บาท สัญญาสิ้นสุดวันที่		
๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๓		
*ผู้รับจ้าง หจก.ช.มีทรัพย์อนันต์ (ผู้รับจ้างภายในจังหวัดตราด)		
๑) ส่งมอบงานจ้าง/เบิกจ่ายเงินแล้ว ๒ งวด (งวด ๑-๒)	จำนวนเงิน	๒๔๓,๗๗๐.๖๖ บาท
๒) คงเหลือจำนวน ๓ งวด (๓-๕)	จำนวนเงิน	๗๓๙,๘๔๐.๐๐ บาท
		(เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

หมายเหตุ: ต้องกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี ๗๓๙,๘๔๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนสามหมื่นเก้าพันแปดร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

๒. งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ ๒๕๖๓ (งบที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงจัดสรรงบประมาณ)ได้รับแจ้งเมื่อวันที่ ๓๑ ส.ค.๒๕๖๓ จำนวน ๒ รายการ ดังนี้

๑) จ้างปรับปรุงบ้านพักข้าราชการสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด จำนวน ๑ รายการ	เป็นเงิน	๑๗๓,๐๐๐.-บาท
๒) จ้างปรับปรุงอาคารสำนักงานสาธารณสุขอำเภอเกาะกูด จำนวน ๑ รายการ	เป็นเงิน	๑๐๐,๐๐๐.-บาท
	รวมเป็นเงิน	๒๗๓,๐๐๐.-บาท

หมายเหตุ : ๑) ทำสัญญาจ้างเรียบร้อยแล้ว รวม ๒ รายการ โดยผู้รับจ้าง นายชูศักดิ์ นาคทองอิน ตามสัญญาจ้างเลขที่ ๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๓ ระยะเวลาดำเนินการ ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญาจ้าง สิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

๒) กันเงินไว้จ่ายเหลือในปีทั้งจำนวน คือ ๒๗๓,๐๐๐.-บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันบาทถ้วน)

