๓.๒ รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จังหวัดตราด

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง อยู่ระหว่างดำเนินการ ๕ รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	วงเงินที่ได้รับจัดสรรปีงบ ๖๐	เบิกจ่ายแล้ว	เงินคงเหลือ	ความก้าวหน้า
๑.	อาคารโรงนึ่งกลาง คสล. ๑ ชั้น	รพ.บ่อไร่	๑,๙๓๐,๕๐๐		๑,๙๓๐,๕๐๐	เลยระยะเวลาที่กำหนด ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ และยังไม่มีการเบิกจ่าย
๒.	อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง (๑๒ ครอบครัว) คสล. ๓ ชั้น	รพ.คลองใหญ่	๙,๔๒๓,๔๐๐	๓,๐๙๖,๘๑๐	๕,๙๕๘,๑๙๐	เบิกล่วงหน้า ๑๕% และเบิกงวดที่ ๒ แล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการตามงวดงาน
๓.	อาคารศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง	รพ.คลองใหญ่	๔๓,๑๖๔,๓๐๐	๗,๔๖๕,๑๒๐	๑,๑๖๗,๗๘๐	เบิกล่วงหน้า ๑๕% และเบิกงวดที่ ๑ แล้ว อยู่ระหว่างการดำเนินการตามงวดงาน
๔.	อาคารเอ็กซเรย์คลอด ICU และพักผู้ป่วย คสล.๖ ชั้น	รพ.ตราด	๔๑,๐๖๙,๖๐๐	เบิกล่วงหน้าแล้ว ๑๕% ๒๕,๖๕๐,๐๐๐ บาท	๑๕,๔๑๙,๖๐๐	ส่งมอบพื้นที่เข้างานได้บางส่วน และอยู่ระหว่างรื้อถอนอาคาร X-ray เดิม เพื่อส่งมอบพื้นที่ส่วนที่เหลือ ช่างเริ่มปรับพื้นที่และเคลื่อนย้ายอุปกรณ์เข้างานแล้ว

รายการงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ได้รับจัดสรรเพิ่มเติม

๑. รายการงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ แทนงบประมาณเหลือจ่ายงบลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ กรณีโอนกลับไปตั้งไว้เป็นงบประมาณรายจ่ายสำหรับงบกลาง ของโรงพยาบาลตราด

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	วงเงินที่ได้รับจัดสรรปีงบ ๖๐	เบิกจ่ายแล้ว	เงินคงเหลือ	ความก้าวหน้า
๑.	ปรับปรุงห้องผ่าตัดโดยการจัดทำห้องจัดเก็บเครื่องมือปราศจากเชื้อ จำนวน ๑ รายการ	รพ.ตราด	๑,๐๐๐,๐๐๐			ก่อหนี้แล้ว วงเงิน ๕๓๓,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างการดำเนินการตามงวดงาน วันสิ้นสุดสัญญาจ้าง ๕ ก.ย.๖๐
๒.	ปรับปรุงสถานที่บริเวณชั้น ๔ ของอาคารอุบัติเหตุฯ เป็นศูนย์ทันตกรรม จำนวน ๑ รายการ	รพ.ตราด	๑,๐๐๐,๐๐๐			ตรวจรับแล้ว อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย วงเงิน ๗๖๘,๐๐๐ บาท

๒. รายการงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลตราด

<u>รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	วงเงินที่ได้รับจัดสรรปีงบ ๖๐	เบิกจ่ายแล้ว	เงินคงเหลือ	ความก้าวหน้า
๑.	ปรับปรุงระบบกันรั่วซึมชั้นดาดฟ้าอาคารสกลสังฆปริณายก จำนวน ๑ รายการ	รพ.ตราด	๒,๐๐๐,๐๐๐			ทบทวนราคากลางและประกาศใหม่ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา
๒.	ทาสีภายนอก อาคารสกลมหาสังฆปริณายก จำนวน ๑ รายการ	รพ.ตราด	๓๐๐,๐๐๐			ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารลงนามในสัญญา
๓.	ปรับปรุงห้องตรวจอายุรกรรมชั้นGอาคารสกลมหาสังฆปริณายก จำนวน ๑ รายการ	รพ.ตราด	๔,๘๐๐,๐๐๐			ทบทวนราคากลางและประกาศใหม่ เนื่องจากไม่มีผู้เสนอราคา

๓. รายการงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของโรงพยาบาลตราด

รายละเอียด : ค่าครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	วงเงินที่ได้รับจัดสรรปีงบ ๖๐	เบิกจ่ายแล้ว	เงินคงเหลือ	ความก้าวหน้า
๑.	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ จำนวน ๖ เครื่อง	รพ.ตราด	๙๐๐,๐๐๐			ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย วงเงิน ๘๘๘,๐๐๐ บาท
๒.	เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกปรับด้วยไฟฟ้า ราวปีกนกพร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๑๒ เตียง	รพ.ตราด	๖๖๐,๐๐๐			ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย วงเงิน ๖๑๒,๐๐๐ บาท
๓.	เตียงผู้ป่วยชนิดสามไกราวสไลด์พร้อมเบาะและเสาน้ำเกลือ จำนวน ๔๘ เตียง	รพ.ตราด	๑,๒๙๖,๐๐๐			ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย วงเงิน ๑,๐๐๘,๐๐๐ บาท
๔.	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิค จำนวน ๒ เครื่อง	รพ.ตราด	๗๒๐,๐๐๐			ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย วงเงิน ๗๑๘,๐๐๐ บาท
๕.	เครื่องควบคุมการให้สารละลายเข้าหลอดเลือดดำ จำนวน ๑๐ เครื่อง	รพ.ตราด	๔๘๐,๐๐๐			ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย วงเงิน ๔๖๘,๖๐๐ บาท
๖.	เครื่องช่วยใส่ท่อหายใจ ชนิด LED จำนวน ๑ เครื่อง	รพ.ตราด	๕๒,๐๐๐			ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย วงเงิน ๔๙,๐๐๐ บาท
๗.	หัวจ่ายแก๊สทางการแพทย์ Air=๑๒ หัว , O๒=๑๒ หัว , Vac=๑๒ หัว	รพ.ตราด	๒๘๐,๘๐๐	๒๗๙,๙๗๒	๘๒๘	เบิกจ่ายเรียบร้อยแล้ว
๘.	ตู้ข้างเตียง จำนวน ๗๒ ตู้	รพ.ตราด	๒๘๘,๐๐๐			ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย วงเงิน ๒๕๙,๒๐๐ บาท

๔. รายการงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ปีงบประมาณ ๒๕๖๐

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	วงเงินที่ได้รับจัดสรรปีงบ ๖๐	เบิกจ่ายแล้ว	เงินคงเหลือ	ความก้าวหน้า
๑.	อาคารจอดรถ	รพ.ตราด	๕๓,๘๖๘,๒๐๐			ก่อหนี้แล้ว วงเงิน ๔๕,๕๕๐,๐๐๐ บาท อยู่ระหว่างรื้อถอนอาคารเก่าเพื่อส่งมอบพื้นที่

๕. รายการงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของโรงพยาบาลตราด

รายละเอียด : ค่าครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	วงเงินที่ได้รับจัดสรรปีงบ ๖๐	เบิกจ่ายแล้ว	เงินคงเหลือ	วันสิ้นสุดสัญญา	ความก้าวหน้า
๑.	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพระบบรวมศูนย์ไม่น้อยกว่า ๖ เตียง	รพ.ตราด	๒,๖๐๐,๐๐๐				ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารลงนามในสัญญา

๖. รายการงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ที่ได้รับการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด

รายละเอียด : ค่าครุภัณฑ์

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	วงเงินที่ได้รับจัดสรรปีงบ ๖๐	เบิกจ่ายแล้ว	เงินคงเหลือ	วันสิ้นสุดสัญญา	ความก้าวหน้า
๑.	ก่อสร้างระบบส่งน้ำแบบถังสูงขนาดบรรจุ ๑๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมเดินระบบท่อประปา	สสจ.ตราด	๔๔๓,๐๐๐				ได้ผู้รับจ้างแล้ว อยู่ระหว่างเสนอผู้บริหารลงนามในสัญญา