<u>๓.๑ รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข</u>

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการงบผูกพันข้ามปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวนงวดงาน	กำหนดส่งมอบ	ความก้าวหน้า
๑	อาคารเอ็กซเรย์คลอด ICU และพักผู้ป่วย คสล.๖ ชั้น	รพ.ตราด	๒๐๕,๓๔๗,๖๐๐	๑	๒๐๕,๓๔๗,๖๐๐	๒๔-มี.ค.-๖๐	๑๗๑,๕๐๐,๐๐๐	๓๓,๘๔๗,๖๐๐	๒๑	๙-ส.ค.-๖๒	อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๑๐ คาดว่าจะส่งมอบงานต้นเดือน ธันวาคม

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการที่กันเงินเหลื่อมปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวนงวดงาน	กำหนดส่งมอบ	ความก้าวหน้า
๑	อาคารจอดรถ	รพ.ตราด	๕๓,๘๖๘,๒๐๐	๑	๕๓,๘๖๘,๒๐๐	๓๐-พ.ค.-๖๐	๔๕,๕๕๐,๐๐๐	๘,๓๑๘,๒๐๐	๑๐	๒๕ ก.ค.๖๑	แจ้งบอกเลิกสัญญาแล้ว อยู่ระหว่างคำนวณค่างานที่เหลือเพื่อดำเนินการจัดจ้างใหม่

<u>รายงานติดตามงบลงทุนปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่ได้รับการอนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ(งบลงทุนเหลือจ่าย)</u>

รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ วงเงิน ๔,๖๘๐,๘๐๐ บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวนงวดงาน	กำหนดส่งมอบ	ความก้าวหน้า
๑.	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสำรองอาคารหอผู้ป่วย ๖๐ เตียง	รพ.ตราด	๒,๗๕๐,๐๐๐	๑	๒,๗๕๐,๐๐๐						งบประมาณถูกดึงกลับแล้ว
๒.	บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)	รพ.สต.บ้านสลักเพชร	๑,๐๙๐,๘๐๐	๑	๑,๐๙๐,๘๐๐						งบประมาณถูกดึงกลับแล้ว
๓.	ปรับปรุงบ้านพัก	รพ.สต.บ้านบางเบ้า	๖๐๐,๐๐๐	๑	๖๐๐,๐๐๐						งบประมาณถูกดึงกลับแล้ว
๔.	เจาะบ่อบาดาล	รพ.เกาะช้าง	๒๔๐,๐๐๐	๑	๒๔๐,๐๐๐	๒๘ ก.ย. ๖๑	๒๔๐,๐๐๐	๐	๑	๒๖ พ.ย.๖๑	เบิกจ่ายแล้ว

รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๑๔ รายการ วงเงิน ๔,๗๗๓,๗๐๐ บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	กำหนดส่งมอบ	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	วันที่ส่งเอกสารเบิกจ่าย	ความก้าวหน้า
๑	คอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ ๑	รพ.คลองใหญ่	๒๒,๐๐๐	๓๔	๗๔๘,๐๐๐	๒๘ ก.ย.๒๕๖๑	๑๒ พ.ย. ๖๑	๖๒๔,๔๑๐.-	๑๒๓,๕๙๐.-		อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
๒	อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall แบบที่ ๑	รพ.คลองใหญ่	๒๒๐,๐๐๐	๑	๒๒๐,๐๐๐	๒๘ ก.ย.๒๕๖๑	๑๒ พ.ย. ๖๑	๒๑๙,๕๐๐.-	๕๐๐.-		อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
๓	เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้คสำหรับประมวลผล	รพ.คลองใหญ่	๒๑,๐๐๐	๕	๑๐๕,๐๐๐	๒๘ ก.ย.๒๕๖๑	๑๒ พ.ย. ๖๑	๙๗,๑๗๕.-	๗,๘๒๕.-		อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
๔	ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ ๓	รพ.คลองใหญ่	๑๔๐,๐๐๐	๑	๑๔๐,๐๐๐	๒๘ ก.ย.๒๕๖๑	๑๒ พ.ย. ๖๑	๑๓๐,๘๒๐.-	๙,๑๘๐.-		อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
๕	กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบปรับมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor PTZ Network Camera) แบบที่ ๑	รพ.คลองใหญ่	๓๓,๐๐๐	๓	๙๙,๐๐๐	๒๘ ก.ย.๒๕๖๑	๑๒ พ.ย. ๖๑	๘๔,๗๒๐.-	๑๔,๒๘๐.-		อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
๖	ทีวีแอลอีดี(LED TV)ระดับความละเอียดจอภาพ ๑๙๒๐x๑๐๘๐ พิกเซล ขนาด ๔๐ นิ้ว	รพ.คลองใหญ่	๑๓,๑๐๐	๗	๙๑,๗๐๐	๒๘ ก.ย.๒๕๖๑	๑๒ พ.ย. ๖๑	๗๔,๙๐๐.-	๑๖,๘๐๐.-		อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
๗	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๓ KVA	รพ.คลองใหญ่	๓๕,๐๐๐	๒	๗๐,๐๐๐	๒๘ ก.ย.๒๕๖๑	๑๒ พ.ย. ๖๑	๕๘,๘๖๐.-	๑๑,๑๔๐.-		อยู่ระหว่างการเบิกจ่าย
๘	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ	รพ.คลองใหญ่	๙๓๐,๐๐๐	๑	๙๓๐,๐๐๐						งบประมาณถูกดึงกลับแล้ว
๙	เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจชนิดไบเฟสิคพร้อมภาควัดออกซิเจนในเลือด	รพ.คลองใหญ่	๓๓๐,๐๐๐	๑	๓๓๐,๐๐๐						งบประมาณถูกดึงกลับแล้ว
๑๐	เครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมระบบประมวลผล จัดเก็บภาพ dicom หรือส่งเข้าระบบ Pacs	รพ.คลองใหญ่	๑๕๐,๐๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐						งบประมาณถูกดึงกลับแล้ว
๑๑	เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด	รพ.คลองใหญ่	๓๑๐,๐๐๐	๑	๓๑๐,๐๐๐						งบประมาณถูกดึงกลับแล้ว
๑๒	ยูนิตทำฟัน	รพ.คลองใหญ่	๔๖๐,๐๐๐	๑	๔๖๐,๐๐๐						งบประมาณถูกดึงกลับแล้ว
๑๓	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ ขนาดไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ลิตร (Pre-Post Vac) ชนิด ๑ ประตู	รพ.คลองใหญ่	๘๔๐,๐๐๐	๑	๘๔๐,๐๐๐						งบประมาณถูกดึงกลับแล้ว
๑๔	เครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติระดับกลาง	รพ.คลองใหญ่	๒๘๐,๐๐๐	๑	๒๘๐,๐๐๐						งบประมาณถูกดึงกลับแล้ว

<u>รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒</u>

รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ วงเงิน ๓๗,๕๘๕,๖๐๐ บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	กำหนดส่งมอบ	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	วันที่ส่งเอกสารเบิกจ่าย	ความก้าวหน้า
๑.	อาคารพักพยาบาล ๓๒ หน่วย	โรงพยาบาลตราด	๒๘,๙๐๑,๖๐๐	๑ อาคาร	๒๘,๙๐๑,๖๐๐						ไม่มีผู้เสนอราคา อยู่ระหว่างทบทวนราคากลาง
๒.	อาคารบริการแพทย์แผนไทย	สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี	๑,๔๕๐,๐๐๐	๑ อาคาร	๑,๔๕๐,๐๐๐						อยู่ระหว่างเสนอรายงานขออนุมัติใช้ราคากลางก่อสร้าง/ล่าช้าเนื่องจาก รอการรับรองแบบแปลน จากวิศวกรโยธา
๓.	ปรับปรุงระบบไฟฟ้า สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี	สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี	๖๐๐,๐๐๐	๑ รายการ	๖๐๐,๐๐๐						อยู่ระหว่างรายงาน รายการแบบแปลน และราคากลาง
๔.	บ้านพักข้าราชการ ระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)	สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี	๑,๑๕๙,๔๐๐	๑ หลัง	๑,๑๕๙,๔๐๐						ได้ตัวผู้รับจ้าง ส.ทนินทองการโยธา วงเงิน ๑,๑๕๓,๔๐๐.- บาท อยู่ระหว่างรอลงนามสัญญาจ้าง
๕.	โรงจอดรถและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	โรงพยาบาลคลองใหญ่	๑,๙๙๕,๐๐๐	๑ หลัง	๑,๙๙๕,๐๐๐						อยู่ระหว่างรายงานผลการเสนอราคา
๖.	อาคาร one stop service และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ	โรงพยาบาลคลองใหญ่	๑,๓๖๔,๒๐๐	๑ อาคาร	๑,๓๖๔,๒๐๐						อยู่ระหว่างรายงานผลการเสนอราคา
๗.	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ประมาณ ๔๐๐ ตารางเมตร	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	๓๐๐,๐๐๐	๑ รายการ	๓๐๐,๐๐๐						อยู่ระหว่างเรียกทำสัญญา และลงนามสัญญา
๘.	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กความยาว ๓๒๐ เมตร	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	๕๕๐,๐๐๐	๑ รายการ	๕๕๐,๐๐๐						อยู่ระหว่างเรียกทำสัญญา และลงนามสัญญา
๑๐.	ปรับปรุงต่อเติมหลังคากันสาดระหว่างตึก	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	๑๙๖,๔๐๐	๑ รายการ	๑๙๖,๔๐๐						อยู่ระหว่างเรียกทำสัญญา และลงนามสัญญา
๑๑.	ปรับปรุงบ้านพัก	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	๑๔๐,๐๐๐	๑ หลัง	๑๔๐,๐๐๐						อยู่ระหว่างเรียกทำสัญญา และลงนามสัญญา
๑๒.	โรงจอดรถยนต์ ๘ คัน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	๕๐๐,๐๐๐	๑ หลัง	๕๐๐,๐๐๐						อยู่ระหว่างเรียกทำสัญญา และลงนามสัญญา
๑๓.	ทาสีรั้ว สำนักงาน	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	๑๐๘,๐๐๐	๑ รายการ	๑๐๘,๐๐๐						อยู่ระหว่างเรียกทำสัญญา และลงนามสัญญา

รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๒๘ รายการ วงเงิน ๒๘,๙๘๖,๘๐๐ บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	กำหนดส่งมอบ	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	วันที่ส่งเอกสารเบิกจ่าย	ความก้าวหน้า
๑.	เครื่องช่วยกระบวนการปั๊มและฟื้นคืนชีพผู้ป่วย	โรงพยาบาลตราด	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๑,๐๐๐,๐๐๐			๗๔๙,๐๐๐	๒๕๑,๐๐๐		ทำ PO ในระบบแล้ว
๒.	เครื่องศูนย์กลางการรักษาทางไกลและเครื่องติดตามสัญญาณชีพพร้อมเครื่องกระตุกหัวใจในรถพยาบาลเพื่อรองรับการเชื่อมต่อระบบศูนย์กลางการรักษาทางไกล	โรงพยาบาลตราด	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๑,๒๐๐,๐๐๐						รายงานพิจารณาผลการประกวดราคา
๓.	เครื่องช่วยหายใจสำหรับทารกแรกเกิด	โรงพยาบาลตราด	๗๐๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๗๐๐,๐๐๐			๖๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐		ทำ PO ในระบบแล้ว
๔.	เครื่องตรวจสมรรถภาพทารกในครรภ์สำหรับตรวจเด็กแฝด	โรงพยาบาลตราด	๓๑๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๓๑๐,๐๐๐			๒๘๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐		ทำ PO ในระบบแล้ว
๕.	เครื่องดมยาสลบชนิดซับซ้อน ๓ แก๊ซ พร้อมเครื่องช่วยหายใจและเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติวิเคราะห์แก๊ซระหว่างดมยาสลบ	โรงพยาบาลตราด	๒,๖๗๕,๐๐๐	๑ เครื่อง	๒,๖๗๕,๐๐๐			๒,๓๗๐,๐๐๐	๓๐๕,๐๐๐		ทำ PO ในระบบแล้ว
๖	เครื่องติดตามการทำงานหัวใจตลอด ๒๔ ชั่วโมงพร้อมระบบประเมินผล	โรงพยาบาลตราด	๑,๕๐๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๑,๕๐๐,๐๐๐			๑,๓๕๐,๐๐๐	๑๕๐,๐๐๐		ทำ PO ในระบบแล้ว
๗	กล้องตรวจจอประสาทตาชนิดมือถือ	โรงพยาบาลตราด	๔๐๐,๐๐๐	๑ ชุด	๔๐๐,๐๐๐			๓๙๕,๐๐๐	๕,๐๐๐		ทำ PO ในระบบแล้ว
๘	เครื่องรักษาโรคตาด้วยแสงเลเซอร์ Double frequency	โรงพยาบาลตราด	๑,๕๕๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๑,๕๕๐,๐๐๐			๑,๕๔๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐		ทำ PO ในระบบแล้ว
๙	กล้องส่องระบบทางเดินหายใจ ไฟเบอร์ออฟติก	โรงพยาบาลตราด	๑,๒๘๐,๐๐๐	๑ ชุด	๑,๒๘๐,๐๐๐			๑,๒๐๐,๐๐๐	๘๐,๐๐๐		อยู่ระหว่างเสนอสัญญา
๑๐	ชุดเครื่องมือเจาะตัดกระดูกความเร็วสูงด้วยไฟฟ้า	โรงพยาบาลตราด	๑,๗๖๐,๐๐๐	๑ ชุด	๑,๗๖๐,๐๐๐			๑,๗๓๓,๕๐๗	๒๖,๔๙๓		ทำ PO ในระบบแล้ว
๑๑	เครื่องซักผ้าและสลัดผ้า ขนาด ๕๐ Kg	โรงพยาบาลตราด	๑,๘๕๐,๐๐๐	๓ เครื่อง	๕,๕๕๐,๐๐๐			๕,๓๗๐,๐๐๐	๑๘๐,๐๐๐		อยู่ระหว่างเสนอสัญญา
๑๒	เครื่องซักผ้าขนาด ๒๐ kg	โรงพยาบาลตราด	๓๑๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๓๑๐,๐๐๐			๓๐๕,๐๐๐	๕,๐๐๐		อยู่ระหว่างเสนอสัญญา
๑๓	เครื่องอบผ้าขนาด ๖๐ kg	โรงพยาบาลตราด	๖๘๒,๘๐๐	๓ เครื่อง	๒,๐๔๘,๔๐๐			๑,๙๒๖,๐๐๐	๑๒๒,๔๐๐		อยู่ระหว่างเสนอสัญญา

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	กำหนดส่งมอบ	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	วันที่ส่งเอกสารเบิกจ่าย	ความก้าวหน้า
๑๔	เครื่องอบผ้าขนาด ๓๐.๕ kg	โรงพยาบาลตราด	๓๒๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๓๒๐,๐๐๐			๒๙๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐		อยู่ระหว่างเสนอสัญญา
๑๕	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลวัตต์	โรงพยาบาลเขาสมิง	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๑,๗๐๐,๐๐๐						อยู่ระหว่างเรียกลงนามสัญญา ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท ไฮ เจน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วงเงิน ๓,๓๙๕,๐๐๐.-บาท
๑๖	เครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐๐ กิโลวัตต์	โรงพยาบาลคลองใหญ่	๑,๗๐๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๑,๗๐๐,๐๐๐						อยู่ระหว่างเรียกลงนามสัญญา ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท ไฮ เจน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วงเงิน ๓,๓๙๕,๐๐๐.- บาท
๑๗	เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ mA.	โรงพยาบาลบ่อไร่	๖๕๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๖๕๐,๐๐๐						อยู่ระหว่างเรียกลงนามสัญญา ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท เจ.เอฟ.แอดวาน เมด จำกัด วงเงิน ๕๒๘,๐๐๐.-บาท
๑๘	หม้อแปลงไฟฟ้าขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕๐ KVA	โรงพยาบาลแหลมงอบ	๓๕๖,๐๐๐	๑ หม้อ	๓๕๖,๐๐๐	๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑	๒๗ ม.ค.๖๒	๓๔๒,๔๐๐	๑๓,๖๐๐		ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาซื้อขายเลขที่ ๕/๒๕๖๒ กับบริษัท ซี ซี หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด
๑๙	เครื่องตรวจสมรรถภาพปอด	โรงพยาบาลบ่อไร่	๒๖๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๒๖๐,๐๐๐						อยู่ระหว่างเรียกลงนามสัญญา ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท เค พี เอ็น เมดิคอล จำกัด วงเงิน ๒๕๙,๘๐๐.-บาท
๒๐	เครื่องเอกซเรย์ทั่วไปขนาดไม่น้อยกว่า ๕๐๐ mA. แบบแขวนเพดาน	โรงพยาบาลคลองใหญ่	๑,๗๕๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๑,๗๕๐,๐๐๐						อยู่ระหว่างเรียกลงนามสัญญา กับ บริษัท ฟูจิฟิล์ม (ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน ๑,๗๕๐,๐๐๐.-บาท
๒๑	เครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดสี ๒ หัวตรวจ	โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านปลายคลอง	๙๒๐,๐๐๐	๑ เครื่อง	๙๒๐,๐๐๐						อยู่ระหว่างเรียกลงนามสัญญา ผู้ชนะการเสนอราคา บริษัท เมดิไลไลฟ์(ประเทศไทย) จำกัด วงเงิน ๙๑๗,๕๐๐.-บาท
๒๒	ชุดเครื่องเสียงห้องประชุม	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	๑๕๐,๐๐๐	๑ ชุด	๑๕๐,๐๐๐	๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑	๔ ม.ค.๖๒	๑๕๐,๐๐๐	-		ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาซื้อขายเลขที่ ๔/๒๕๖๒ กับบริษัท เอสโฟร์ ซี เคียวริตี้ ซาวด์ ซีสเต็ม เซอร์วิส จำกัด

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	กำหนดส่งมอบ	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	วันที่ส่งเอกสารเบิกจ่าย	ความก้าวหน้า
๒๓	จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาดเส้นทะแยงมุม ขนาด ๑๘๐ นิ้ว	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	๓๕,๒๐๐	๑ จอ	๓๕,๒๐๐	๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑	๔ ม.ค.๖๒	๓๕,๒๐๐	-		ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาซื้อขายเลขที่ ๔/๒๕๖๒ กับบริษัท เอสโฟร์ ซีเคียวริตี้ ซาวด์ ซีสเต็ม เซอร์วิส จำกัด
๒๔	เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ) ความเร็วในการถ่ายไม่ต่ำกว่า ๑๐ แผ่นต่อนาที	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	๕๐,๐๐๐	๒ เครื่อง	๑๐๐,๐๐๐	๒๓ พ.ย. ๒๕๖๑	๗ ม.ค.๖๒	๙๑,๘๐๐	๘,๒๐๐		ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาซื้อขายเลขที่ ๖/๒๕๖๒ ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตราดอินเตอร์เนต
๒๕	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดจอภาพ ๑,๙๒๐x๑,๐๘๐ พิกเซล ขนาด ๕๕ นิ้ว	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	๒๓,๒๐๐	๑ เครื่อง	๒๓,๒๐๐	๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑	๔ ม.ค.๖๒	๒๓,๒๐๐	-		ลงนามในสัญญาแล้ว สัญญาซื้อขายเลขที่ ๔/๒๕๖๒ บริษัท เอสโฟร์ ซีเคียวริตี้ ซาวด์ ซีสเต็ม เซอร์วิส จำกัด
๒๖	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๓ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	๑๓๐,๐๐๐	๒ ชุด	๒๖๐,๐๐๐						อยู่ระหว่างเรียกลงนามในสัญญา กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแปซิฟิก พลัส ไอที วงเงิน ๑๔๐,๐๐๐.-บาท
๒๗	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ ๓ (๔๐ หน้า/นาที)	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	๔๐,๐๐๐	๒ เครื่อง	๘๐,๐๐๐						อยู่ระหว่างเรียกลงนามในสัญญา กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแปซิฟิก พลัส ไอที วงเงิน ๕๑,๗๕๐.- บาท
๒๘	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	๒๑,๐๐๐	๑๙ เครื่อง	๓๙๙,๐๐๐						อยู่ระหว่างเรียกลงนามในสัญญา กับ ห้างหุ้นส่วนจำกัดแปซิฟิก พลัส ไอที วงเงิน ๓๑๓,๕๐๐.- บาท