รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ที่กันไว้เหลื่อมปี) จังหวัดตราด

เงินประจำงวด จำแนกตาม งาน / โครงการ (ทุกโครงการ)	การเบิกจ่าย			ก่อหนี้ผูกพัน			แผนงาน รายงวด	ผลงานอยู่ในขั้นตอน	ปัญหาและ อุปสรรค
	งบกันเบิก เหลื่อมปี (จำนวนเงิน)	เบิกจ่าย (จำนวนเงิน)	คงเหลือ (จำนวนเงิน)	งบประมาณ ตามสัญญา	วันที่ลงนาม ในสัญญา	วันที่ สิ้นสุด สัญญา			
๑.ก่อสร้างอาคารสนับสนุนบริการ เป็นอาคาร คสล.๕ ชั้น งบผูกพัน ๒ ปี (ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๘) ๔๐.๒ ล้านบาท ปี ๒๕๕๘ จัดสรร ๓๓,๙๙๔,๗๐๐ บาท รพ.ตราด	๒๗,๖๕๗,๖๐๐	๑๑,๒๑๕,๘๐๐	๑๖,๔๔๑,๘๐๐	๔๐,๒๐๐,๐๐๐	๒๑ มี.ค.๕๗	๙ ก.ค.๕๘	๙ งวดงาน	เบิกจ่ายแล้ว ๗ งวด / กำลังดำเนินงานงวดที่ ๘ และงวดที่ ๙ (สุดท้าย) คาดว่าจะแล้วเสร็จและส่งงานได้ประมาณเดือนมกราคม ๒๕๖๐งานที่ยังไม่เสร็จ ได้แก่ - งานติดตั้งสุขภัณฑ์ - การเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า โดยการไฟฟ้าตราดจะมาดำเนินการให้ในวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ หลังจากนั้นรอให้กองแบบฯมาทดสอบระบบฯ อีกครั้ง (ปัจจุบันค่าปรับ ๕๓๑ วันๆละ ๔๐,๒๐๐ บาท /ยอดถูกปรับรวมทั้งหมด ๒๑,๓๔๖,๒๐๐ บาท)	ที่ผ่านมาผู้รับจ้างขาดสภาพคล่องทางการเงินและขณะนี้ธนาคารกรุงไทยได้อนุมัติวงเงินกู้แล้ว โดยมีเงื่อนไขงานต้องเสร็จภายใน ๓ เดือน

รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ (ที่กันไว้เหลื่อมปี) จังหวัดตราด

เงินประจำงวด จำแนกตาม งาน / โครงการ (ทุกโครงการ)	การเบิกจ่าย			ก่อหนี้ผูกพัน			แผนงาน รายงวด	ผลงานอยู่ในขั้นตอน	ปัญหาและอุปสรรค
	งบกันเบิก เหลื่อมปี (จำนวนเงิน)	เบิกจ่าย (จำนวนเงิน)	คงเหลือ (จำนวนเงิน)	งบประมาณ ตามสัญญา	วันที่ลง นาม ในสัญญา	วันที่สิ้นสุด สัญญา			
อาคารพักพยาบาล ๒๔ ห้อง(๑๒ ครอบครัว) รหัสงบประมาณ ๒๑๐๐๒๐๘๐๒๘๔๑๐๒๓๓ รพ.บ่อไร่	๘,๙๘๙,๗๕๗.๓๘	๓,๕๔๔,๖๖๙.๕๐	๕,๔๔๕,๐๘๗.๘๘	๘,๙๘๙,๗๕๗.๓๘	๒๙ ม.ค.๕๙	๒๓ ม.ค.๖๐	(๓๖๐ วัน / ๘ งวด)	๑.เบิกเงินล่วงหน้า ๑๕% และเบิกเงินงวดที่ ๑-๓ แล้ว / กำลังดำเนินงานต่อและผู้รับเหมาส่งงานงวด ๔ ,๕,๖ แล้ว พัสดุส่งเอกสารเบิกแล้วเมื่อ ๒๒ ธ.ค.๕๙	กำลังดำเนินงานตามงวดงานปกติ