<u>รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (รายการงบผูกพันข้ามปี)</u>

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการงบผูกพันข้ามปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวนงวดงาน	กำหนดส่งมอบ	ความก้าวหน้า
๑	อาคารเอ็กซเรย์ คลอด ICU และพักผู้ป่วย คสล. ๖ ชั้น	รพ.ตราด	๒๐๕,๓๔๗,๖๐๐	๑	๒๐๕,๓๔๗,๖๐๐	๒๔-มี.ค.-๖๐	๑๗๑,๕๐๐,๐๐๐	๓๓,๘๔๗,๖๐๐	๒๑	๙-ส.ค.-๖๒	ตรวจรับงานงวดที่ ๑๓ แล้ว อยู่ระหว่างดำเนินงานงวดที่ ๑๔

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการที่กันเงินเหลื่อมปี ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวนงวดงาน	กำหนดส่งมอบ	ความก้าวหน้า
๑	อาคารจอดรถ	รพ.ตราด	๕๓,๘๖๘,๒๐๐	๑	๕๓,๘๖๘,๒๐๐	๓๐-พ.ค.-๖๐	๔๕,๕๕๐,๐๐๐	๘,๓๑๘,๒๐๐	๑๐	๒๕ ก.ค. ๖๑	งบประมาณถูกพับตาม พรบ.งบประมาณ

รายละเอียด : ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายการงบกลาง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑ รายการ

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวนงวดงาน	กำหนดส่งมอบ	ความก้าวหน้า
๑	อาคารพักพยาบาล ๒๐ ยูนิต ๖ ชั้น	รพ.ตราด	๔๓,๕๒๘,๙๐๐	๑	๔๓,๕๒๘,๙๐๐				๑๔		อยู่ระหว่างประกาศเชิญชวนกำหนดเสนอราคาทางระบบอิเล็กทรอนิกส์วันที่ ๑๖ พ.ค. ๒๕๖๒

<u>รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ ๒๕๖๒</u>

รายการครุภัณฑ์ จำนวน ๒๘ รายการ วงเงิน ๒๘,๙๘๖,๘๐๐ บาท ลงนามในสัญญาครบแล้วทุกรายการ อยู่ระหว่างการส่งมอบ ตรวจรับ และเบิกจ่ายเงิน

รายการสิ่งก่อสร้าง จำนวน ๑๓ รายการ วงเงิน ๓๗,๕๘๕,๖๐๐ บาท ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ รายการ อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๐ รายการ รายละเอียดดังนี้

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	จำนวนงวดงาน	กำหนดส่งมอบ	ความก้าวหน้า
๑.	อาคารพักพยาบาล ๓๒ หน่วย	โรงพยาบาลตราด	๒๘,๙๐๑,๖๐๐	๑ อาคาร	๒๘,๙๐๑,๖๐๐	ครั้งที่ ๑ ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธี e-bidding ในวงเงินราคากลาง ๓๒,๖๘๔,๑๐๐.-แต่ไม่มีผู้ยื่นเสนอราคา ทบทวนราคากลางและจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกในวงเงินราคากลาง ๓๓,๗๙๙,๖๐๐.- ได้ผู้เสนอราต่ำสุดคือ บ.วิสุรีย์ ซีสเต็มส์ จำกัด เสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ๓๑,๒๐๐,๐๐๐.-บาทขณะนี้อยู่ระหว่างเสนอสัญญาจ้าง				
๒.	รางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ความยาว ๓๒๐ เมตร	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	๕๕๐,๐๐๐	๑ รายการ	๕๕๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างแจ้งขอคืนเงินงบประมาณ					
๓.	ปรับปรุงระบบไฟฟ้าสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษานวมินทราชินี	สอน.หนองบอน	๖๐๐,๐๐๐	๑ รายการ	๖๐๐,๐๐๐	อยู่ระหว่างจัดทำประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ ๓ /จะประกาศประกวดราคาฯ ในวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒					
๔.	อาคารบริการแพทย์แผนไทย	สอน.หนองบอน	๑,๔๕๐,๐๐๐	๑ อาคาร	๑,๔๕๐,๐๐๐	๒๒ ม.ค.๖๒	๑,๔๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๕	๒๑ ก.ค. ๖๒	อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ ๒
๕.	บ้านพักข้าราชการระดับ ๕-๖ (๑ ครอบครัว)	สอน.หนองบอน	๑,๑๕๙,๔๐๐	๑ หลัง	๑,๑๕๙,๔๐๐	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๑	๑,๑๕๓,๔๐๐.-	๖,๐๐๐.-	๕	๒๔ มิ.ย. ๖๒	อยู่ระหว่างส่งมอบงานงวดที่ ๑
๖.	โรงจอดรถและลานคอนกรีตเสริมเหล็ก	โรงพยาบาลคลองใหญ่	๑,๙๙๕,๐๐๐	๑ หลัง	๑,๙๙๕,๐๐๐	๒๒ ม.ค.๖๒	๑,๘๒๒,๐๐๐	๑๗๓,๐๐๐	๓	๒๒ พ.ค. ๖๒	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง
๗.	อาคาร one stop service และผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ	โรงพยาบาลคลองใหญ่	๑,๓๖๔,๒๐๐	๑ อาคาร	๑,๓๖๔,๒๐๐	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๑	๑,๓๖๐,๐๐๐.-	๔,๒๐๐.-	๕	๒๔ มิ.ย. ๖๒	อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างตามสัญญาจ้าง
๘.	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พื้นที่ประมาณ ๔๐๐ ตารางเมตร	สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตราด	๓๐๐,๐๐๐	๑ รายการ	๓๐๐,๐๐๐	๒๕ ธ.ค. ๒๕๖๑	๓๐๐,๐๐๐.-	-	๒	๒๔ เม.ย. ๖๒	ส่งมอบงานงวดที่ ๑,และงวดที่ ๒ (งวดสุดท้าย) รอการตรวจรับการจ้าง

<u>รายงานติดตามงบลงทุนสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (ปีงบประมาณ ๒๕๖๒) งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น</u>เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพบริการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ระยะเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

<u>จำนวน ๘ รายการ วงเงิน ๑,๐๒๙,๐๐๐ บาท</u>

ตรวจรับแล้วอยู่ระหว่างการเบิกจ่าย ๔ รายการ วงเงิน ๓๒๘,๕๐๐ บาท อยู่ระหว่างดำเนินการ ๔ รายการ วงเงิน ๖๑๗,๖๐๐ บาท

ลำดับ	รายการ	หน่วยงาน	ราคาต่อหน่วย	จำนวน	วงเงินรวม	วันที่ลงนามในสัญญา	กำหนดส่งมอบ	วงเงินตามสัญญา	เงินคงเหลือ	วันที่รายงานการตรวจรับ	ความก้าวหน้า
๑	เครื่องผลิตออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร	รพ.สต.บ้านท้ายวัง , สอน.หนองบอน	๔๐,๐๐๐	๔ เครื่อง	๑๖๐,๐๐๐	๒๒ มี.ค.๒๕๖๒	๖ พ.ค. ๒๕๖๒	๑๖๐,๐๐๐	-		สัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๕/๒๕๖๒ ลว. ๒๒ มี.ค. ๒๕๖๒ ส่งมอบภายใน ๔๕ วันบ.เอซีซี เมดิคอล โซลูชั่น จำกัด
๒	เครื่องนึ่งฆ่าเชื้อขนาดใหญ่ (Autoclave) ขนาด ๔๐ ลิตร	รพ.สต.บ้านท้ายวัง , สอน.หนองบอน	๙๕,๐๐๐	๒ เครื่อง	๑๙๐,๐๐๐	๒๖ มี.ค. ๒๕๖๒	๑๐ พ.ค. ๒๕๖๒	๑๘๘,๐๐๐	๒,๐๐๐		สัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๗/๒๕๖๒ ลว. ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๒ ส่งมอบภายใน ๔๕ วันบ. บี แอนด์ บี โปรดัคท์ จำกัด
๓	เครื่องวัดความดันโลหิตแบบสอดแขนชนิดอัตโนมัติ	รพ.สต.บ้านท้ายวัง , สอน.หนองบอน	๗๐,๐๐๐	๔ เครื่อง	๒๘๐,๐๐๐	๒๖ มี.ค.๒๕๖๒	๙ พ.ค. ๒๕๖๒	๒๒๕,๖๐๐	๕๔,๔๐๐		สัญญาซื้อขายเลขที่ ๑๖/๒๕๖๒ ลว. ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๒ ส่งมอบภายใน ๔๕ วันบ.แมคเคนซี่ เมดิคอล จำกัด
๔	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑	รพ.สต.บ้านท้ายวัง , สอน.หนองบอน	๒๒,๐๐๐	๒ เครื่อง	๔๔,๐๐๐						รอสำนักเทคฯ อนุมัติสเปคและจะดำเนินการจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๓.๕ รายงานติดตามความคืบหน้างบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน(งบเสื่อม) จังหวัดตราด ปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ชื่อหน่วยงาน	งบประมาณตามแผน	รายการ	ยังไม่ได้ดำเนินการ	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เบิกจ่ายเงินแล้ว	%
รพ.ตราด	๙,๑๙๕,๐๙๘.๗๖	๖๒	๗	๒๘	๒๗	๔๓.๕๕
รพ.เกาะช้าง	๗๕๘,๕๕๑.๕๑	๑๒		๑	๑๑	๙๑.๖๗
รพ.แหลมงอบ	๑,๗๓๙,๒๔๒.๐๔	๑๕		๗	๘	๕๓.๓๓
รพ.คลองใหญ่	๑,๒๗๒,๖๙๕.๒๕	๑๔			๑๔	๑๐๐.๐๐
รพ.บ่อไร่	๓,๓๖๖,๗๘๙.๗๘	๔๖	๒๑	๑๘	๗	๑๕.๒๒
รพ.เกาะกูด	๑,๖๔๘,๗๑๘.๓๗	๔	๒	๒		๐.๐๐
รพ.เขาสมิง	๒,๙๖๕,๙๔๒.๐๑	๔๐	๘	๒๒	๑๐	๒๕.๐๐
	๒๐,๙๔๗,๐๓๗.๗๒	**๑๙๓**	**๓๘**	**๗๘**	**๗๗**	๓๙.๘๙