

แผน/การดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ วงเงิน 900,000 บาท โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบ COVID 1 อำนวยการ นพ.สสจ.

(1) รายงาน ผลสเปค+ ราคากลาง (จนท./ ผู้เกี่ยวข้อง)	(1) เสนอ นพ. สสจ.อนุมัติ	(2) รายงานขอ ซื้อ/ประกาศ ประกวดฯ (จนท./ ผู้เกี่ยวข้อง) 5 วันทำการ	(2) เสนอ ประกาศฯ (นพ.สสจ.) อนุมัติ (ประกาศ 2 วันทำ การ)	(4) ประกาศ ประกวดฯ 5 วันทำ การ	(5) บริษัทฯ ยื่นเสนอ ราคา หลังจากครบ เวลา รับ เอกสาร ประกวดราคา ภายใน 5 วันทำการ	(6) เปิดเอกสาร ในระบมฯ และ คณะกรรมการ พิจารณาผล การ เสนอ ราคาฯ (คกก.+ จนท.) 5 วันทำการ	(6) รายงาน ผลฯ/นพ. สสจ. 3 วันทำการ	(6) (นพ. สสจ.)อนุมัติ ประกาศผู้ ชนะฯ	(7) อุทธรณ์ 7 วันทำการ วัน ประกาศผู้ ชนะ	(8) รายงาน ผลอุทธรณ์/ เรียกสัญญา 7 วัน หลังจาก ได้รับแจ้ง จากทาง ราชการ	(9) เสนอ สัญญาฯ (นพ.สสจ.) ลงนาม	(10) ส่งมอบ 60 วัน นับถัด จากวันลง นามในสัญญา
แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน		แผน
	19-มี.ค.-64	22มี.ค.2564 26มี.ค.2564	29มี.ค.2564 - 8 เมษายน 2564	22 เม.ย. 2564 - 28 เม.ย.2564	6-พ.ค.-64	7พ.ค.2564 - 14พ.ค.2564	17พ.ค. 2564 -19 พ.ค.2564	21-พ.ค.-64	21พ.ค. 2564- 1 มิ.ย.2564	2 มิย.2564 - 11 มิย. 2564	<u>15 มิย.2564</u> ***	ครบกำหนดส่ง มอบ 60 วัน <u>วันที่ 14 ส.ค.</u> <u>2564***</u>
ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล
	23 เม.ย.2564	26-เม.ย.-64	27-เม.ย.-64	28 เม.ย. 2564 - 5 พ.ค.2564	6-พ.ค.-64	7-พ.ค.-64	7 พ.ค. 2564- 18 พค. 2564	21-พ.ค.-64	21พ.ค. 2564- 1 มิ.ย.2564			

ปรับปรุงระบบปรับอากาศและระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE B รพ.เกาะช้าง 2 ห้อง (255,600) /รพ.แหลมงอบ 3 ห้อง คีน 1 ห้อง คงเหลือ 2 ห้อง (196,600)/รพ.เกาะกูด 1 ห้อง (127,800)

ราคากลาง ปรับปรุงระบบปรับอากาศ และระบายอากาศสำหรับห้องทันตกรรม TYPE B รพ.เกาะช้าง 2 ห้อง (246,200)/รพ.แหลมงอบ 2 ห้อง (196,200)/รพ.เกาะกูด 1 ห้อง (127,100) ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง

(1) รายงาน ผลสเปค+ ราคากลาง (สสจ.)	(1) เสนอ นพ. สสจ.อนุมัติ	(2) รายงาน ขอซื้อ/ ประกาศ ประกวดฯ จนท./ ผู้เกี่ยวข้อง)	(2) เสนอ ประกาศฯ (นพ.สสจ.) อนุมัติ 5 วันทำการ	(4) เชิญ ผู้รับจ้าง มาเสนอ ราคา	(5) บริษัทฯ ยื่นเสนอ ราคา ภายใน 5 วันทำการ	(6) เปิดเอกสารใน ระบบฯ และ คณะกรรมการ พิจารณาผล การ เสนอ ราคาฯ (คกก.+ จนท.) 5 วัน ทำการ	(6) รายงาน ผลฯ/ นพ. สสจ. 3 วันทำ การ	(6) (นพ.สสจ.) อนุมัติ ประกาศฯ ผู้ชนะฯ	(7) อุทธรณ์ 7 วัน ทำการ วัน ประกาศ ผู้ชนะ	(8) ทำเรียก สัญญา 7 วันหลังจาก ได้รับแจ้ง จากทาง ราชการ หลังพ้น ระยะอุทธรณ์	(9) เสนอ สัญญาฯ (นพ.สสจ.) ลงนาม	(10) ส่งมอบ 30 วัน นับถัดจากวัน ลงนามในสัญญา
แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน	แผน
25-30 เม.ย.64	11-พ.ค.-64	20-27 พ.ค. 64	28/5/1964-4 มิ.ย.64	7-9 มิ.ย. 64	10-16 มิ.ย. 64	17-23 มิ.ย.64	24-28 มิ.ย.64	28-30 มิ.ย.64	ไม่มี อุทธรณ์	1-9 ก.ค.64	12-ก.ค.-64	ส่งมอบ 30 วัน นับจากจากวัน ลงนามสัญญา จำนวน 1 งวด /
												ทุกแห่ง คาดว่า สัญญาจะลง นามวันที่14 ก.ค.64/ครบ กำหนดสัญญา และส่งมอบ ประมาณ วันที่ 14 พ.ค.64
ผล คกก. ประชุม 30/4/1964	ผล 17-พ.ค.-64	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล 24-28 มิ.ย.64	ผล	ผล	ผล	ผล	ผล